


СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПО УЛ. ПИОНЕРСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 65 КУБ.М/Ч И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ



ЧИСТАЯ ВОДА

| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|-----------|-----------|---|
| МЕСЯЦ | ЯНВ | Ф | М | АПР | М | ИЮН | ИЮЛ | А | СЕН | ОКТ | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | | | | | | | | | | 46 400,37 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | | | | | | | | | | | 46 400,37 | |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|---|---|-----------|-------|-------|-------|---------|----------|--------|---|---|-----------|----------|-------|
| МЕСЯЦ | ЯНВ | Ф | М | АПР | М | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | СЕН | ОКТ | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | 12 443,04 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 7 689,8 | 25 511,7 | 188,97 | | | 46 400,36 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | 12 443,04 | | | | | | | | | 12 443,04 | 33 957,3 | 26,8% |

ПРИМЕЧАНИЕ: КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧЕН 08.09.2023 НА СУММУ 42 589,34 ТЫС. РУБ. + СТРОЙКОНТРОЛЬ 1 133,82 ТЫС. РУБ., ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ В СУММЕ - 2 677,2 ТЫС. РУБ. - В ЗАПАСЕ (В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНТРАКТА). ОПЛАЧЕН АВАНС - 30%.