

Протокол №22
заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в
городе Котовске Тамбовской области

28.11.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О проблемных вопросах в ходе реализации национальных проектов на территории города.

Присутствовали:

Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, председатель Совета, заместитель председателя Совета,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,
Лукошин А.И. - председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,
Москалёва Н.С. - председатель комитета экономической политики,
Суриков Д.В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,
Шмырёва Е.В. - председатель комитета образования,
Соловьёва А.В. - менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

Приглашённые:

Аверин Н.В. - директор МБОУ «СОШ №3 с УИОП»
Кочетков А.В. - директор МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ».

Слушали: Сурикова Д.В., Шмырёву Е.В., Аверина Н.В., Кочеткова А.В.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о ходе реализации национальных проектов на территории города.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» Федерального проекта «Чистая вода» по строительству станции очистки воды в районе ул. Пионерская и распределительных водопроводных сетей строительно-монтажные работы завершены, ведется приемка работ.

В графике ведутся работы по капитальному ремонту школы №3 с УИОП г.Котовска Тамбовской области. Ведутся работы по штукатурке стен, ремонту полов и систем отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, устройство потолков, ремонт дверей, облицовочные работы, ремонт системы пожаротушения, ремонт входной группы.

Работы ведутся с отклонениями по трём объектам, находятся в зоне умеренного риска по следующим объектам:

Строительство станции очистки воды в районе ул. Красногвардейская и распределительных водопроводных сетей в г. Котовске. Техническая готовность 99% (план — 100%). Отставание от графика 28 дней. Имеется риск неисполнения условий установленных в федеральном соглашении с Минстроем России, согласно которому объект должен быть завершен и полностью оплачен до 01.12.2024. Фактически все работы завершены, ожидается завершение промывки скважины. Срок завершения — 15.12.2024. С Корректировка ПСД ведется, прогнозный срок завершения — 15.12.2024. Направлены требования об уплате претензионная работа, штрафом в сумме 25 тыс. руб. за не устранение замечаний строительного контроля. Осталось завершить следующие работы: промывка и дезинфекция.

Благоустройство общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества» г. Котовска (2 этап). Строительство павильона «Станция юных натуралистов с оранжереей. Техническая готовность — 70% (план — 100%). Срок завершения работ — 30.09.2024 (прогноз — 15.12.2024). Претензионная работа ведется, подрядчику направлены 2 претензии об уплате штрафа на общую сумму 1 645,3 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения этапов работ на объекте. Осталось завершить работы: остекление оранжереи, внутренняя отделка, установка технологического оборудования. План: 2 ед. техники, 21 рабочий Факт: 2 ед. техники, 10 рабочих.

Капитальный ремонт здания корпуса 2 МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ» г.Котовска. Техническая готовность 38% (план — 48%). Осталось завершить работы: по штукатурке стен, по установке окон, по ремонту кровли, электромонтажные работы. Отклонение от графика связано с недостатком рабочей силы. На объекте работает 12 человек (потребность 21 человек). Ведется претензионная работа в адрес подрядчика, заказчиком применены штрафные санкции в сумме 279,0 тыс. рублей. Пока не погашено. Дата выставления претензии 02.08.2024, 08.08.2024. Корректировка ПСД в настоящее время не требуется. Срок завершения работ по контракту — 31.05.2025. существует большой риск по необходимости расторжения контракта с действующим подрядчиком.

- 2) Принять все необходимые меры по нивелированию рисков по объектам.
- 3) Рассмотреть вопрос по расторжению контракта с подрядчиком ООО «ТСК» по капитальному ремонту здания корпуса 2 МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ».

Ответственные: Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Суриков Д.В., Шмырёва Е.В., Кочетков А.В., Аверин Н.В.

Заместитель Председателя Совета



А.В. Плаксин

Протокол вела: Москалёва Н.С.

