

## Протокол №15

### заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

06.08.2024

г. Котовск

#### Повестка дня:

О работах, проводимых в рамках ФП «Капитальный ремонт школ»

#### Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,  
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,  
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,  
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,  
Лукошин А.И. – председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,  
Лукошина Т.Д. – начальник отдела культуры и архивного дела,  
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,  
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,  
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

#### Слушали: Шмырёву Е.В.

В рамках ФП «Капитальный ремонт школ» проводится следующая работа:

По объекту «Здание корпуса 3 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: ул. Посконкина д. 34» - сумма контракта 184 317,7 тыс. руб.

Ведутся следующие работы: демонтажные работы (95%), ремонт потолков (20%), ремонт полов (78%), ремонт дверей (15%), штукатурка стен (90%), облицовочные работы (25%), ремонт системы отопления (15%), ремонт водоснабжения (20%), ремонт системы канализации (20%), электромонтажные работы (25%), ремонт систем пожаротушения (15%).

Произведена замена окон (100%).

На объекте работает 17 человек + прораб.

Техническая готовность – 33%.

Кассовые расходы – 29 849,06 тыс. руб.

По объекту работы ведутся без нарушения сроков.



По объекту «МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ» города Котовска Тамбовской области, расположенному по адресу: ул. Набережная дом 3» - сумма контракта 89 078, 3 тыс. руб., подрядчик - ООО «ТСК» Свердловская область, г. Нижний Тагил:

За время проведения капитального ремонта сложилось отставание графика выполнения работ, о чем в адрес Подрядчика неоднократно направлялись Уведомления о нарушении сроков муниципального контракта (06.05.2024, 17.05.2024, 22.05.2024).

11.07.2024 составлен понедельный график наращивания темпов по ликвидации отставания строительной готовности и утвержден как Заказчиком, так и Подрядчиком.

На 01.07.2024 Подрядчик должен выполнить 7 этапов работ, однако полностью выполнены, закрыты и оплачены только 1,2,3 этапы, выполнены, но не сданы 4 и 5 этап. Кассовые расходы – 9 829,34 тыс. руб.

В ходе работ выявлены и выполнены дополнительные работы демонтажа стяжки полов 2,3,4 этажей. Средства на данные цели не заложены.

В соответствии с муниципальным контрактом №4478 от 09.02.2024 за нарушение сроков выполнения 1-3 этапов работ, направлена претензия к ООО «ТСК» на общую сумму неустойки 213,3 тыс. руб.

Техническая готовность – 16% (план – 19%).

На объекте ведутся электромонтажные работы, штукатурка. Завезено 10 тонн штукатурки и грунтовки. Обследована кровля и составляется смета с учетом изменений для согласования.

Подготовлены локальные сметные расчеты для выполнения стяжки 1-4 этажей, укрепление стен, укрепление проёмов – на согласовании с проектной организацией (АО «ПРОЕКТ-СЕРВИС»). Заказаны окна, установка планируется с 12.08.

С 31.07. подрядчик приступит к штукатурным работам.

#### **Решили:**

1. Принять к сведению информацию о состоянии работ, проводимых в рамках ФП «Капитальный ремонт школ».
2. Проводить постоянный мониторинг графика выполнения работ, оперативно докладывать главе города о всех возникающих проблемах.
3. Обеспечить бесперебойную организацию учебного процесса.

**Ответственные:** Пичугина В.В., Шмырёва Е.В.

Председатель Совета



А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.

