

Унифицированная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

От 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор: АО "Тамбовская сетевая компания" (наименование, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	КОД
	по ОКПО	322001
Заказчик (Генподрядчик): Город Котовск Тамбовской области (наименование, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): АО "Тамбовская сетевая компания" (наименование, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: Реконструкция КНС-2, ул. Лесхозная 14А, г. Котовск (наименование, адрес)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	концессион. согл.
	Дата	22.11.2016
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1к	31.01.2018	с	по
		10.2017 - 10.2017	

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		231125,63	231125,63	231125,63
	В том числе:				
				Итого:	231125,63

Заказчик (Генподрядчик)

Глава города Котовска

А.М. Плахотников

Подрядчик (субподрядчик)

Технический директор
АО "Тамбовская сетевая компания"

А.В. Кудинов



1079990
 АД 16

Инвестор АО "Тамбовская сетевая компания" Форма
 Заказчик Администрация г. Котовска
 Подрядчик АО "Тамбовская сетевая компания"
 Стройка Реконструкция КНС-2, ул. Лесхозная 14А, г. Котовск
 Объект КНС-2, ул. Лесхозная 14А, г. Котовск

Код	0322005
По ОКУД	
По ОКПО	
По ОКПО	
По ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Концессионное соглашение	Номер
	Дата
Вид операции	22.11.16

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1К	31.01.2018	с	по
			10.2017	10.2017

О приемке выполненных работ

ПО СМЕТЕ № 1К
 «Реконструкция КНС-2, ул. Лесхозная 14А, г. Котовск»

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр. единич. всего	ин.
				всего	экс. маш.	всего	зарплата	экс. маш. ЗП маш		
				зарплата	ЗП маш					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
1	ТЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	0,15 1 м3	316,60 69,43	247,17 23,43	47,49	10,41	37,08 3,51	9,59 1,44	
2	ТЕРм07-04-003-01	Демонтаж Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т [МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки: (Кз=0,7; Кзм=0,7; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,7)]	1 1 компл.	486,88 357,76	129,12 4,65	486,88	357,76	129,12 4,65	43,47 43,47	
3	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	0,0015 100 м3 бетона и железобетона в деле	63871,66 3049,24	3349,72 382,11	95,81	4,57	5,02 0,57	441,28 0,66	
4	ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную цементных	0,15 1 м3 раствора	20,10 20,10	0,00 0,00	3,02	3,02	0,00 0,00	3,15 0,47	
5	ТЕРм07-04-003-01	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т	1 1 компл.	1451,01 511,08	184,45 6,64	1451,01	511,08	184,45 6,64	62,10 62,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР22-03-006-06	Демонтаж Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровод...): (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)]	4 1 задвижка (или клапан обратный)	30,12 11,80	18,32 1,17	120,48	47,20	73,28 4,68	1,57 6,29	
7	ТЕР22-03-006-06	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм	4 1 задвижка (или клапан обратный)	1359,84 29,51	45,81 2,93	5439,36	118,04	183,24 11,72	3,93 15,72	
8	ТЕР22-03-006-07	Демонтаж Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровод...): (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)]	2 1 задвижка (или клапан обратный)	58,73 13,40	45,33 2,95	117,46	26,80	90,66 5,90	1,78 3,57	
9	ТЕР22-03-006-07	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм	2 1 задвижка (или клапан обратный)	1720,82 33,49	113,32 7,37	3441,64	66,98	226,64 14,74	4,46 8,92	
10	ТЕР22-03-001-05	Демонтаж Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровод...): (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)]	0,013 1 т фасонных частей	6502,03 1283,59	5218,44 456,79	84,53	16,69	67,84 5,94	141,52 1,84	
11	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	0,013 1 т фасонных частей	22603,22 3208,97	13046,09 1141,98	293,84	41,72	169,60 14,85	353,80 4,60	
12	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,056 100 м2 окрашиваемой поверхности	330,11 46,25	9,38 0,08	18,49	2,59	0,53 0,00	5,31 0,30	
Итого по разделу						11600,01	1206,86	1167,46 73,20	149,38	
Итого с учетом: Работа вблизи действующего оборудования к=1,3 на зарплату к=1,3 на эксплуатацию машин к=1,3 на трудозатраты						12312,31	1568,92	1517,70 95,16	194,19	
Итого в текущих ценах {Районный коэффициент на материалы для городов - Рассказово, Котовск} к=1,01 на материалы к=1,01 на основные материалы						12404,57	1568,92	1517,70 95,16	194,19	

Акт № 1К

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						12 404,57				
Накладные расходы (пп. 1) (110%)						19,90				
Накладные расходы (пп. 2, 5) (80%)						915,34				
Накладные расходы (пп. 3) (105%)						7,01				
Накладные расходы (пп. 4) (78%)						3,07				
Накладные расходы (пп. 6, 7, 8, 9, 10, 11) (130%)						634,19				
Накладные расходы (пп. 12) (90%)						3,03				
Итого накладных расходов						1 582,54				
Итого						13 987,11				
Сметная прибыль (пп. 1, 12) (70%)						15,02				
Сметная прибыль (пп. 2, 5) (60%)						686,50				
Сметная прибыль (пп. 3) (65%)						4,34				
Сметная прибыль (пп. 4) (50%)						1,97				
Сметная прибыль (пп. 6, 7, 8, 9, 10, 11) (89%)						434,18				
Итого сметной прибыли						1 142,01				
Итого						15 129,12				
Итого в ценах 4 квартала 2017г. (к=8,76) ✓						132531,09 ✓				
2. Пуско-наладочные работы.										
13	ТЕРп09-02-035-02	Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность до 8000 м3/сут	1 1 установка	483,91 483,91	0,00 0,00	483,91	483,91	0,00 0,00	38,00 38,00	
Итого по разделу						483,91 483,91 0,00 0,00 38,00				
Итого с учетом: Работа вблизи действующего оборудования к=1,3 на зарплату к=1,3 на эксплуатацию машин к=1,3 на трудозатраты						629,08 629,08 0,00 0,00 49,40				
Итого						629,08				
Накладные расходы (пп. 13) (65%)						408,90				
Итого накладных расходов						408,90				
Итого						1 037,98				
Сметная прибыль (пп. 13) (40%)						251,63				
Итого сметной прибыли						251,63				
Итого						1 289,61				

Акт № ИК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Итого в ценах 4 квартала 2017г. (к=9,54)						12302,88	✓											
3. Оборудование.																		
14	счет	Насосный агрегат СМ150-125-315а/4	1 компл.	75847,46		75847,46												
Итого по разделу						75847,46	0,00	0,00	0,00	0,00								
В том числе основные материалы в базовых ценах						75847,46												
Итого						75847,46												
Транспортные и ЗСР (13,77%)						10444,20												
Итого						86291,66												
Всего						231125,63	2198,00	1517,70	95,16	243,59								
В том числе основные материалы						75847,46												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Наименование затрат</th> <th>Коэффициент</th> <th>Процент</th> <th>Сумма в руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">ВСЕГО</td> <td>231 125,63</td> </tr> </tbody> </table>											Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.	ВСЕГО			231 125,63
Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.															
ВСЕГО			231 125,63															

Сдал: Технический директор АО «ТСК» А.В. КудиновПринял: Глава города Котовска А.М. Глаховников

[Handwritten signature]

Отдел в расписки проверки