

Протокол 8

заседания проектной инвестиционной группы города Котовска Тамбовской области

29.07.2023

Присутствовали:

Хлусова Людмила Васильевна	первый заместитель главы администрации города, руководитель группы
Галцынов Дмитрий Геннадиевич	заместитель главы администрации города, заместитель руководителя группы
Москалёва Наталия Сергеевна	председатель комитета экономической политики администрации города, секретарь группы
Железников Дмитрий Александрович	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
Истомин Юрий Петрович	председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам
Незговоров Игорь Юрьевич	директор муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство»

Повестка дня

Рассмотрение вопроса о выполнении мероприятий «Дорожной карты» по реализации компанией ООО «ВБ Котовск» на территории города Котовска проекта «Строительство складского комплекса ООО «ВБ Котовск» на территории ТОСЭР «Котовск» за 1 полугодие 2023 года.

Галцынов Д.Г.

Рассмотрим все пункты плана мероприятий, по которым наступил срок.

Москалёва Н.С.

По строительству самого объекта ведутся работы. По отчётности резидента ТОР «Котовск» за 1 полугодие 2023г ООО «ВБ Котовск» освоено – 358,8 млн. руб. инвестиций в основной капитал, создано 10 рабочих мест.

Железников Д.А.

По инфраструктуре:

Строительство внутриплощадочных дорог – в работе.

Корректировка ПСД с выделением отдельного этапа строительства дорог и прохождением повторной государственной экспертизы – выполнено.

Подключение к сетям газоснабжения – в работе.

Представление субсидии на осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения – выполнено.

Строительство сетей газоснабжения и ввод в эксплуатацию до границ земельного участка – в работе.

Подключение к электрическим сетям – в работе.

Представление субсидии на осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения – выполнено.

Строительство сетей электроснабжения с наличием второй категории надежности – в работе.

СМР по строительству артезианской скважины – в работе.

Хлусова Л.В.

Работы по строительству внутренних дорог находятся на контроле, проводится постоянный мониторинг по их строительству. Оплата производится в соответствии с договором.

Руководитель группы

Л.В. Хлусова

Секретарь группы

Н.С. Москалева