

Протокол №23

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

17.12.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О ходе реализации национальных проектов на территории города.

Присутствовали:

Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, председатель Совета, заместитель председателя Совета,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,
Лукошин А.И. – председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Суриков Д.В. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

Приглашённые:

Аверин Н.В. – директор МБОУ «СОШ №3 с УИОП»
Кочетков А.В. – директор МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ».

Слушали: Сурикова Д.В., Шмырёву Е.В., Аверина Н.В., Кочеткова А.В.

Решили:

1) Принять к сведению информацию о ходе реализации национальных проектов на территории города.

По 2 объектам национального проекта «Жилье и городская среда» Федерального проекта «Чистая вода» строительно-монтажные работы завершены, ведется приемка работ. Это строительство двух станций очистки воды и распределительных водопроводных сетей в районе ул. Пионерская и в районе ул. Красногвардейская. Пока не оплачено 23,4 млн. рублей по строительству станции очистки воды на ул. Красногвардейская, что связано с тем, что исполнительная документация не подготовлена в полном объеме, прогноз направления её для проверки — 25.12.2024. Планируется получение заключения о соответствии и разрешения на ввод.

По Федеральному проекту «Капитальный ремонт школ» работы ведутся в графике по капитальному ремонту школы №3 с УИОП.

Имеются отклонения от графика по благоустройству общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества» г. Котовска (2 этап). Строительство павильона «Станция юных натуралистов с оранжереей». Техническая готовность — 78% (план — 100%). Претензионная работа ведется. Подрядчику направлены 2 претензии об уплате штрафа на общую сумму 1 645, 3 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения этапов работ на объекте. В павильоне завершены работы по внутренней отделке. Осталось установка оборудования (умывальники). До 25.12.2024 планируется выполнить остекление оранжереи. План: 2 ед. техники, 21 рабочий Факт: 2 ед. техники, 15 рабочих. Пока не оплачено 39,2 млн. рублей (средства областного бюджета), что связано с тем, что работы в полном объеме планируется завершить до 25.12.2024.

По капитальному ремонту здания корпуса 2 МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ». Техническая готовность 39% (план — 48%). Принято решение о расторжении контракта с подрядчиком. Уведомление о расторжении планируется направить 27.12.2024. Осталось завершить следующие работы: штукатурка стен, установка окон, ремонту кровли, электромонтажные работы, замена системы отопления, а также черновые, финишные и отделочные работы стен, пола и потолка. Отклонение от графика связано с недостатком рабочей силы. На объекте работает 12 человек (потребность 21 человек). Ведется претензионная работа в адрес подрядчика, заказчиком применены штрафные санкции в сумме 279,0 тыс. рублей (не погашена). Дата выставления претензии 02.08.2024, 08.08.2024. Корректировка ПСД в настоящее время не требуется. Срок завершения работ по контракту — 31.05.2025.

2) Произвести приёмку всех оставшихся работ по исполнительной документации и произвести оплату в полном объёме.

3) Расторгнуть контракт с подрядчиком ООО «ТСК» по капитальному ремонту здания корпуса 2 МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ».

Ответственные: Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Суриков Д.В., Шмырёва Е.В., Кочетков А.В., Аверин Н.В.

Заместитель Председателя Совета



А.В. Плаксин

Протокол вела: Москалёва Н.С.

