

Протокол №11

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

07.06.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере образования в 2024 году.

Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,
Лукошин А.И. – председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,
Лукошина Т.Д. – начальник отдела культуры и архивного дела,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр»,

Слушали: Шмырёву Е.В.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере образования в 2024 году в городе Котовске реализуется мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Благоустройство общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества» г. Котовска — переходящий объект (1 этап) (техническая готовность 99%). Контракт на выполнение работ по 1 этапу расторгнут 25.01.2024 по соглашению сторон. Аукцион по отбору подрядной организации завершён — 15.03.2024 (подрядчик ООО "ТАМБОВПРОМСТРОЙ"), контракт заключён — 26.03.2024 года. Работы начнутся с 26.03.2024.

Этапы выполнения контракта следующие:

- устройство МАФ – срок до 30.04.2024 (6,1 тыс. руб.),
- пункт проката – срок до 08.05.2024 (873,8 тыс. руб.),
- внутреннее электроснабжение – срок до 03.05.2024 (132,7 тыс. руб.),
- вывеска – срок до 02.05.2024 (248,9 тыс. руб.),
- парковая эстрада – срок до 31.05.2024 (1116,1 тыс. руб.),
- внутреннее электроснабжение – срок до 15.05.2024 (232,5 тыс. руб.).

Итого на сумму 2610,2 тыс. руб.

Авансовый платёж не предусмотрен. Оплата результата выполненных работ осуществляется в соответствии с графиком оплаты выполненных работ и срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, при условии, что работы выполнены полностью, надлежащего качества и в срок.

В настоящее время все работы выполнены. Оплата будет произведена в ближайшее время.

По 2 этапу – строительство павильона «Станция юных натуралистов» контракт заключен 12.04.2024, подрядчик — ООО «ТАМБОВПРОМСТРОЙ». Ведутся подготовительные работы, основные СМР начнутся после завершения 1 этапа работ.

Этапы выполнения работ:

- павильон «Станция юных натуралистов с оранжереей» - срок до 13.08.2024 (34792,8 тыс. руб.),
- внутреннее электроснабжение – срок до 23.08.2024 (2623,7 тыс. руб.),
- внутренние сети водоснабжения и водоотведения - срок до 03.09.2024 (1097,4 тыс. руб.),
- сети связи – срок до 20.09.2024 (1342,5 тыс. руб.),
- отопление, вентиляция, кондиционирование – срок до 13.09.2024 (5091,6 тыс. руб.),
- наружные сети водопровода и канализации – срок до 25.09.2024 (390,9 тыс. руб.),
- технологические решения – срок до 30.09.2024 (4413,8 тыс. руб.).

Итого – 49752,8 тыс. руб.

В настоящее время техническая готовность 12%. Завершены работы по устройству фундамента, осуществляется демонтаж опалубки, начаты работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения, водоотведения к оранжерее.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по национальному проекту «Жилье и городская среда».

2. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ по благоустройству общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества».

Ответственные: Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Шмырёва Е.В.

Председатель Совета



А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.

