

## Протокол №12

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

19.06.2024

г. Котовск

### Повестка дня:

**О ходе реализации национальных проектов на территории города.**

### Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,  
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,  
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,  
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,  
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,  
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,  
Лукошина Т.Д. – начальник отдела культуры и архивного дела,  
Железников Д.А. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,  
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

**Слушали:** Хлусову Л.В., Железникова Д.А., Шмырёву Е.В.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» по одному объекту ведутся работы без отклонений. Строительство станции очистки воды в районе ул. Пионерская и распределительных сетей в г. Котовске (техническая готовность 41%, прирост за период 3%). Окончание работ по контракту — 01.12.2024. Ведутся работы по строительству водопровода, работы по благоустройству и озеленению территории станции очистки воды.

По одному объекту работы ведутся с отклонением. Строительство станции очистки воды в районе ул. Красногвардейская и распределительных водопроводных сетей в г. Котовске (техническая готовность 13%, прирост за неделю 1%). Окончание работ по контракту — 01.12.2024. Отставание 33 дня. Срок работ по контракту — 01.04.2024 - 01.10.2024. Ведутся работы по устройству водопровода методом ГНБ. Отставание связано с пересечением строящихся сетей с уже имеющимися инженерными коммуникациями. По ходу работ вносятся корректировки в проектную документацию. Также для ускорения темпов работ нужно увеличения числа рабочих и техники (в настоящее время на объекте находится 7 человек и 3 единиц техники).

В рамках «Всероссийского конкурса малых городов» осуществляется благоустройство общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества» (2 этап). строительство павильона «Станция юных натуралистов с

оранжереей» (техническая готовность 12%, прирост за неделю 3%). Ведется обработка фундамента битумом, шлифовка.

В рамках проекта «Капитальный ремонт школ»:

Капитальный ремонт школы №3 с УИОП (2025 год) прирост строительной готовности за период 3 п.п. (ведутся демонтажные работы, штукатурка стен, ремонт полов и систем отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, устройство полов, ремонт дверей, завершена установка окон). Подрядчик — ИП Полегаев.

Капитальный ремонт здания корпуса 2 МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ» (2025 год) Техническая готовность 11% (план — 16%). Прирост за период отсутствует. Отклонение от графика связано с сокращением рабочей силы (низкие темпы работ). Завершаются демонтажные работы. Планируется контрольный выезд министерства образования и науки области для принятия решения о расторжении контракта, если темпы работ не увеличатся. На объекте работает 12 человек (потребность 20-25 человек). Подрядчик — ООО «ТСК».

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национальных проектов на территории города.
2. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ по каждому контракту.
3. Оперативно докладывать главе города о проблемных вопросах, возникающих в ходе реализации мероприятий национальных проектов.
4. Обеспечить своевременное кассовое исполнение выделенных денежных средств.

**Ответственные:** Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Железников Д.А., Шмырёва Е.В.

Председатель Совета



А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.

