

Протокол №17

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

11.09.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О реализации регионального проекта «Дорога к Дому всей семьёй» в текущем периоде 2024 года

Присутствовали:

Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Истомин Ю.П. – председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Суриков Д.В. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

Слушали: Хлусову Л.В., Сурикова Д.В.

На территории города в рамках регионального проекта «Дорога к Дому всей семьёй» ведётся строительство объекта капитального строительства в рамках проекта "Создание комфортной городской среды на территории парка культуры и отдыха города Котовска Тамбовской области" (Семейный причал).

Стоимость выполнения работ, предусмотренная Соглашением с Министерством ТЭК и ЖКХ области - 15 239,55 тыс. рублей, из них 15 087,16 тыс. рублей средства бюджета Тамбовской области.

Заключены контракты на выполнение работ на объекте «Строительство объекта капитального строительства в рамках проекта «Создание комфортной городской среды на территории парка культуры и отдыха г. Котовска (Лодочная станция); выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха; на поставку и установку скамеек с наличниками.

Плановый срок завершения работ — 29.08.2024 (прогноз — 05.11.2024). Дополнительное соглашение на продление срока контракта не заключено, так как отсутствуют основания.


Наблюдается отставание от установленного контрактом срока выполнения работ, что обусловлено задержкой поставки материалов подрядчику.

ешили:

1. Принять к сведению информацию по мероприятиям регионального проекта «Дорога к Дому всей семьёй» в текущем периоде 2024 года.
2. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ по каждому контракту.
3. Обеспечить своевременное кассовое исполнение выделенных денежных средств.

Ответственные: Хлусова Л.В., Суриков Д.В.,

Заместитель председателя Совета



Л.В. Хлусова

Протокол вела: Москалёва Н.С.

