

Протокол №18

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

30.09.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по объектам «Всероссийского конкурса малых городов» в 2024 году.

Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Галцынов Д.Г. - заместитель главы администрации города,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,
Суриков Д.В. – председатель комитета ЖКХ, архитектуры и градостроительства,
Истомин Ю.П. – председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр»,

Слушали: Шмырёву Е.В., Сурикова Д.В.

По 1 этапу «Благоустройство общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества» работы завершены и оплачены.

По 2 этапу «Строительство павильона «Станция юных натуралистов с оранжереей» имеются отклонения от графика:

Техническая готовность — 39%, по плану — 100%. Плановый срок завершения работ — 30.09.2024. Сторонами ведется работа по заключению Дополнительного соглашения о продлении срока производства работ.

Ведётся претензионная работа.

10 сентября подрядчику была направлена претензия в порядке досудебного урегулирования спора об уплате штрафа в размере 594,4 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ на объекте.

Отставание от графика выполнения работ объясняется задержкой поставки материалов для обустройства фасада и кровли станции юных натуралистов, согласованием с проектной организацией комплектующих к стеклопакетам, а также недостаточным количеством рабочих на объекте.

За прошедший период выполнены работы: монтаж каркаса кровли станции юных натуралистов, прокладка системы пароизоляции здания, монтаж деревянного каркаса из контр-бруса сосны, проведена заливка бетоном черновых полов оранжереи и станции юных натуралистов.

В ближайшее время планируется: приступить к обшивке кровли, продолжить работы по монтажу деревянного каркаса и его обшивке листами OSB, выполнить покраску каркаса.

По плану 2 ед. техники, 21 рабочий; по факту 2 ед. техники, 8 рабочих.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по национальному проекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по объектам «Всероссийского конкурса малых городов» в 2024 году.

2. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ по благоустройству общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества».

Ответственные: Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Шмырёва Е.В., Суриков Д.В.

Председатель Совета



А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.

