

Протокол №19

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

09.10.2024

г. Котовск

Повестка дня:

О ходе реализации национальных проектов на территории города.

Присутствовали:

Плахотников А.М. – глава города, председатель Совета,
Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Плаксин А.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Шмырёва Е.В. – председатель комитета образования,
Лукошин А.И. – председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,
Суриков Д.В. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства,
Истомин Ю.П. – председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

Слушали: Хлусову Л.В., Сурикова Д.В., Шмырёву Е.В.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» по одному объекту ведутся работы без отклонений. Строительство станции очистки воды в районе ул. Пионерская и распределительных сетей в г. Котовске, техническая готовность 96% (план 94%). Срок работ по контракту - до 31.10.2024. Ведётся корректировка ПСД, срок завершения – до 10.11.2024. ведётся претензионная работа с подрядчиком. В настоящее время выполнены работы по устройству водопроводных сетей и монтажу колодцев. На объекте работает 3 ед. техники, 14 рабочих.

По одному объекту работы ведутся с отклонением. Строительство станции очистки воды в районе ул. Красногвардейская и распределительных водопроводных сетей в г. Котовске, техническая готовность 78%, (план - 83%). Наблюдается отставание в 3 дня. Срок работ по контракту — до 31.10.2024. Ведётся корректировка ПСД, прогнозный срок завершения 31.10.2024. График производственных работ скорректирован. Ведётся претензионная работа с подрядчиком. В настоящее время ведутся работы по устройству водопроводных сетей и монтажу колодцев. На объекте работает 3 единицы техники, 8 рабочих.

В рамках «Всероссийского конкурса малых городов» осуществляется благоустройство общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества» (2 этап). строительство павильона «Станция юных натуралистов с оранжереей» (техническая готовность 41%). Наблюдается отставание. По прогнозу срок завершения работ до 01.11.2024. Ведётся претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ на объекте. Выполнены работы по прокладке системы пароизоляции здания, монтаж деревянного каркаса, устройство утеплителя кровли и утепление стен станции. Планируют приступить к обшивке потолка кровли, устройству металлического покрытия кровли. На объекте задействовано 2 единицы техники, 8 рабочих.

В рамках проекта «Капитальный ремонт школ»:

Капитальный ремонт школы №3 с УИОП (2025 год), строительная готовность 44%, ведутся демонтажные работы, штукатурка стен, ремонт полов и систем отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, устройство полов, ремонт дверей, облицовочные работы, ремонт системы пожаротушения, ремонт входной группы. Работы по объекту ведутся в графике.

Капитальный ремонт здания корпуса 2 МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ» (2025 год). Техническая готовность 29%, работы ведутся с отставанием. Отклонение от графика связано с сокращением рабочей силы, работает 12 человек вместо 26 человек. Ведётся претензионная работа. В настоящее время не выполнены работы по ремонту полов 3 этажа, ремонту системы водоснабжения, водоотведения и отопления, ремонту фасада.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национальных проектов на территории города.
2. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ по каждому контракту.
3. Оперативно докладывать главе города о проблемных вопросах, возникающих в ходе реализации мероприятий национальных проектов.
4. Обеспечить своевременное кассовое исполнение выделенных денежных средств.

Ответственные: Хлусова Л.В., Пичугина В.В., Суриков Д.А., Шмырёва Е.В.

Председатель Совета



А.М. Плахотников

Протокол вела: Москалёва Н.С.

