

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2024

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ПО РЕШЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ПО РЕШЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 30.07.2024

КОНТРАКТОВАНИЕ


98.26%

КАССА

31.19% ↑ 5,4%

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПО УЛ. ПИОНЕРСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 65 КУБ.М/Ч И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ




ЧИСТАЯ ВОДА

| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|---|-----------|---------|---|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛЬ | АВГ | СЕН | ОКТ | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | | | | | | | | | | 46 400,37 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | | | | | | | | | | 43 723,2 | 2 677,2 | |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----------|-------|-------|----------|---------|----------|--------|---|---|-----------|----------|--------|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛЬ | АВГ | СЕН | ОКТ | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | 12 443,04 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 7 689,8 | 25 511,7 | 188,97 | | | 46 400,36 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | 12 776,8 | 188,9 | 188,9 | 8 354,81 | | | | | | 21 509,6 | 24 890,8 | 46,36% |

ПРИМЕЧАНИЕ: КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧЕН 08.09.2023 НА СУММУ 42 589,34 ТЫС. РУБ.+ СТРОЙ КОНТРОЛЬ 1 133,82 ТЫС. РУБ., ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ В СУММЕ - 2 677,2 ТЫС. РУБ. - В ЗАПАСЕ (В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНТРАКТА). ОПЛАЧЕН АВАНС - 30%.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПО УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 65 КУБ.М/Ч И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОДОВОДНЫХ СЕТЕЙ



ЧИСТАЯ ВОДА

| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|---|-----------|---------|---|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛЬ | АВГ | СЕН | ОКТ | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | | | | | | | | | | 45 186,32 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | | | | | | | | | | 42 597,5 | 2 588,9 | |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|---|---|-----------|----------|-------|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛЬ | АВГ | СЕН | ОКТ | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | 12 447,99 | 184,02 | 184,02 | 184,02 | 7 682,93 | 24 319,3 | 184,02 | | | 45 186,29 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | 12 447,99 | 184,02 | 184,02 | 8 292,6 | | | | | | 21 108,6 | 24 077,7 | 46,7% |

ПРИМЕЧАНИЕ: КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧЕН 08.09.2023 НА СУММУ 41 493,31 ТЫС. РУБ.+ СТРОЙКОНТРОЛЬ 1 104,14 ТЫС. РУБ., ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ В СУММЕ - 2 588,87 ТЫС. РУБ. - В ЗАПАСЕ (В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНТРАКТА). ОПЛАЧЕН АВАНС 30%.

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды



| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---------|---------|------|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | АПР | МАЙ | И | ИЮЛ | АВГ | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | 1 757,95 | | | | | | | | | | | | 9 499,4 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | 1 757,95 | | | | | | | | | | | | 9 499,4 | | 100% |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----|---------|----------|----------|---------|---|---|---|---|----------|---------|---|
| МЕСЯЦ | Я | Ф | М | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | | | | 4 691,16 | 3 624,14 | 1 184,1 | | | | | 9 499,39 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | | | 3 328,6 | 3 220,9 | 3 108,9 | | | | | | 9 658,3 | -158,9 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: КОНТРАКТЫ НА СУММУ 7 741,44 ТЫС.РУБ. ЗАКЛЮЧЕНЫ В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА. ДОЛЖНО БЫТЬ БЛАГОУСТРОЕНО 5 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СУЛ. ДРУЖБЫ 8, 2, 4, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 35, 58) НА СУММУ 7 907,33 ТЫС.РУБ. И 1 ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ПАРК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ЛУЧ №6) НА СУММУ 2 702,96 ТЫС.РУБ.)

Благоустройство общественной территории «Сквер перед домом детского творчества»

Формирование комфортной городской среды



| Контрактование | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------|----------|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--------|---------|------|
| Месяц | Я | Ф | М | А | М | Июн | Июл | Авг | Сен | О | Н | Д | Итог | Остаток | % |
| План тыс.руб | | | 2 610,2 | 49 752,8 | | | | | | | | | 52 363 | | |
| Факт тыс.руб | | | 2 610,2 | 49 752,8 | | | | | | | | | 52 363 | | 100% |

| Касса | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---------|---------|-----|-----|----------|---------|---------|---|---------|----------|-------|
| Месяц | Я | Ф | М | А | М | Июн | Июл | Авг | Сен | О | Н | Д | Итог | Остаток | % |
| План тыс.руб | | | | | 1 261,6 | 1 348,6 | | | 34 792,8 | 8 812,7 | 6 147,2 | | 52 363 | | |
| Факт тыс.руб | | | | | | 2 610,2 | | | | | | | 2 610,2 | 49 752,8 | 4,98% |

Примечание: контракт на выполнение работ по 1 этапу расторгнут 25.01.2024 по соглашению сторон. 26.03.2024 заключен новый контракт на сумму 2610,222 тыс.руб. по 2 этапу 12.04.2024 заключен контракт на проведение работ - строительство павильона "станция юных натуралистов с оранжереей" на сумму 49752,79 тыс.руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 2 МБОУ "ШКОЛА - ЭКОТЕХ" ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ



| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------|---------|------|
| МЕСЯЦ | Я | ФЕВ | МАР | АПР | М | ИЮН | И | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | 4 488 | 46 024 | | | | | | | | | | | 50 512 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | 4 488 | 46 024 | | | | | | | | | | | 50 512 | | 100% |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-----|----------|---------|----------|----------|--------|
| МЕСЯЦ | Я | ФЕВ | МАР | АПР | М | ИЮН | И | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | 2 373,7 | 14 938,8 | 2 321,2 | | 1 779,5 | | | | 497 | 23 876,5 | 4 725,4 | 50 512,1 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | 2 373,7 | 1 094,1 | 2 513,4 | 763,4 | | | | | | | | 6 744,6 | 43 767,5 | 13,35% |

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ № 4478 ОТ 09.02.2024 НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.

ЦЕНА КОНТРАКТА - 89 078,3 ТЫС. РУБЛЕЙ. (НАЧАЛЬНАЯ 92 167,3 ТЫС. РУБ., СНИЖЕНИЕ 3%). КОНТРАКТ НА 2 ГОДА.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО 1 ГОДУ - 46 024,1 ТЫС. РУБ. ОБОРУДОВАНИЕ 2024 ГОД - 4 488,0 ТЫС. РУБ.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 3 МБОУ "СОШ №3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ПО УЛ. ПОСКОНКИНА, 34

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ



| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------|---------|------|
| МЕСЯЦ | Я | ФЕВ | МАР | А | М | ИЮН | И | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | 4 488 | 92 184 | | | | | | | | | | | 96 672 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | 4 488 | 92 184 | | | | | | | | | | | 96 672 | | 100% |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|----------|---------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|---|---------|--------|---------|-------|
| МЕСЯЦ | Я | ФЕВ | МАР | А | М | ИЮН | И | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | | 31 178,3 | | 6 539 | 3 744 | 12 484,4 | 16 228,3 | 12 484,4 | 12 484,4 | | 1 529,3 | 96 672 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | | 4 488 | 8 830,2 | 7 075 | 10 888 | | | | | | | 31 281 | 65 391 | 32,4% |

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ № 0004 ОТ 19.02.2024 НА СУММУ 184 317,69 ТЫС.РУБ. КОНТРАКТ НА 2 ГОДА. ИСПОЛНЕНИЕ ПО 1 ГОДУ - 92 183,98 ТЫС. РУБ. ОБОРУДОВАНИЕ 2024 ГОД - 4 488,0 ТЫС.РУБ.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА



| КОНТРАКТОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---------|---------|------|
| МЕСЯЦ | Я | ФЕВ | М | А | М | ИЮН | И | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | 809 | 412,6 | | | | | | | | | | | 1 221,6 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | 809 | 412,6 | | | | | | | | | | | 1 221,6 | | 100% |

| КАССА | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|---|---------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|------|
| МЕСЯЦ | Я | ФЕВ | М | А | М | ИЮН | И | А | С | О | Н | Д | ИТОГ | ОСТАТОК | % |
| ПЛАН ТЫС.РУБ | | 103 | | 1 118,6 | | | | | | | | | 1 221,6 | | |
| ФАКТ ТЫС.РУБ | | 103 | | 839,7 | 206,3 | 72,6 | | | | | | | 1 221,6 | | 100% |