

## Протокол 1

заседания проектной инвестиционной группы города Котовска Тамбовской области

21.05.2024

Присутствовали:

Хлусова Людмила Васильевна	первый заместитель главы администрации города, руководитель группы
Галцынов Дмитрий Геннадиевич	заместитель главы администрации города, заместитель руководителя группы
Москалёва Наталия Сергеевна	председатель комитета экономической политики администрации города, секретарь группы
Железников Дмитрий Александрович	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
Истомин Юрий Петрович	председатель комитета по управлению имуществом города и земельным вопросам
Незговоров Игорь Юрьевич	директор муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство»

### Повестка дня

Рассмотрение вопроса о выполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов.

#### Москалёва Н.С.

На территории города в индустриальном парке «Котовск» ведётся реализация социально-значимого инвестиционного проекта ООО «ВБ Котовск» по строительству складского комплекса, в результате реализации которого планируется создание 5 тыс. новых рабочих мест и вложение 6,8 млрд. руб. инвестиций в основной капитал.

С целью реализации указанного проекта, необходимо снятие инфраструктурных ограничений, а именно сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

В 2022-2023гг была произведена оплата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в сумме - 42,66 млн. руб., а также за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в сумме – 2,29 млн. руб. Необходимо определиться, когда будет осуществлено физическое подключение и представлены все необходимые документы.

**Железников Д.А.**

Работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям выполнены. Все необходимые документы находятся на проверке и будут представлены в ближайшее время.

Работы по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения практически выполнены. Согласовываются отдельные моменты. Документация будет сдана в августе 2024 года.

**Хлусова Л.В.**


Следует отметить, что имело место задержка по времени субподрядчиком МРСК: в согласовании документов прохождения трассы для установки опор на границах других муниципальных образований; по разработке проекта и межевания территорий под прохождение трассы. Длительный период получения технических условий РЖД. В соответствии с договором от 21.12.2022 № 42305060 "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям", срок выполнения мероприятий составляет 2 года со дня заключения договора, т.е. до 21.12.2024.

**Галцынов Д.Г.**

Выделение субсидий осуществлялось с использованием механизма, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704, при котором средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов. По предоставлению актов выполненных работ необходимо сформировать отчётность о достижении значений результата использования субсидий в Министерство ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.

Руководитель группы

Секретарь группы



Л.В. Хлусова

Н.С. Москалева