

# КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# 2024

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

ПО РЕШЕНИЮ  
ПРЕЗИДЕНТА

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

# МОСКОВСКИЙ КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ

КОНТРАКТОВАНИЕ

КАССА

НА 28.03.2024

63.29%

3.23%


↑ 2,24%

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

ПО РЕШЕНИЮ  
ПРЕЗИДЕНТА

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

# СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПО УЛ. ПИОНЕРСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 65 КУБ.М/Ч И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ



## ЧИСТАЯ ВОДА


КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	ЯНВ	Ф	М	АПР	М	ИЮН	ИЮЛ	А	СЕН	ОКТ	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ													46 400,37		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ														46 400,37	

КАССА															
МЕСЯЦ	ЯНВ	Ф	М	АПР	М	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ				12 443,04	188,9	188,9	188,9	7 689,8	25 511,7	188,97			46 400,36		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ														46 400,36	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧЕН 08.09.2023 НА СУММУ 42 589,34 ТЫС. РУБ. + СТРОЙКОНТРОЛЬ 1 133,82 ТЫС. РУБ., ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ В СУММЕ - 2 677,2 ТЫС. РУБ. - В ЗАПАСЕ (В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНТРАКТА)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.РФ

# СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПО УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 65 КУБ.М/Ч И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ



ЧИСТАЯ ВОДА

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	ЯНВ	Ф	М	АПР	М	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ													45 186,32		
ФАКТ ТЫС.РУБ														45 186,32	


КАССА															
МЕСЯЦ	ЯНВ	Ф	М	АПР	М	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ				12 447,99	184,02	184,02	184,02	7 682,93	24 319,3	184,02			45 186,29		
ФАКТ ТЫС.РУБ														45 186,29	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧЕН 08.09.2023 НА СУММУ 41 493,31 ТЫС. РУБ.+ СТРОЙКОНТРОЛЬ 1 104,14 ТЫС. РУБ., ОСТАВШИЕСЯ ЛИМИТЫ В СУММЕ - 2 588,87 ТЫС. РУБ. - В ЗАПАСЕ (В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНТРАКТА)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. РФ

# Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ	1 757,95												9 499,4		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ	1 757,95												9 499,4		100%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ						4 691,16	3 624,14	1 184,1					9 499,39		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ														9 499,39	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** КОНТРАКТЫ НА СУММУ 7 741,44 ТЫС.РУБ. ЗАКЛЮЧЕНЫ В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА. ДОЛЖНО БЫТЬ БЛАГОУСТРОЕНО 5 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СУЛ. ДРУЖБЫ 8, 2, 4, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 35, 58) НА СУММУ 7 907,33 ТЫС.РУБ. И 1 ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ПАРК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ" ЛУЧ №6) НА СУММУ 2 702,96 ТЫС.РУБ.)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.РФ

# Благоустройство общественной территории «Сквер перед домом детского творчества»

Формирование комфортной городской среды



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	М	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ															
ФАКТ ТЫС.РУБ															


КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	М	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ															
ФАКТ ТЫС.РУБ															

**ПРИМЕЧАНИЕ:** КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 1 ЭТАПУ РАСТОРГНУТ 25.01.2024 ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН. АУКЦИОН ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕН 15.03.2024, ПЛАНОВЫЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА - ДО 29.03.2024 ГОДА. ПО 2 ЭТАПУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, СТРОИТЕЛЬСТВО ПАВИЛЬОНА "СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ С ОРАНЖЕРЕЕЙ", СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ДО 19.03.2024, ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДО 29.03.2024, ПЛАНОВЫЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ДО 12.04.2024 ГОДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.РФ

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 2 МБОУ "ШКОЛА - ЭКОТЕХ" ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	АПР	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ	4 488	46 024											50 512		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ	4 488	46 024											50 512		100%


КАССА															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	АПР	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ		2 373,7	14 938,8	2 321,2		1 779,5				497	23 876,5	4 725,4	50 512,1		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ		2 373,7	1 094,1										3 467,8	47 044,3	6,87%

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ № 4478 ОТ 09.02.2024 НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ. ЦЕНА КОНТРАКТА - 89 078,3 ТЫС. РУБЛЕЙ. (НАЧАЛЬНАЯ 92 167,3 ТЫС. РУБ., СНИЖЕНИЕ 3%). КОНТРАКТ НА 2 ГОДА. ИСПОЛНЕНИЕ ПО 1 ГОДУ - 46 024,1 ТЫС. РУБ. ОБОРУДОВАНИЕ 2024 ГОД ЗАКОНТРАКТОВАНО - 4 488,0 ТЫС. РУБ. ОКОНЧАНИЕ ПОСТАВКИ - МАЙ 2024 Г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. РФ

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 3 МБОУ "СОШ №3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ПО УЛ. ПОСКОНКИНА, 34

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	А	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ	4 488	92 184											96 672		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ	4 488	92 184											96 672		100%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	МАР	А	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ			31 178,3		6 539	3 744	12 484,4	16 228,3	12 484,4	12 484,4		1 529,3	96 672		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ			4488										4488	92 183,9	4,64%


**ПРИМЕЧАНИЕ:** ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ № 0004 ОТ 19.02.2024 НА СУММУ 184 317,69 ТЫС.РУБ. КОНТРАКТ НА 2 ГОДА. ИСПОЛНЕНИЕ ПО 1 ГОДУ - 92 183,98 ТЫС. РУБ. ОБОРУДОВАНИЕ 2024 ГОД ЗАКОНТРАКТОВАННОГО - 4 488,0 ТЫС.РУБ. ОКОНЧАНИЕ ПОСТАВКИ - МАЙ 2024 Г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. РФ



# СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	М	А	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ	809	412,6											1 221,6		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ	809	412,6											1 221,6		100%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	ФЕВ	М	А	М	ИЮН	И	А	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
<b>ПЛАН</b> ТЫС.РУБ		103		1 118,6									1 221,6		
<b>ФАКТ</b> ТЫС.РУБ		103											103	1 118,6	8,43%

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ