

Благоустройство общественной территории «Сквер перед домом детского творчества»

Формирование комфортной городской среды



КОНТРАКТОВАНИЕ															
Месяц	Я	Ф	М	А	М	Июн	Июл	Авг	Сен	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб			2 610,2	49 752,8									52 363		
Факт тыс.руб			2 610,2	49 752,8									52 363		100%

КАССА															
Месяц	Я	Ф	М	А	М	Июн	Июл	Авг	Сен	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб					1 261,6	1 348,6			34 792,8	8 812,7	6 147,2		52 363		
Факт тыс.руб														52 363	

ПРИМЕЧАНИЕ: Контракт на выполнение работ по 1 этапу расторгнут 25.01.2024 по соглашению сторон. 26.03.2024 заключен новый контракт на сумму 2610,222 тыс.руб. по 2 этапу 12.04.2024 заключен контракт на проведение работ - строительство павильона "Станция юных натуралистов с оранжереей" на сумму 49752,79 тыс.руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.РФ