

Протокол №16

заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в городе Котовске Тамбовской области

21.08.2024

г. Котовск

Повестка дня:

1. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в текущем периоде 2024 года

Присутствовали:

Хлусова Л.В. - первый заместитель главы администрации города, заместитель председателя Совета,
Пичугина В.В. - заместитель главы администрации города,
Лукошин А.И. – председатель комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорту,
Лукошина Т.Д. – начальник отдела культуры и архивного дела,
Москалёва Н.С. – председатель комитета экономической политики,
Шмырёва Е.В. - председатель комитета образования,
Суриков Д.В. – председатель комитета ЖКХ, архитектуры и градостроительства,
Соловьёва А.В. – менеджер по связям с общественностью МКУ «Информационно-аналитический центр».

Слушали: Хлусову Л.В.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по мероприятиям регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на 2024 год.

Наименование мероприятия	Планируемый срок завершения работ	Процент выполнения работ по объекту на	Оплата	График работ	Наименование подрядчика
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дружбы 8	июнь	100%	1899,4 тыс.руб.	Начало работ - 10.06.2024 Окончание не более 45 календарных дней	ИП Хаджиев Н.А.

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Дружбы 2,4	май	100%	3328,5 тыс.руб.	Начало работ 10.05.2024 Окончание не более 45 календарных дней	ИП Хаджиев Н.А.
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская 35	май	100%	1461,2 тыс.руб.	Начало работ 25.05.2024 Окончание не более 45 календарных дней	ИП Хаджиев Н.А.
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская 58	июль	100%	1209,5 тыс.руб.	Начало работ 15.05.2024 Окончание не более 45 календарных дней	ИП Копичников К.А.
Поставка железобетонных и металлических урн в Парк Воинской Славы	август	100%	44,7 тыс.руб.	Начало работ 29.07.2024 и 07.08.2024 Окончание не более 5 календарных дней	ИП Плотников Р.В.
ИТОГО по дворовым территориям			7493,2 тыс.руб.		
Общественные территории - 2024 год					
Благоустройство Парка Воинской Славы (луч №6)	июнь	100%	2703 тыс.руб.	Начало работ 20.05.2024 Окончание не более 45 календарных дней	ООО «Дорстрой 68»

ИТОГО по общественной территории		2703 тыс.руб.		
ВСЕГО		10646,2 тыс.руб.		

2. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

3. Обеспечить своевременное кассовое исполнение выделенных денежных средств.

Ответственные: Хлусова Л.В., Суриков Д.В.

Заместитель председателя Совета

Л.В. Хлусова

Протокол вела: Москалёва Н.С.