

# КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2022

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

85  
лет

ТАМБОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ





**КОТОВСК**  
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

## СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИТОГИ - 2022

КОНТРАКТОВАНИЕ — **100%**

КАССА — **88.5%**

# Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

## Благоустройство дворовых и общественных территорий



Итого за 2022 год	
Контрактование	
План	13243,51 тыс. руб.
Факт	13243,51 тыс. руб.
100%	
Касса	
План	13243,51 тыс. руб.
Факт	13243,51 тыс. руб.
100%	

Выполнены работы по благоустройству 6 дворовых (ул. Советская 4а, ул. Котовского 43, ул. Октябрьская 47, ул. Набережная 24, 29, 36) и 1 общественной территории (устройство спортивной площадки для тенниса и бадминтона и универсальной спортивной площадки в Парке культуры и отдыха)

# ЗАВЕРШЕНО

# Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Дорога к дому

(реализуется за счёт средств резервного фонда Правительства РФ)



		Итого за 2022 год
		<b>Контрактование</b>
План		<b>27049,46</b> тыс. руб.
Факт		<b>27049,46</b> тыс. руб.
		<b>100%</b>
		<b>Касса</b>
План		<b>27049,46</b> тыс. руб.
Факт		<b>27049,46</b> тыс. руб.
		<b>100%</b>

# ЗАВЕРШЕНО

# Федеральный проект «Жильё»

Выполнение работ по переустройству воздушной линии  
10 кВт в микрорайоне «Новый Котовск»



Итого за 2022 год	
Контрактование	
План	979,74 тыс. руб.
Факт	979,74 тыс. руб.
100%	
Касса	
План	979,74 тыс. руб.
Факт	979,74 тыс. руб.
100%	

# ЗАВЕРШЕНО

# Переселение из аварийного жилья

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда



Итого за 2022 год	
<b>Контрактование</b>	
<b>План</b>	<b>294 383,39</b> тыс. руб.
<b>Факт</b>	<b>294 383,39</b> тыс. руб.
<b>100%</b>	
<b>Касса</b>	
<b>План</b>	<b>189 474,86</b> тыс. руб.
<b>Факт</b>	<b>154 596,27</b> тыс. руб.
<b>81,6%</b>	

Финансирование в размере **34878,6 тыс.руб.** перенесено на 2023 год

Продолжается расселение:

аварийный и подлежащий сносу МКД № 23 улица Посконкина, (339,3 кв. м), 9 квартир

**21 человек = 9 семей**


аварийный и подлежащий сносу МКД № 5 проезд Мичуринский, 2 квартиры

**5 человек = 2 семьи**

# ЗАВЕРШЕНО

## Спорт- норма жизни

Строительство бассейна площадью 1309,3 кв.м  
(инженерная инфраструктура и тех. присоединение)



Итого за 2022 год	
Контрактование	
План	71093,09 тыс. руб.
Факт	71093,09 тыс. руб.
100%	
Касса	
План	71093,09 тыс. руб.
Факт	71093,09 тыс. руб.
100%	

Контрактование и финансирование  
проходило через Управление  
по физической культуре и спорту  
Тамбовской области

Бассейн проходит регистрационные  
и другие юридические процедуры

# ЗАВЕРШЕНО

# Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

## Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО



Итого за 2022 год	
Контрактование	
План	369,81 тыс. руб.
Факт	369,81 тыс. руб.
100%	
Касса	
План	369,81 тыс. руб.
Факт	369,81 тыс. руб.
100%	

Приобретено **25 контейнеров**  
для раздельного накопления твёрдых  
коммунальных отходов,  
предназначенных для одновременного  
сбора бумаги, стекла, пластика  
или металла

# ЗАВЕРШЕНО



# Патриотическое воспитание граждан РФ

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях



Итого за 2022 год	
Контрактование	
План	149,9 тыс. руб.
Факт	149,9 тыс. руб.
100%	
Касса	
План	149,9 тыс. руб.
Факт	149,9 тыс. руб.
100%	

# ЗАВЕРШЕНО