

# КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# 2025

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

[НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ](https://naionalnyeproekty.rf)

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 14.03.2025

КОНТРАКТОВАНИЕ


45.12% ↑ 2,5%

КАССА

0.0%

# Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды



|              | Контрактование |          |         |     |     |   |     |     |   |   |   |   |           |         |      |
|--------------|----------------|----------|---------|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|-----------|---------|------|
| Месяц        | Я              | Ф        | М       | Апр | Май | И | Июл | Авг | С | О | Н | Д | Итог      | Остаток | %    |
| План тыс.руб |                | 4 132,65 | 6 173,7 |     |     |   |     |     |   |   |   |   | 10 306,35 |         |      |
| Факт тыс.руб |                | 4 132,65 | 6 173,7 |     |     |   |     |     |   |   |   |   | 10 306,35 |         | 100% |

|              | Касса |   |   |     |          |          |     |         |   |   |   |   |           |           |      |
|--------------|-------|---|---|-----|----------|----------|-----|---------|---|---|---|---|-----------|-----------|------|
| Месяц        | Я     | Ф | М | Апр | Май      | Июн      | Июл | Авг     | С | О | Н | Д | Итог      | Остаток   | %    |
| План тыс.руб |       |   |   |     | 3 552,56 | 3 074,28 |     | 3 679,5 |   |   |   |   | 10 306,35 |           |      |
| Факт тыс.руб |       |   |   |     |          |          |     |         |   |   |   |   | 0,00      | 10 306,35 | 0,0% |

**Примечание:** мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.  
Сквер у школы экотех - май 2025 года, дворовые территории: ул. Посконкина д. 28, ул. Новая, д. 7 - июнь 2025 года, дворовая территория, ул. Посконкина

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ



|                 | КОНТРАКТОВАНИЕ |   |          |     |     |   |     |     |   |   |   |   |          |          |      |
|-----------------|----------------|---|----------|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|----------|----------|------|
| МЕСЯЦ           | Я              | Ф | М        | АПР | МАЙ | И | ИЮЛ | АВГ | С | О | Н | Д | ИТОГ     | ОСТАТОК  | %    |
| ПЛАН<br>ТЫС.РУБ |                |   | 68 566,7 |     |     |   |     |     |   |   |   |   | 68 566,7 |          |      |
| ФАКТ<br>ТЫС.РУБ |                |   |          |     |     |   |     |     |   |   |   |   | 0,0      | 68 566,7 | 0,0% |

|                 | КАССА |   |   |     |     |     |     |     |   |   |          |   |          |          |      |
|-----------------|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|----------|---|----------|----------|------|
| МЕСЯЦ           | Я     | Ф | М | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | С | О | Н        | Д | ИТОГ     | ОСТАТОК  | %    |
| ПЛАН<br>ТЫС.РУБ |       |   |   |     |     |     |     |     |   |   | 10 214,3 |   | 10 214,3 |          |      |
| ФАКТ<br>ТЫС.РУБ |       |   |   |     |     |     |     |     |   |   |          |   | 0,0      | 10 214,3 | 0,0% |

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 2 МБОУ "ШКОЛА - ЭКОТЕХ" ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 3

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ



|                 | КОНТРАКТОВАНИЕ |   |   |     |          |     |     |     |   |   |   |   |          |          |       |
|-----------------|----------------|---|---|-----|----------|-----|-----|-----|---|---|---|---|----------|----------|-------|
| МЕСЯЦ           | Я              | Ф | М | АПР | МАЙ      | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | С | О | Н | Д | ИТОГ     | ОСТАТОК  | %     |
| ПЛАН<br>ТЫС.РУБ | 4 488,0        |   |   |     | 66 930,3 |     |     |     |   |   |   |   | 71 418,3 |          |       |
| ФАКТ<br>ТЫС.РУБ | 4 488,0        |   |   |     |          |     |     |     |   |   |   |   | 4 488,0  | 66 930,3 | 6,28% |

|                 | КАССА |   |         |     |     |          |          |          |          |          |          |   |          |          |      |
|-----------------|-------|---|---------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|------|
| МЕСЯЦ           | Я     | Ф | М       | АПР | МАЙ | ИЮН      | ИЮЛ      | АВГ      | С        | О        | Н        | Д | ИТОГ     | ОСТАТОК  | %    |
| ПЛАН<br>ТЫС.РУБ |       |   | 4 488,0 |     |     | 11 150,0 | 11 150,0 | 11 150,0 | 11 150,0 | 11 150,0 | 11 180,3 |   | 71 418,3 |          |      |
| ФАКТ<br>ТЫС.РУБ |       |   |         |     |     |          |          |          |          |          |          |   | 0,0      | 71 418,3 | 0,0% |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА № 4478 ОТ 09.02.24 (РАБОТЫ). ДОГОВОРА НА  
ОБОРУДОВАНИЕ (4 488,00 ТЫС. РУБЛЕЙ) ЗАКЛЮЧЕНЫ В 2024 ГОДУ. АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО  
ПЛАНОВЫМ КАССОВЫМ РАСХОДАМ БУДЕТ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 3 МБОУ "СОШ №3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ПО УЛ. ПОСКОНКИНА, 34



ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

|                 | КОНТРАКТОВАНИЕ |          |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |          |         |      |
|-----------------|----------------|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|----------|---------|------|
| МЕСЯЦ           | Я              | Ф        | М | АПР | МАЙ | ИЮН | ИЮЛ | АВГ | С | О | Н | Д | ИТОГ     | ОСТАТОК | %    |
| ПЛАН<br>ТЫС.РУБ | 4 488,0        | 92 133,7 |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   | 96 621,7 |         |      |
| ФАКТ<br>ТЫС.РУБ | 4 488,0        | 92 133,7 |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   | 96 621,7 |         | 100% |

|                 | КАССА |           |         |          |           |          |          |     |   |   |   |   |          |          |      |
|-----------------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----|---|---|---|---|----------|----------|------|
| МЕСЯЦ           | Я     | Ф         | М       | АПР      | МАЙ       | ИЮН      | ИЮЛ      | АВГ | С | О | Н | Д | ИТОГ     | ОСТАТОК  | %    |
| ПЛАН<br>ТЫС.РУБ |       | 25 496,58 | 4 488,0 | 27 479,1 | 17 660,04 | 11 660,4 | 9 837,58 |     |   |   |   |   | 96 621,7 |          |      |
| ФАКТ<br>ТЫС.РУБ |       |           |         |          |           |          |          |     |   |   |   |   | 0,0      | 96 621,7 | 0,0% |