

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2025

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

[НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ](https://naionalnyeproekty.rf)

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 15.01.2025

КОНТРАКТОВАНИЕ


0.0%

КАССА

0.0%

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Формирование комфортной городской среды



	Контрактование														
Месяц	Я	Ф	М	Апр	Май	И	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб		4 132,65	6 173,7										10 306,35		
Факт тыс.руб															0,0%

	Касса														
Месяц	Я	Ф	М	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб					3 552,56	3 074,28		3 679,5					10 306,35		
Факт тыс.руб													0,00	10 306,35	0,0%

Примечание: мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Сквер у школы экотех - май 2025 года, дворовые территории: ул. Посконкина д. 28, ул. Новая, д. 7 - июнь 2025 года, дворовая территория, ул. Посконкина

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ



	КОНТРАКТОВАНИЕ														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			68 566,7										68 566,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ													0,0	68 566,7	0,0%

	КАССА														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ											10 214,3		10 214,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ													0,0	10 214,3	0,0%

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 2 МБОУ "ШКОЛА - ЭКОТЕХ" ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 3

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ



	КОНТРАКТОВАНИЕ														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ	4 488,0				66 930,3								71 418,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ													0,0	71 418,3	0,0%

	КАССА														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			4 488,0			11 150,0	11 150,0	11 150,0	11 150,0	11 150,0	11 180,3		71 418,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ													0,0	71 418,3	0,0%

ПРИМЕЧАНИЕ: РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА № 4478 ОТ 09.02.24 (РАБОТЫ). ДОГОВОРА НА
ОБОРУДОВАНИЕ (4 488,00 ТЫС. РУБЛЕЙ) ЗАКЛЮЧЕНЫ В 2024 ГОДУ. АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПЛАНОВЫМ КАССОВЫМ РАСХОДАМ БУДЕТ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 3 МБОУ "СОШ №3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ПО УЛ. ПОСКОНКИНА, 34



ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

	КОНТРАКТОВАНИЕ														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ	4 488,0	92 133,7											96 621,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ													0,0	96 621,7	0,0%

	КАССА														
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		25 496,58	4 488,0	27 479,1	17 660,04	11 660,4	9 837,58						96 621,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ													0,0	96 621,7	0,0%