

КОТОВСК

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2025

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ДАННЫЕ НА 16.06.2025

КОНТРАКТОВАНИЕ

72.89%

КАССА

36.00% ↑ 5%

Благоустройство дворовых и общественных территорий



Формирование комфортной городской среды

Контрактование															
Месяц	Я	Ф	М	Апр	Май	И	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб		4 132,65	6 173,7										10 306,35		
Факт тыс.руб		4 132,65	6 173,7										10 306,35		100%

Касса															
Месяц	Я	Ф	М	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	С	О	Н	Д	Итог	Остаток	%
План тыс.руб					3 552,56	3 074,28		3 679,5					10 306,35		
Факт тыс.руб													0,00	10 306,35	0,0%

Примечание: мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Сквер у школы ЭКОТЕХ - май 2025 года, дворовые территории: ул.Посконкина д. 28, ул.Новая, д.

7 - июнь 2025 года, дворовая территория, ул.Посконкина 8 - август 2025 года.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ



КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	И	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			68 566,7										68 566,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ			68 566,7										68 566,7	68 566,7	100%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ											10 214,3		10 214,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ													0,0	10 214,3	0,0%

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 2 МБОУ "ШКОЛА - ЭКОТЕХ" ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 3

МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ	4 488,0				66 930,3								71 418,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ	4 488,0												4 488,0	66 930,3	6,28%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ			4 488,0			11 150,0	11 150,0	11 150,0	11 150,0	11 150,0	11 180,3		71 418,3		
ФАКТ ТЫС.РУБ						9 421							9 421	61 997,3	13,2%

ПРИМЕЧАНИЕ: РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА № 4478 ОТ 09.02.24 (РАБОТЫ). ДОГОВОРА НА
ОБОРУДОВАНИЕ (4 488,00 ТЫС.РУБЛЕЙ) ЗАКЛЮЧЕНЫ В 2024 ГОДУ. АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПЛАНОВЫМ КАССОВЫМ РАСХОДАМ БУДЕТ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОРПУСА 3 МБОУ "СОШ №3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ПО УЛ. ПОСКОНКИНА, 34

МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

КОНТРАКТОВАНИЕ															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ	4 488,0	92 133,7											96 621,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ	4 488,0	92 133,7											96 621,7		100%

КАССА															
МЕСЯЦ	Я	Ф	М	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	С	О	Н	Д	ИТОГ	ОСТАТОК	%
ПЛАН ТЫС.РУБ		25 496,58	4 488,0	27 479,1	17 660,04	11 660,4	9 837,58						96 621,7		
ФАКТ ТЫС.РУБ			23 649,6		34 808,3								58 457,9	38 163,8	60,5%

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ