

## **Отчёт**

**о ходе реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Котовска от 23.12.2013 № 3210 (в редакции постановлений от 18.02.2014 № 319, 17.06.2014 № 1221, 03.12.2014 № 2403, 31.12.2014 № 2704, от 03.08.2015 № 1355, от 30.12.2015 № 2765, от 24.03.2016 № 525, от 24.05.2016 № 940, от 29.07.2016 № 1445, 28.10.2016 № 2047, от 23.12.2016 № 2479, 30.12.2016 № 2538, 14.02.2017 № 184, 28.03.2017 № 386, 24.05.2017 № 776, 05.07.2017 № 1001, 28.07.2017 № 1127, 17.08.2017 № 1224, 28.12.2017 № 2037, 09.02.2018 № 137, 30.03.2018 № 360, 10.05.2018 № 588, 29.05.2018 № 678, 20.07.2018 № 937, 21.08.2018 № 1067, 01.11.2018 № 1369, 28.12.2018 № 1702, 28.03.2019 № 406, 04.04.2019 № 433, 16.09.2019 № 1178, 26.12.2019 № 1731, 20.03.2020 № 319, 30.12.2020 № 1170, 03.08.2021 № 857, 31.01.2022 № 90, 12.12.2022 № 1352, 24.05.2023 № 546, 18.01.2024 № 44, 19.03.2024 № 250, 24.01.2025 № 53 )**

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения. Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Программа призвана решить следующие задачи:

улучшение условий проживания жителям г. Котовска;  
создание условий для увеличения объёма капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории города;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; повышение эффективности качества и надёжности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путём привлечения долгосрочных частных инвестиций;

стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города.

Соисполнители программы:

- комитет по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»;

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Котовская детская школа искусств";

- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (СОШ № 3 с УИОП города Котовска Тамбовской области, СОШ города Котовска Тамбовской области);

-муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (ДЮСШ по лыжным гонкам, ДЮСШ № 1, );

- МБУДО "ДЮСШ №2";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

- дошкольные образовательные учреждения города : "Детский сад № 3", "Детский сад № 12", "Детский сад № 14", "Детский сад № 15", "Детский сад № 16", "Детский сад № 8", "Детский сад "Солнышко".

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

годовой объем ввода жилья – 5,35 кв. метров, что составляет 41,2 % от планового показателя;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильём – 22,0%, что составляет 37,0 % от планового показателя;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года– 46,0 %;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов- 2,5 тыс. человек;

удельный вес общей площади жилых домов (индивидуальных) к общей площади жилищного фонда - 17,0 %, что превышает плановый показатель 12,3 %

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города 29,5 кв. м, что значительно превышает плановый показатель ;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме – 1,03 % что превышает плановый показатель – 0,4 %,

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города - 98,0 %;

количество земельных участков предоставленных семьям, имеющим трёх и более детей – 0, что ниже планового показателя и-за отсутствия на

территории города свободных земельных участков для предоставления многодетным семьям.

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 69,0 % вместо 55%.

Мероприятия муниципальной Программы включены в четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Молодёжи-доступное жильё» .

Основной целью Подпрограммы «Молодежи – доступное жильё» является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Задачами являются:

обеспечение предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций.

Исполнителем данной Подпрограммы является комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

- организацию и учет молодых семей, участвующих в программе;
- организацию информационно-разъяснительной работы и методической работы среди населения по освещению целей и задач;
- выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

- принято 87 семей по вопросам, касающимся участия в Подпрограмме, внесены необходимые изменения в учетные дела;

- мероприятия освещаются в газете и на телевидении;

- 13 молодым семьям (3 из которых – многодетные) выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Все свидетельства реализованы в срок.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, бюджета города и внебюджетных средств.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2024 году – 28 997,6 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 5 600,8 тыс. рублей, бюджета области – 15 142,48 тыс. рублей, бюджета города – 20,76 тыс. рублей, внебюджетных средств – 8 233,6 тыс. рублей.

За 2024 год кассовый расход равен выделенному объему финансирования (100%).

В 2024 году реестр участников Подпрограммы увеличился на 15 молодых семей (1 из них многодетная).

В результате проведенных мероприятий сохраняется положительная динамика. Одним из целевых индикаторов подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. Так в 2018 году таких семей было – 24, в 2019 году – 29 семей, в 2020 году – 27 семей, 2021-6 семей, 2022- 31 семья, 2023 -23 семьи, 2024 -13 семей.

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в г. Котовске Тамбовской области».

Данная подпрограмма направлена на обеспечение населения города Котовска Тамбовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В ходе реализации вышеуказанной подпрограммы муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 3,9 %, что значительно ниже планового показателя - 20,0 %

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод кол-во аварий в год на 1000 км сетей - 22, что значительно ниже планового показателя - 50.

Администрацией города в 2024 году в ходе реализации на территории города федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» реализованы мероприятия по строительству 2-х станций очистки воды в районе ул. Пионерская и ул. Красногвардейская производительностью по 65 м<sup>3</sup>/ч и распределительных водопроводных сетей по адресу: г, Котовск, Тамбовская область».

В ходе исполнения мероприятий было заключено 4 муниципальных контракта, общей стоимостью – 91 586 702,64 рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджета, из них:

с подрядной организацией ООО «Реал-Макс» муниципальный контракт № 2768-К от 08.09.2023 на выполнение работ по строительству станции очистки воды в районе № л. Пионерская, производительностью 65 м<sup>3</sup>/ч и распределительных сетей по адресу: Котовск, Тамбовская область, муниципальный контракт № 2769-К от 08.09.2023 на выполнение работ по строительству станции очистки воды в районе ул. Красногвардейская, производительностью 65 м<sup>3</sup>/ч и распределительных сетей по адресу: Котовск, Тамбовская область;

с ФБУ «РосСтройКонтроль» Контракты № 1 и № 2 от 22.09.2023 на проведение строительного контроля (Пионерская, Красногвардейская).

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году осуществлялось из средств федерального, областного и городского бюджета. Паспортом подпрограммы было предусмотрено 94 171, 88938 рублей. Кассовый расход составил 94 171, 81161 рублей, что составляет – 100,0 %

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории города Кото夫ска Тамбовской области» .

Данная подпрограмма направлена на создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города Кото夫ска Тамбовской области, совершенствование системы комплексного благоустройства города Кото夫ска Тамбовской области.

В рамках комплекса мероприятий за счёт средств предусмотренных в городском бюджете отделом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города, муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство» были реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение рабочего процесса Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», направленного на содержание и благоустройство городской территории;

- благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников;

  - проведение мероприятий по Крещению;

  - содержание и техническое обслуживание фонтанов;

  - отлов безнадзорных животных осуществлялся в соответствии с законодательством путем направления 42 безнадзорных животных в приюты при плановом значении 200;

  - приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории цветочной рассады. Высажено 13,5 тысячи саженцев при плановом значении 16,4 тысячи саженцев.

  - Произведено удаление и опилено 324 дерева при плановом значении 400.

  - содержание малых архитектурных форм.

В рамках комплекса мероприятий за счёт средств предусмотренных в городском бюджете по администрации города были осуществлены следующие мероприятия:

- устройство и содержание 2-х сезонных мостов через реку Цну;

- благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников;

  - благоустройство контейнерных площадок;

  - содержание и техническое обслуживание фонтана на городской площади;

  - проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

  - приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории к праздникам;

  - оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам;

  - оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам с территории городского кладбища;

  - проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации городского кладбища, контейнерных площадок;

ремонт лестничных маршей в районе здания администрации города по адресу: Тамбовская область, г. Котовск, ул. Свободы, д.8;

осуществление демонтажа ограждения танцевальной площадки в парке культуры и отдыха города Котовска тамбовской области;

разработка проектной документации благоустройства общественной территорий «Парк Воинской славы»;

поставка и установка оборудования для выгула собак;

поставка понтонов на лодочную станцию в парке культуры и отдыха города Котовска Тамбовской области;

выполнение работ по спиливанию, распиловке аварийных деревьев.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году осуществлялось из средств областного бюджета и бюджета города. Паспортом подпрограммы было предусмотрено 43 544, 85940 тыс. рублей, из них 627,2 тыс. рублей – средств областного бюджета, 42 917,65940 тыс. рублей – средств бюджета города. Кассовый расход составил – 42 982, 46807 тыс. рублей, из них 627,14277 тыс.рублей – средств областного бюджета, 42 355, 32530 тыс. рублей - средств бюджета города, что составляет – 98,7 %.

#### **Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области".**

Администрацией города в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в **2024 году** в рамках муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области» осуществлены:

работы по благоустройству 5 дворовых ( г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 35, 58, ул. Дружбы, д. 2, 4, 8) и 1 общественной территории (парк Воинской Славы) общей стоимостью - **9 702,9** тыс. рублей средства федерального, областного и городского бюджета, из них:

- 9 499,30052 тыс. рублей – средств федерального бюджета;

- 193,87 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- 9,70 тыс. рублей – средства городского бюджета.

Администрацией города в ходе проведения закупочных процедур по состоянию были заключены следующие муниципальные контракты:

Муниципальный контракт № 3731-К от 04.12.2023 с ИП Хаджиев Нурадин Ахмедович "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 8 по ул. Дружбы в г. Котовске Тамбовской области»;

Муниципальный контракт № 3732-К от 04.12.2023 с ИП Хаджиев Нурадин Ахмедович "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов № 2,4 по ул. Дружбы в г. Котовске Тамбовской области»;

Муниципальный контракт № 3733-К от 04.12.2023 с ИП Хаджиев Нурадин Ахмедович "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 35 по ул. Октябрьская в г. Котовске Тамбовской области»;

Муниципальный контракт № 3760-К от 08.12.2023 с ИП Копичников Кирилл Алексеевич "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 58 по ул. Октябрьская в г. Котовске Тамбовской области»

Муниципальный контракт №12 от 29.07.2024 с ИП Копичников Кирилл Алексеевич на поставку железобетонных урн в «Парк воинской славы» в городе Котовске Тамбовской области;

Муниципальный контракт № 4380-К от 10.01.2024 с ООО «Дорстрой68» на выполнение работ по благоустройству общественной территории "Парк воинской славы" луч №6 города Котовска Тамбовской области.

В рамках победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году осуществлены работы по благоустройству общественной территории "Сквер перед Домом детского творчества в городе Котовске", 2-й этап, строительство павильона Станции юных натуралистов с оранжереей, стоимость выполнения работ составила **53 301,311** тыс. рублей, из них:

52 768,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;

533,0113 тыс. рублей - средства городского бюджета.

Муниципальный контракт № 0789 от 12.04.2024, заключенный МБДОУ «Дом детского творчества» с ООО «Тамбовпромстрой» «Благоустройство общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества» в г. Котовске Тамбовской области. Строительство павильона «Станция юных натуралистов с оранжереей»;

Договор № 1 от 02.05.2024, заключенный МБДОУ «Дом детского творчества» с ООО «Тамбовагропромдорстрой» на осуществление услуг строительного контроля по объекту «Благоустройство общественной территории «Сквер перед Домом детского творчества» в г. Котовске Тамбовской области. Строительство павильона «Станция юных натуралистов с оранжереей»;

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта "Дорога к дому всей семьей - "Благоустройство территорий муниципальных образований Тамбовской области" " осуществлено строительство объекта капитального работы «Строительства лодочной станции в парке культуры города Котовска Тамбовской области (Семейный причал) , стоимость выполнения работ составила **15 239,6** тыс. рублей, из них:

15 087,15863 тыс. рублей - средства областного бюджета;

152,40 тыс. рублей - средства городского бюджета.

Муниципальный контракт № 1801-К от 22.06.2024 с ООО "ТАМБОВПРОМСТРОЙ" на выполнение работ на объекте: ""Строительство объекта капитального строительства в рамках проекта ""Создание комфортной городской среды на территории парка культуры и отдыха города Котовска Тамбовской области"" (Лодочная станция)""

Муниципальный контракт № 1984-К от 26.06.2024 на выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха города Кото夫ска Тамбовской области;

Муниципальный контракт №11 от 29.07.2024 на поставку металлических мангалов и урн в городской парк культуры и отдыха в г. Котовск Тамбовская область;

Муниципальный контракт № 0406 от 04.06.2024 на поставку и установку скамейки с наличником.

По всем контрактам, в которых не были соблюдены сроки выполнения работ, были выставлены неустойки подрядным организациям.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Кото夫ска Тамбовской области» за счёт всех источников финансирования в 2024 году осуществлялось из средств областного бюджета и бюджета города. Паспортом подпрограммы было предусмотрено **80 669, 29989** тыс. рублей, из них **9 499, 39052** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **68 049, 32379** тыс. рублей – средств областного бюджета **3 120, 58558** тыс. рублей – средств бюджета города.

Кассовый расход составил – **77 715, 68858** тыс. рублей, **9 499, 39052** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **65 125,33631** тыс. рублей - средств областного бюджета, **3 090, 96175** средств бюджета города, что составляет – **95,7 %**

#### **Прочие мероприятия не вошедшие в подпрограммы.**

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: улучшение жилищных условий граждан путём проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Проведён выборочный капитальный ремонт 14 МКД, расположенных на территории города.

Финансирование платежей за муниципальные жилые помещения составило **2 415,5 тыс. рублей.** из средств городского бюджета;

оплата за информационно-кассовое обслуживание из средств городского бюджета в размере **139,4** тыс. рублей;

содержание городской бани. Финансирование мероприятия составило **1117,5** тыс. рублей из средств бюджета города;

реализация мероприятий по развитию градостроительной деятельности составила - **70,0** тыс. рублей из средств бюджета города;

внесение изменений в генеральный план г. Кото夫ска тамбовской области – **30,0** тыс. рублей;

выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям в микрорайоне с коттеджной и среднеэтажной застройкой "Новый Котовск" составило **204,8** тыс. рублей из средств бюджета города;

выполнение работ по технологическому присоединению на территории города составило **128,3** тыс. рублей из средств бюджета города;

техническое обслуживание и ремонтные работы объектов сети газораспределения в микрорайоне «Солнечный» составило **75,3** тыс. рублей из средств бюджета города;

Развитие градостроительной деятельности составило **50,0** тыс. рублей из средств бюджета города;

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» в 2024 году за счёт всех источников финансирования предусмотренные бюджетом города составляют – **243 765,6** тыс. рублей, из них: **93 800,8** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **96 167,2** тыс. рублей – средств бюджета Тамбовской области, **53 798,0** – средств бюджета города.

За 2024 год кассовый расход составил – **240 144, 37406** тыс. рублей, что составляет **98,5 %** от запланированного объёма финансирования.

Заключение контрактов и проведение электронных аукционов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель председателя  
комитета ЖКХ, АиГ  
администрации города

А.В. Уютнов



Приложение № 6  
к Порядку разработки, утверждения и реализации  
муниципальных программ города Котовска

Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Котовска за 2024 год

| №<br>п/п                                                                                                                  | Наименование<br>подпрограммы, основного<br>мероприятия, ведомственной<br>целевой программы                                     | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнители                               | Фактически проведённые<br>мероприятия, направленные<br>на достижение<br>запланированных значений<br>непосредственных<br>результатов                                  | Результаты           |             | Проблемы,<br>возникшие в ходе<br>реализации<br>мероприятия*                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                      | запланированны<br>ые | достигнутые |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                                                              | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                    | 5                    | 6           | 7                                                                                                                                                                                                                                             |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области» |                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Подпрограмма 1 «Молодежи – доступное жилье»                                                                               |                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                      |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.1.                                                                                                                    | Организация учета молодых семей, участвующих в программе                                                                       | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Ежедневно с понедельника по пятницу ведётся прием граждан по вопросам, касающимся участия в Подпрограмме, вносятся соответствующие изменения в учётные дела граждан. | 180                  | 132         | В 2024 году меньшее количество семей стали участниками Подпрограммы и большее количество семей выбыло из Подпрограммы по достижению 36 лет одному из супругов, либо из-за снятия с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| 1.1.2.                                                                                                                    | Организация информационно-разъяснительной работы и методической работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | На официальном сайте администрации города размещена основная информация о реализации подпрограммы. Мероприятия также освещаются в СМИ.                               | 9                    | 15          |                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.3.                                                                                                          | Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья                | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города                   | Семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства                         | 9    | 13  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске Тамбовской области" |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.1.                                                                                                          | Разработка проекта и выполнение работ по строительству водопровода и блочной станции очистки воды | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Осуществлены работы по строительству 2-х станций очистки воды улицам Пионерская, Красногвардейская производительностью по 65 м3/ч и водопроводных сетей в г. Котовске тамбовской области | 20,0 | 3,9 | % проб воды не отвечающий нормам по сан-химическим показателям с учетом ввода 2-х станций очистки воды значительно ниже планового показателя,. Качество питьевой воды улучшилось в 115 многоквартирных домах и 14 нежилых зданий города |
| 2.3.2.                                                                                                          | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения                     | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Осуществлены работы по строительству 2-х станций очистки воды улицам Пионерская, Красногвардейская производительностью по 65 м3/ч и водопроводных сетей в г. Котовске тамбовской области | 100  | 100 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»                                  |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.1.                                                                                                          | Обеспечение рабочего процесса МБУ «Городское хозяйство»                                           | Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»                                       | Производилась выплата заработной платы, приобретение ГСМ, запчастей                                                                                                                      | 100  | 100 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.3.                                                                                                          | Благоустройство контейнерных площадок                                                             | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Осуществлялось благоустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО                                                                                                                 | 100  | 100 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.4.                                                                                                          | Оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам           | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Осуществлялся сбор и вывоз отходов, неотносящихся к твёрдым коммунальным отходам с территории контейнерных площадок                                                                      | 100  | 100 |                                                                                                                                                                                                                                         |

|         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                      |       |       |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
| 3.1.6.  | Благоустройство мемориального комплекса «Парк Воинской Славы»                                  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города  | Проведены работы по благоустройству в рамках заключенного муниципального контракта                   | 100   | 100   |                                                      |
| 3.1.8.  | Благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников                    | Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», Отдел ЖКХ, АиГ администрации города   | Проведены мероприятия по празднованию 9-го Мая, выпускного вечера в школах города, Нового года и т.д | 100   | 100   |                                                      |
| 3.1.9.  | Устройство и содержание сезонных мостов через реку Цну                                         | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города  | Обустроены сезонные мосты                                                                            | 2     | 2     |                                                      |
| 3.1.10  | Проведение мероприятий по Крещению                                                             | Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»                                        | Проведено мероприятие по купанию граждан в праздник                                                  | 100   | 100   |                                                      |
| 3.1.12. | Содержание и техническое обслуживание фонтанов                                                 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»                                        | Проводилось ежемесячное обслуживание фонтанов                                                        | 1     | 1     |                                                      |
| 3.1.13. | Отлов безнадзорных собак                                                                       | Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»                                        | Проводился отлов собак                                                                               | 42    | 42    |                                                      |
| 3.1.14. | Приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории цветочной рассадой | Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», Комитет ЖКХ, АиГ администрации города | Заключены - договор и муниципальный контракт, поставлена и высажена рассада                          | 17365 | 15298 |                                                      |
| 3.1.15. | Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации                                               | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города  | Проведена дезинсекция, акарицидная обработка от клещей городского кладбища                           | 100   | 100   |                                                      |
| 3.1.17. | Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами                                  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города  | Обеспеченность вывоза ТКО                                                                            | 100   | 100   |                                                      |
| 3.1.20. | Проведение конкурса общественного самоуправления                                               | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города  |                                                                                                      | 1     | 0     | По причине отсутствия необходимых финансовых средств |

|         |                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                 |     |     |                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.22. | Проведение конкурса «Новогодний город»                                                                                                                | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города |                                                 | 1   | 0   | По причине отсутствия необходимых финансовых средств                                                               |
| 3.1.23  | Содержание МАФ                                                                                                                                        | Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»                                       | Обеспеченность проведения ремонтных мероприятий | 100 | 0   | По причине отсутствия необходимых финансовых средств                                                               |
| 3.1.24  | Приобретение малых архитектурных форм                                                                                                                 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Приобретение малых архитектурных форм           | 0   | 8   | Выполнено.                                                                                                         |
| 3.1.25  | Ремонт лестничных маршей в районе здания администрации города по адресу: Тамбовская область, г. Котовск, ул. Свободы, д.8                             | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Обеспеченность проведения ремонтных мероприятий | 100 | 100 | Выполнено.                                                                                                         |
| 3.1.26  | Осуществление мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда, зашивке оконных и дверных блоков расселенных многоквартирных домов, демонтажу объектов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Обеспеченность проведения ремонтных мероприятий | 0   | 100 | Проведены работы по демонтажу ограждения танцевальной площадки в парке культуры города Котовска Тамбовской области |
| 3.1.27  | Разработка проектной документации благоустройства общественных территорий города                                                                      | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Количество разработанных проектов               | 1   | 1   |                                                                                                                    |
| 3.1.29. | Реализация мероприятий проекта 5 шагов благоустройства                                                                                                | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Обеспеченность проведения мероприятий           | 100 | 100 | Выполнено.                                                                                                         |
|         | Устройство системы уличного освещения                                                                                                                 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Обеспеченность проведения мероприятий           | 100 | 100 | Выполнено.                                                                                                         |



|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 4.1.18. | Благоустройство дворовых и общественных территорий                                                                                                                      | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                     | В рамках проведения мероприятия осуществлялось подготовка к проведения рейтингового голосования проведение .по отбору общественной территории на 2024 год., устройство тротуаров в районе железнодорожной станции «Котовск, ФКП «ТПЗ» | 0   | 1   |                                                                      |
| 4.2.    | Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"                                                                                             | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                     | Обеспеченность реализации мероприятий федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"                                                                                                                     | 100 | 100 |                                                                      |
| 4.2.1.  | Реализация мероприятий с привлечением средств федерального и областного бюджета по благоустройству дворовых территорий                                                  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                     | Проведено благоустройство 5-ти дворовых территорий                                                                                                                                                                                    | 6   | 5   |                                                                      |
| 4.2.2.  | Реализация мероприятий с привлечением средств федерального и областного бюджета по благоустройству общественных территорий                                              | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                     | Проведено благоустройство общественной территорий                                                                                                                                                                                     | 1   | 1   |                                                                      |
| 4.2.4.  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" города Котловска Тамбовской области | Обеспеченность реализации мероприятий                                                                                                                                                                                                 | 100 | 100 | Осуществлялось благоустройство общественной территории «Сквер у ДДТ» |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |     |       |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 4.2.4.1.           | Реализация проектов создания комфортной городской среды, по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство общественных территорий "Сквер перед Домом детского творчества в городе Котовске Тамбовской области") | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" города Котовска Тамбовской области | Количество реализованных конкурсных проектов по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года                                                              | 1   | 1     |  |
| 4.4.1.             | Региональный проект "Благоустройство территорий муниципальных образований Тамбовской области" "                                                                                                                                                                            | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                    | Осуществлялось строительство объекта капитального строительства «Строительство лодочной станции в парке культуры и отдыха в городе Котовске Тамбовской области» | 100 | 100   |  |
| 4.4.2.             | Реализация мероприятий с привлечением средств областного бюджета по благоустройству общественных территорий                                                                                                                                                                | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                    | Количество благоустроенных общественных территорий                                                                                                              | 1   | 1     |  |
| Прочие мероприятия |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |     |       |  |
| 5.1.               | Формирование фондов капитального ремонта                                                                                                                                                                                                                                   | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                    | Оплата выставленных счетов за муниципальные жилые помещения                                                                                                     | 100 | 100,0 |  |
| 5.4.               | Оплата услуг по информационно-вычислительному обслуживанию по расчёту платы за найм жилья                                                                                                                                                                                  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                    | осуществление информационно-вычислительного обслуживания по расчёту платы за найм жилья                                                                         | 100 | 100   |  |
| 5.8                | Внесение изменений в генеральный план города Котовска Тамбовской области                                                                                                                                                                                                   | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города                                    | Внесены изменения в генеральный план                                                                                                                            | 1   | 1     |  |

|       |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                             |     |     |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 5.9.  | Развитие градостроительной деятельности                                                              | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Обеспеченность реализации мероприятия                                                                                       | 100 | 100 | Выполнено. |
| 5.10. | Субсидия на возмещение затрат по обеспечению населения услугами душевых                              | МБУ «Городское хозяйство»                                                                      | Поддержание работоспособного состояния                                                                                      | 100 | 100 | Выполнено. |
| 5.12. | Выполнение работ по формированию микрорайона с коттеджной и среднеэтажной застройкой "Новый Котовск" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Обеспеченность реализации мероприятия                                                                                       | 100 | 100 | Выполнено. |
| 5.13. | Осуществление технологического присоединения                                                         | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Обеспеченность реализации мероприятия                                                                                       | 100 | 100 | Выполнено. |
| 5.20. | Техническое обслуживание и ремонтные работы объектов сети газораспределения                          | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города | Заключение договора на техническое обслуживание и проведение ремонтных работ объектов сети газораспределения мкр. Солнечный | 1   | 1   | Выполнено  |

Приложение № 7  
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска

Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Котовска  
за 2024 год

Начало таблицы, см. окончание (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |                            |             |               |              | Предусмотрено бюджетом на 2024 год |                            |             |               |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------|
|       |                                                                                   |                      | всего                                         | в том числе по источникам: |             |               |              | всего                              | в том числе по источникам: |             |               |              |
|       |                                                                                   |                      |                                               | фед. бюджет                | обл. бюджет | бюджет города | внебюджетные |                                    | фед. бюджет                | обл. бюджет | бюджет города | внебюджетные |
| 1     | 2                                                                                 | 3                    | 4                                             | 5                          | 6           | 7             | 8            | 9                                  | 10                         | 11          | 12            | 13           |

|           |                                                                                                                                                                                   |                   |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|
|           | <b>Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Кото夫ска Тамбовской области»</b> | <b>Всего</b>      | 251 999,5     | 93 800,8      | 96 167,2      | 53 798,0     | 8 233,6 | 243 765,6     | 93 800,8      | 96 167,2      | 53 798,0     | 0 |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>НИОКР</b>      |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>Инвестиции</b> |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>Прочие</b>     | 251 999,5     | 93 800,8      | 96 167,2      | 53 798,0     | 8 233,6 | 243 765,6     | 93 800,8      | 96 167,2      | 53 798,0     | 0 |
| <b>1</b>  | <b>Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»</b>                                                                                                                                  | <b>Всего</b>      | 28 997,6      | 5 600,8       | 15 142,5      | 20,8         | 8 233,6 | 20 764, 0     | 5 600,8       | 15 142,5      | 20,8         | 0 |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>НИОКР</b>      |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>Инвестиции</b> |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>Прочие</b>     | 28 997,6      | 5 600,8       | 15 142,5      | 20,8         | 8 233,6 | 20 764, 0     | 5 600,8       | 15 142,5      | 20,8         | 0 |
| <b>2</b>  | <b>Основные мероприятия</b>                                                                                                                                                       |                   |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
| 2.1       | Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья                                                                                                | Прочие            | 28 997,6      | 5 600,8       | 15 142,5      | 20,8         | 8 233,6 | 20 764, 0     | 5 600,8       | 15 142,5      | 20,8         | 0 |
| <b>2.</b> | <b>Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Кото夫ске тамбовской области»</b>                                                            | <b>Всего</b>      | 94 171, 88938 | 78 700, 68455 | 12 348, 19664 | 3 123, 00819 | 0       | 94 171, 88938 | 78 700, 68455 | 12 348, 19664 | 3 123, 00819 | 0 |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>НИОКР</b>      |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>Инвестиции</b> |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
|           |                                                                                                                                                                                   | <b>Прочие</b>     | 94 171, 88938 | 78 700, 68455 | 12 348, 19664 | 3 123, 00819 | 0       | 94 171, 88938 | 78 700, 68455 | 12 348, 19664 | 3 123, 00819 | 0 |
|           | <b>Основное мероприятие</b>                                                                                                                                                       |                   |               |               |               |              |         |               |               |               |              |   |
|           | "Строительство реконструкция и модернизация систем                                                                                                                                |                   | 94 171, 88938 | 78 700, 68455 | 12 348, 19664 | 3 123, 00819 | 0       | 94 171, 88938 | 78 700, 68455 | 12 348, 19664 | 3 123, 00819 | 0 |



|  |                                                                                    |                   |                 |   |   |                 |   |                 |   |   |                 |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---|---|-----------------|---|-----------------|---|---|-----------------|---|
|  |                                                                                    |                   |                 |   |   |                 |   |                 |   |   |                 |   |
|  | Подпрограмма<br>«Прочие основные<br>мероприятия, не<br>вошедшие в<br>полпрограммы» | <b>Всего</b>      | 4 615,<br>85520 | 0 | 0 | 4 615,<br>85520 | 0 | 4 615,<br>85520 | 0 | 0 | 4 615,<br>85520 | 0 |
|  |                                                                                    | <b>ННОКР</b>      |                 |   |   |                 |   |                 |   |   |                 |   |
|  |                                                                                    | <b>Инвестиции</b> |                 |   |   |                 |   |                 |   |   |                 |   |
|  |                                                                                    | <b>Прочие</b>     | 4 615,<br>85520 | 0 | 0 | 4 615,<br>85520 | 0 | 4 615,<br>85520 | 0 | 0 | 4 615,<br>85520 | 0 |

Окончание таблицы, см. начало

| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы, основного<br>мероприятия, ведомственной<br>целевой программы                                                                                                         | Направление<br>расходов | Кассовые расходы за отчетный период |                            |                  |                   |                  | Отклонение (%), графу 14/графу 9 и т.д. |                            |                |                  |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                         | всего                               | в том числе по источникам: |                  |                   |                  | всего                                   | в том числе по источникам: |                |                  |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                         |                                     | фед.<br>бюджет             | обл.<br>бюджет   | бюджет<br>города  | внебюдж<br>етные |                                         | фед.<br>бюджет             | обл.<br>бюджет | бюджет<br>города | внебюдж<br>етные |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                       | 4                                   | 5                          | 6                | 7                 | 8                | 9                                       | 10                         | 11             | 12               | 13               |
|          | Муниципальная<br>программа города<br>Котовска Тамбовской<br>области «Обеспечение<br>доступным и комфортным<br>жильем и коммунальными<br>услугами граждан города<br>Котовска Тамбовской<br>области» | <b>Всего</b>            | 248 377,8                           | 93 800,<br>84599           | 93 243,<br>15644 | 53 100,<br>371,63 | 8 233,6          | 98,5                                    | 100                        | 97,0           | 98,7             | 100              |
|          |                                                                                                                                                                                                    | <b>ННОКР</b>            |                                     |                            |                  |                   |                  |                                         |                            |                |                  |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | <b>Инвестиции</b>       |                                     |                            |                  |                   |                  |                                         |                            |                |                  |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | <b>Прочие</b>           | 248 377,8                           | 93 800,<br>84599           | 93 243,<br>15644 | 53 100,<br>371,63 | 8 233,6          | 98,5                                    | 100                        | 97,0           | 98,7             | 100              |
| 1        | Подпрограмма<br>«Молодежи – доступное<br>жилье»                                                                                                                                                    | <b>Всего</b>            | 28 997,6                            | 5 600,8                    | 15 142,5         | 20,8              | 8 233,6          | 100                                     | 100                        | 100            | 100              | 100              |
|          |                                                                                                                                                                                                    | <b>ННОКР</b>            |                                     |                            |                  |                   |                  |                                         |                            |                |                  |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | <b>Инвестиции</b>       |                                     |                            |                  |                   |                  |                                         |                            |                |                  |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | <b>Прочие</b>           | 28 997,6                            | 5 600,8                    | 15 142,5         | 20,8              | 8 233,6          | 100                                     | 100                        | 100            | 100              | 100              |
|          | <b>Основные мероприятия</b>                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                            |                  |                   |                  |                                         |                            |                |                  |                  |
|          | Выдача молодым семьям                                                                                                                                                                              | Прочие                  | 28 997,6                            | 5 600,8                    | 15 142,5         | 20,8              | 8 233,6          | 100                                     | 100                        | 100            | 100              | 100              |

[illegible]

|                    |                                                                                        |        |                  |                 |                  |                 |   |      |     |      |      |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|------|-----|------|------|---|
|                    |                                                                                        | Прочие | 77 715,<br>68858 | 9 499,<br>39052 | 65 125,<br>33631 | 3 090,<br>96175 | 0 | 96,3 | 100 | 95,7 | 99,0 | 0 |
|                    | Основное мероприятие                                                                   |        |                  |                 |                  |                 |   |      |     |      |      |   |
|                    | "Благоустройство дворовых и общественных территорий города Котовска Тамбовской области | Прочие | 77 715,<br>68858 | 9 499,<br>39052 | 65 125,<br>33631 | 3 090,<br>96175 | 0 | 96,3 | 100 | 95,7 | 99,0 | 0 |
| Прочие мероприятия |                                                                                        |        |                  |                 |                  |                 |   |      |     |      |      |   |
|                    | Всего                                                                                  |        | 4 510<br>390,15  | 0,00            | 0,00             | 4 510<br>390,15 | 0 | 97,7 | 0   | 0    | 97,7 | 0 |
|                    | НИОКР                                                                                  |        |                  |                 |                  |                 |   |      |     |      |      |   |
|                    | Инвестиции                                                                             |        |                  |                 |                  |                 |   |      |     |      |      |   |
|                    | Прочие                                                                                 |        | 4 510<br>390,15  | 0,00            | 0,00             | 4 510<br>390,15 | 0 | 97,7 | 0   | 0    | 97,7 | 0 |

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм муниципальной программы города Котовска за 2024 год

| №<br>п/п                                                                                                                                | Показатель (индикатор)    | Ед.<br>измерения | Значения показателей (индикаторов)<br>муниципальной программы города Котовска,<br>подпрограммы муниципальной программы |      |      | Обоснование отклонений значений<br>показателя (индикатора) на конец<br>отчётного года (при наличии) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                           |                  | 2023                                                                                                                   | 2024 |      |                                                                                                     |
|                                                                                                                                         |                           |                  |                                                                                                                        | план | факт |                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                       | 2                         | 3                | 4                                                                                                                      | 5    | 6    | 7                                                                                                   |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области» |                           |                  |                                                                                                                        |      |      |                                                                                                     |
| 1.1.                                                                                                                                    | Годовой объем ввода жилья | тыс.             | 13,0                                                                                                                   | 13,0 | 5,35 | Отсутствием свободных земельных<br>участков под строительство МКД,                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                      | кв. м        |      |      |      | отсутствием инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Новый Котовск».                                                                                                      |
| 1.2. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильём                                                                                                      | процент      | 60,0 | 60,0 | 22,0 | За счёт повышения процентной ставки при оформлении ипотечных займов, недостаточным финансированием государственных программ                                               |
| 1.3. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года                                                                | процент      | 40,1 | 40,1 | 46,0 |                                                                                                                                                                           |
| 1.4. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | тыс. человек | 1,94 | 1,94 | 2,6  |                                                                                                                                                                           |
| 1.5. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах                                                                                                                                   | тыс. кв.м    | 0,3  | 0,3  | 0,0  | Из-за отсутствия новой региональной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда, отсутствием направления финансовых средств ППК «Фонд развития территорий» |
| 1.6. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе                                                                                                                                 | процент      | 8,7  | 8,7  | 8,7  |                                                                                                                                                                           |
| 1.7. | Удельный вес общей площади жилых домов (индивидуальных) к общей площади жилищного фонда                                                                                                              | процент      | 12,3 | 12,3 | 17,0 |                                                                                                                                                                           |
| 1.8. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города                                                                                                                        | процент      | 25,5 | 25,5 | 29,5 |                                                                                                                                                                           |



|                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                      |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.                                                                                     | Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процент                              | 20,5 | 20,0 | 3,9    | Успешная реализация мероприятия за счет ввода в эксплуатацию 2-х станций очистки воды производительностью по 65 м3/ч и распределительных сетей в районе улиц Пионерская, Красногвардейская                                                                                  |
| 3.2                                                                                      | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод                                                                           | кол-во аварий в год на 1000 км сетей | 55   | 50   | 22     | Успешная реализация мероприятия за счёт строительства новых распределительных сетей к станциям очистки воды в районе улиц Пионерская, Красногвардейская, протяженностью 10,7 км, проведения гидравлических испытаний по выявлению аварийных участков на магистральных сетях |
| <b>Подпрограмма 3. «Благоустройство территории в городе Котовске Тамбовской области»</b> |                                                                                                                                                           |                                      |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1.                                                                                     | Доля населения привлечённого к работам по благоустройству от общего количества граждан города Котовска Тамбовской области                                 | процент                              | 55   | 56   | 65     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2.                                                                                     | Доля предприятий и организаций города, привлечённых к работам по благоустройству от общего количества предприятий и организаций города                    | процент                              | 70   | 70   | 78     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.3.                                                                                     | Количество отловленных животных (собак)                                                                                                                   | шт.                                  | 200  | 200  | 42     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4.                                                                                     | Количество удалённых аварийных и опилённых деревьев                                                                                                       | шт.                                  | 400  | 400  | 324    | Исходя из средств предусмотренных в бюджете города на опилку аварийных деревьев                                                                                                                                                                                             |
| 4.5.                                                                                     | Количество высаженных саженцев цветочной рассады                                                                                                          | тыс. шт.                             | 16,4 | 16,4 | 13,518 | Исходя из средств предусмотренных в бюджете города на приобретение рассады растений                                                                                                                                                                                         |

**Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды в городе Котовске Тамбовской области»**

|     |                                                                                             |     |   |   |   |                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета     | Ед. | 0 | 0 | 5 | Реализация мероприятий в пределах лимитов, предусмотренного федеральным, областным и местным бюджетом финансирования подпрограммы |
| 5.2 | Количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета | Ед. | 1 | 1 | 1 | Реализация мероприятий в пределах лимитов, предусмотренного федеральным, областным и местным бюджетом финансирования подпрограммы |