

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Котовска от 23.12.2013 № 3210 (в редакции постановлений от 18.02.2014 № 319, 17.06.2014 № 1221, 03.12.2014 № 2403, 31.12.2014 № 2704, от 03.08.2015 № 1355, от 30.12.2015 № 2765, от 24.03.2016 № 525, от 24.05.2016 № 940, от 29.07.2016 № 1445, 28.10.2016 № 2047, от 23.12.2016 № 2479, 30.12.2016 № 2538, 14.02.2017 № 184, 28.03.2017 № 386, 24.05.2017 № 776, 05.07.2017 № 1001, 28.07.2017 № 1127, 17.08.2017 № 1224, 28.12.2017 № 2037, 09.02.2018 № 137, 30.03.2018 № 360, 10.05.2018 № 588, 29.05.2018 № 678, 20.07.2018 № 937, 21.08.2018 № 1067, 01.11.2018 № 1369, 28.12.2018 № 1702, 28.03.2019 № 406, 04.04.2019 № 433, 16.09.2019 № 1178, 26.12.2019 № 1731, 20.03.2020 № 319, 30.12.2020 № 1170, 03.08.2021 № 857, 31.01.2022 № 90, 12.12.2022 № 1352, 24.05.2023 № 546, 18.01.2024 № 44, 19.03.2024 № 250, 24.01.2025 № 53, 08.12.2025 № 1360)

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения. Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Программа призвана решить следующие задачи:

улучшение условий проживания жителям г. Котовска;
создание условий для увеличения объёма капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории города;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; повышение эффективности качества и надёжности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путём привлечения долгосрочных частных инвестиций;

стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города.

Соисполнители программы:

- комитет по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»;

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Котовская детская школа искусств";

- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (СОШ № 3 с УИОП города Котовска Тамбовской области, СОШ города Котовска Тамбовской области);

-муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (ДЮСШ по лыжным гонкам, ДЮСШ № 1,);

- МБУДО "ДЮСШ №2";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

- дошкольные образовательные учреждения города : "Детский сад № 3", "Детский сад № 12", "Детский сад № 14", "Детский сад № 15", "Детский сад № 16", "Детский сад № 8", "Детский сад "Солнышко".

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

годовой объем ввода жилья – 5,2 кв. метров, что составляет 40,0 % от планового показателя;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильём – 24,0%, что составляет 40,0 % от планового показателя;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года– 45,0 %;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов– 1,97 тыс. человек;

удельный вес общей площади жилых домов (индивидуальных) к общей площади жилищного фонда - 18,5 %, что превышает плановый показатель 12,3 %

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города 30,2 кв. м, что значительно превышает плановый показатель ;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме – 1,0 % что превышает плановый показатель – 0,3 %,

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города - 98,0 %;

количество земельных участков предоставленных семьям, имеющим трёх и более детей – 0, что ниже планового показателя и-за отсутствия на

территории города свободных земельных участков для предоставления многодетным семьям.

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 70,0 % вместо 55%.

Мероприятия муниципальной Программы включены в четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Молодёжи-доступное жильё» .

Основной целью Подпрограммы «Молодежи – доступное жильё» является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Задачами являются:

обеспечение предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций.

Исполнителем данной Подпрограммы является комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

- организацию и учет молодых семей, участвующих в программе;
- организацию информационно-разъяснительной работы и методической работы среди населения по освещению целей и задач;
- выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В рамках запланированных мероприятий было осуществлено:

- принято 69 семей по вопросам, касающимся участия в Подпрограмме, внесены необходимые изменения в учетные дела;
- мероприятия освещаются в газете и на телевидении;
- 13 молодым семьям (1 из которых – многодетная) выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Все свидетельства реализованы в срок.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, бюджета города и внебюджетных средств.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной подпрограммы в 2025 году — **24 981,5** тыс. рублей, из них федерального бюджета — **3 958,3** тыс. рублей, бюджета области — **12 772,9** тыс. рублей, бюджета города — **16,7** тыс. рублей, внебюджетных средств – **8 233,6** тыс. рублей.

За 2025 год кассовый расход равен выделенному объема финансирования (100%).

В 2025 году реестр участников Подпрограммы увеличился на 11 молодых семей (5 из них семьи участников СВО).

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в г. Котовске Тамбовской области».

Данная подпрограмма направлена на обеспечение населения города Котовска Тамбовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В ходе реализации вышеуказанной подпрограммы муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 3,7 %, что значительно ниже планового показателя - 20,0 %

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод количество аварий в год на 1000 км сетей - 22, что значительно ниже планового показателя - 50.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в г. Котовске Тамбовской области» в 2026 году из бюджетов различного уровня не осуществлялось.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области» .

Данная подпрограмма направлена на создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города Котовска Тамбовской области, совершенствование системы комплексного благоустройства города Котовска Тамбовской области.

В рамках комплекса мероприятий за счёт средств предусмотренных в городском бюджете отделом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города, муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство» были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение рабочего процесса Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», направленного на содержание и благоустройство городской территории;

благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников;

проведение мероприятий по Крещению;

содержание и техническое обслуживание фонтанов;

отлов безнадзорных животных осуществлялся в соответствии с законодательством путем направления 46 безнадзорных животных в приюты при плановом значении 200;

приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории цветочной рассады. Высажено 13,5 тысячи саженцев при плановом значении 16,4 тысячи саженцев.

Произведено удаление и опилено 196 деревьев при плановом значении 400.

содержание малых архитектурных форм.

В рамках комплекса мероприятий за счёт средств предусмотренных в городском бюджете по администрации города были осуществлены следующие мероприятия:

устройство и содержание 2-х сезонных мостов через реку Цну;
благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников;

благоустройство контейнерных площадок;
содержание и техническое обслуживание фонтана на городской площади;

приобретение рассады растений и ландшафное оформление городской территории к праздникам;

оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам;

оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам с территории городского кладбища;

покраска железобетонных ограждений на территории города, конструкций лодочной станции;

устройство системы уличного освещения, окраска опор освещения;

покос травы;

проведение дезинсекции, дератизации городского кладбища;

устройство скотомогильника;

приобретение песка и соли;

поставка песка для городского кладбища;

выполнение работ по благоустройству территории (устройство асфальтовых покрытий);

выполнение работ по спиливанию, распиловке аварийных деревьев

приобретение малых архитектурных форм;

содержание малых архитектурных форм;

осуществление мероприятий по зашивке оконных и дверных блоков расселенных многоквартирных домов;

поставка песка для городского кладбища;

устройство видеонаблюдения на площадке для выгула собак,

устройство скотомогильника;

выполнение работ по спиливанию, распиловке аварийных деревьев.

Финансирование мероприятий подпрограммы в **2025** году осуществлялось из средств областного бюджета и бюджета города. Паспортом подпрограммы было предусмотрено **46 453, 6** тыс. рублей, из них **707,7** тыс. рублей – средств областного бюджета, **45 745, 9** тыс. рублей – средств бюджета города.

Кассовый расход составил **43 971,8** тыс. рублей, из них **707,7** тыс. рублей – средств областного бюджета **43 264,1** тыс. рублей – средств бюджета города. что составляет – **94,7 %**.

Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области".

Администрацией города в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в **2025** году в рамках муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области» осуществлены:

работы по благоустройству 3 дворовых (г. Котовск, ул. Посконкина, д. 8, 28, ул. Новая, д.7) и 1 общественной территории (Сквер в районе школы «Экотех») общей стоимостью - **10 306,34070** тыс. рублей средства федерального, областного и городского бюджета, из них

- **10 090 113,70** тыс. рублей – средств федерального бюджета;
- **205,92069** тыс. рублей - средства областного бюджета;
- **10,30634** тыс. рублей – средства городского бюджета.

Администрацией города в ходе проведения закупочных процедур по состоянию были заключены следующие муниципальные контракты:

Муниципальный контракт № 0106-К от 03.03.2025 с ООО «Гамбит» "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома №7 по ул. Новая в г. Котовске Тамбовской области»;

Муниципальный контракт № 0102-К от 03.03.2025 с ООО "СТРОЙ ДОР 68" "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома №8 по ул. Посконкина в г. Котовске Тамбовской области»;

Муниципальный контракт № 0101-К от 28.02.2025 с ООО «Гамбит» «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 28 по ул. Посконкина в г. Котовске Тамбовской области»;

Муниципальный контракт № 0692-К от 25.03.2025 с ООО "ДОРСТРОЙ 68" «Выполнение работ по благоустройству общественной территории Сквер в районе школы-ЭКОТЕХ»;

Муниципальный контракт № 1773-К от 16.06.2025 с ООО "ДОРСТРОЙ 68" «Выполнение работ по благоустройству общественной территории Сквер в районе школы-ЭКОТЕХ».

В 2025 году в соответствии с постановлением Правительства Тамбовской области от 16.01.2025 «О мерах по реализации статьи 153 Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-3 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области» в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области» успешно реализованы мероприятия инициативного проекта «Выполнение работ по благоустройству части территории города Котовска Тамбовской области в пределах группы жилых домов № 1 по улице Дружбы, № 3 по улице Гаврилова».

Стоимость выполнения работ составила **2 909,420** тыс. рублей, из них:

2 719, 04598 - средства областного бюджета;

28,37402 – средства бюджета города на софинансирование мероприятий;

162,0 тыс. рублей – привлеченные в бюджет города внебюджетные средства на реализацию мероприятий;

Финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области» за счёт всех источников финансирования в **2025** году осуществлялось из средств федерального, областного бюджета и бюджета города. Паспортом подпрограммы было предусмотрено **16 100, 6** тыс. рублей, из них **10 090, 1** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **2 925,0** тыс. рублей – средств областного бюджета, **3 085,5** тыс. рублей – средств бюджета города.

Кассовый расход составил – **16 100, 6** тыс. рублей, из них **10 090,1** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **2 925,0** тыс. рублей – средств областного бюджета, **3 085,5** тыс. рублей – средств бюджета города, что составляет – **100, 0 %**

Прочие мероприятия не вошедшие в подпрограммы.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: улучшение жилищных условий граждан путём проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Проведён выборочный капитальный ремонт **7 МКД**, расположенных на территории города.

Финансирование платежей за муниципальные жилые помещения составило **2 621,126 тыс. рублей.** из средств городского бюджета;

оплата за информационно-кассовое обслуживание из средств городского бюджета в размере **131,3** тыс. рублей из средств городского бюджета;

проведение комплексного технического обследования строительных конструкций и инженерных систем 4-х многоквартирных домов (Тамбовская область, г. Котовск, ул. Набережная, д.8, ул. Октябрьская, д.4, д. 7, ул. Колхозная, д.2) на предмет рассмотрения возможности признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции **640, 000,00** тыс. рублей. из средств городского бюджета;

предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "КотовскТеплоСервис" для формирования уставного фонда **3 000,0** тыс. рублей. из средств городского бюджета;

предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "КотовскТеплоСервис" в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением им работ по ремонту имущества, находящегося в муниципальной собственности **5 197, 08090** из средств городского бюджета;

реализация мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему отопительному периоду **6 809,1108** тыс. рублей. из средств городского бюджета;

приобретение техники для коммунальных нужд города **11 349, 286 33** тыс. рублей из средств бюджета города;

реализация МБУ «Городское хозяйство» мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры **50 302,950** тыс. рублей, из них: **32 798, 900** тыс. рублей средств федерального бюджета, **17 453, 74705** тыс. рублей средств областного бюджета, **50, 30295** тыс. рублей средств городского бюджета,

содержание городской бани. Финансирование мероприятия составило **1 121,562** тыс. рублей из средств бюджета города;

реализация мероприятий по развитию градостроительной деятельности составила – **100,0** тыс. рублей из средств бюджета города;

внесение изменений в генеральный план г. Котовска тамбовской области – **1 175,0** тыс. рублей;

выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям в микрорайоне с коттеджной и среднеэтажной застройкой "Новый Котовск" составило **91, 80939** тыс. рублей из средств бюджета города;

осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения **290, 16191** тыс. рублей из средств бюджета города;

Выполнение работ по ремонту 3-х муниципальных жилых помещений **494, 4445** тыс. рублей из средств бюджета города;

Разработка схемы теплоснабжения города, проектной документации на капитальный ремонт тепловых сетей города **2 726, 59379** тыс. рублей из средств бюджета города;

техническое обслуживание и ремонтные работы объектов сети газораспределения в микрорайоне «Солнечный» составило **79, 85359** тыс. рублей из средств бюджета города.

Финансирование прочих мероприятий Программы в 2025 году осуществлялось из средств федерального, областного бюджета и бюджета города.

Паспортом подпрограммы (прочие мероприятия) было предусмотрено **86 130, 2** тыс. рублей, из них **32 798, 9** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **17 453, 7** тыс. рублей – средств областного бюджета, **35 877, 6** тыс. рублей – средств бюджета города.

Кассовый расход составил **86 063, 7** тыс. рублей, из них **32 798, 9** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **17 453, 7** тыс. рублей – средств областного бюджета, **35 811,1** тыс. рублей – средств бюджета города, что составляет **99, 9 %**.

Общие затраты на реализацию муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» в 2025 году за счёт всех источников финансирования составили **173 666,1** тыс. рублей, из них: **46 847,3** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **33 859,3** тыс. рублей – средств бюджета Тамбовской области, **84 725,9** – средств бюджета города, **8 233,6** - внебюджетные средства.

За 2025 год кассовый расход реализации мероприятий Программы составил – **171 117,8** тыс. рублей, **46 847,3** тыс. рублей – средств федерального бюджета, **33 859,3** тыс. рублей – средств бюджета Тамбовской области, **82 177,6** – средств бюджета города, **8 233,6** - внебюджетные

средства. что составляет **98,5 %** от запланированного объёма финансирования.

Заключение контрактов и проведение электронных аукционов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель председателя
комитета ЖКХ
администрации города

А.В. Уютнов

Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Кото́вска

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Кото́вска за 2025 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведённые мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированн ые	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Кото́вска Тамбовской области»						
Подпрограмма 1 «Молодежи – доступное жилье»						
1.1.1.	Организация учета молодых семей, участвующих в программе	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города	Ежедневно с понедельника по пятницу ведётся прием граждан по вопросам, касающимся участия в Подпрограмме, вносятся соответствующие изменения в учётные дела граждан.	180	69	В 2025 году меньшее количество семей стали участниками Подпрограммы и большее количество семей выбыло из Подпрограммы по достижению 36 лет одному из супругов, либо из-за снятия с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
1.1.2.	Организация информационно-разъяснительной работы и методической работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города	На официальном сайте администрации города размещена основная информация о реализации подпрограммы. Мероприятия также освещаются в СМИ.	9	12	
	Выдача молодым семьям социальных выплат в форме	Комитет по делам молодежи, физической	Семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных	9	13	

	свидетельств на приобретение жилья	культуре и спорту администрации города	выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства			
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»						
3.1.1.	Обеспечение рабочего процесса МБУ «Городское хозяйство»	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Производилась выплата заработной платы, приобретение ГСМ, запчастей	100	100	
3.1.3.	Благоустройство контейнерных площадок	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Осуществлялось благоустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО	100	100	
3.1.4.	Оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Осуществлялся сбор и вывоз отходов, неотносящихся к твёрдым коммунальным отходам с территории контейнерных площадок	100	100	
3.1.6.	Благоустройство мемориального комплекса «Парк Воинской Славы»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Проведены работы по благоустройству в рамках заключенного муниципального контракта	100	100	
3.1.8.	Благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Проведены мероприятия по празднованию 9-го Мая, выпускного вечера в школах города, Нового года и.т.д	100	100	
3.1.9.	Устройство и содержание сезонных мостов через реку Цну	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Обустроены сезонные мосты	2	2	
3.1.10	Проведение мероприятий по Крещению	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Проведено мероприятие по купанию граждан в праздник Крещения.	100	100	
3.1.11.	Покос травы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города	Проведены работы по покосу травы в районе контейнерных площадок	100	100	

		Котовска Тамбовской области				
3.1.13	Приобретение песка и соли	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Осуществлена закупка песка и соли в целях содержания территории парков и скверов.	100	100	
3.1.14.	Содержание и техническое обслуживание фонтанов	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Проводилось ежемесячное обслуживание фонтанов	1	1	
3.1.15.	Отлов безнадзорных собак	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Проводился отлов собак	0	46	
3.1.16.	Приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории цветочной рассадой	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Заключены - договор и муниципальный контракт, поставлена и высажена рассада	14750	15298	
3.1.17.	Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Проведена дезинсекция, акарицидная обработка от клещей городского кладбища	100	100	
3.1.25	Содержание малых архитектурных форм	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Обеспеченность проведения ремонтных мероприятий	100	100	
3.1.26	Приобретение малых архитектурных форм	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность проведения мероприятия по закупке малых архитектурных форм	100	100	
3.1.28	Осуществление мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда, зашивке оконных и дверных блоков расселенных многоквартирных домов, демонтажу объектов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятия	100	100	Проведены работы по зашивке оконных и дверных проемов в аварийных многоквартирных домах, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрьская, д.23, ул. Посконкина, д.23

3.1.30	Приобретение, доставка коммунальной техники для благоустройства территории города	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятия	100	100	Осуществлена доставка коммунальной техники, переданной городу Котовску Тамбовской области
3.1.31.	Реализация мероприятий проекта 5 шагов благоустройства. Поставка, устройство остановочных павильонов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятий	100	0	Из-за неисполнения обязательств поставщиком.
	Устройство системы уличного освещения		Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено.
	Покраска железобетонных ограждений	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено.
	Поставка песка для городского кладбища	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено.
	Поставка и установка оборудования для выгула собак, устройство видеонаблюдения	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено.
3.1.32.	Выполнение работ по благоустройству территории (устройство асфальтовых покрытий)	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено.
3.1.33.	Устройство скотомогильника	Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"	Обеспеченность проведения ремонтных мероприятий	100	100	Выполнено.
3.1.35.	Выполнение работ по спиливанию,	Комитет жилищно-	Обеспеченность	100	100	

	распиловке аварийных деревьев	коммунального хозяйства, администрации города Кото́вска Тамбовской области	проведения ремонтных мероприятий			Выполнено.
Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории города Кото́вска Тамбовской области»						
4.1.18.	Благоустройство дворовых и общественных территорий	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации города Кото́вска Тамбовской области	В рамках проведения мероприятия осуществлялось подготовка к проведения рейтингового голосования проведение .по отбору общественной территории на 2026 год.,	0	1	
4.2.	Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации города Кото́вска Тамбовской области	Обеспеченность реализации мероприятий федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"	100	100	
4.2.1.	Реализация мероприятий с привлечением средств федерального и областного бюджета по благоустройству дворовых территорий	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации города Кото́вска Тамбовской области	Проведено благоустройство 3-х дворовых территорий	5	3	
4.2.2.	Реализация мероприятий с привлечением средств федерального и областного бюджета по благоустройству общественных территорий	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации города Кото́вска Тамбовской области	Проведено благоустройство общественной территорий	1	1	

4.5.1.	Поддержка инициативных проектов направленных на благоустройство территории города	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото́вска Тамбовской области	Количество реализованных инициативных проектов	1	1	Реализован инициативный проект благоустройства части территории города Кото́вска Тамбовской области в пределах группы жилых домов № 1 по улице Дружбы, № 3 по улице Гаврилова».
4.5.2.	Реализация мероприятий инициативных проектов направленных на благоустройство территории города	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото́вска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено. Проведены работы по благоустройству части территории города Кото́вска Тамбовской области в пределах группы жилых домов № 1 по улице Дружбы, № 3 по улице Гаврилова».
Прочие мероприятия						
5.1.	Формирование фондов капитального ремонта	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото́вска Тамбовской области	Оплата выставленных счетов за муниципальные жилые помещения	100	100,0	
5.4.	Оплата услуг по информационно-вычислительному обслуживанию по расчёту платы за найм жилья	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото́вска Тамбовской области	осуществление информационно-вычислительного обслуживания по расчёту платы за найм жилья	100	100	
5.5.	Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения городского округа город Кото́вск	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото́вска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятий	0	100	Выполнено. Актуализирована схема теплоснабжения на 2026 год, разработана проектная документация по капитальному ремонту тепловых сетей.

5.7.	Реализация мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему отопительному периоду	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото夫ска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено. Осуществлена закупка материалов для подготовки города к отопительному сезону.
5.8.	Приобретение техники для коммунальных нужд города	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото夫ска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено. Осуществлена закупка коммунальной техники для МУП «Кото夫скТеплоСервис».
5.9.	Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Кото夫скТеплоСервис" для формирования уставного фонда	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото夫ска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено. МУП «Кото夫скТеплоСервис» предоставлена субсидия для формирования уставного фонда предприятия.
5.10.	Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Кото夫скТеплоСервис" в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением им работ по ремонту имущества, находящегося в муниципальной собственности	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото夫ска Тамбовской области	Обеспеченность проведения мероприятий	100	100	Выполнено. МУП «Кото夫скТеплоСервис» предоставлены 2 субсидии для проведения ремонта муниципального имущества.
5.13.	Внесение изменений в генеральный план города Кото夫ска Тамбовской области	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото夫ска Тамбовской области	Внесены изменения в генеральный план	1	1	
5.14.	Развитие градостроительной деятельности	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото夫ска Тамбовской области	Обеспеченность реализации мероприятия	100	100	Выполнено.
5.15.	Субсидия на возмещение затрат по обеспечению населения услугами душевых	МБУ «Городское хозяйство»	Поддержание работоспособного состояния	100	100	Выполнено.
5.12.	Выполнение работ по формированию микрорайона с коттеджной и среднеэтажной застройкой "Новый Кото夫ск"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кото夫ска Тамбовской области	Обеспеченность реализации мероприятия	100	100	Выполнено.
5.18.	Осуществление технологического присоединения	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	Обеспеченность реализации мероприятия	100	100	Выполнено.

		администрации города Котовска Тамбовской области				
5.19.. Основное мероприятие "Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"						
5.19,1	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Обеспеченность реализации мероприятий	100	100	Выполнено.
5.25.	Техническое обслуживание и ремонтные работы объектов сети газораспределения	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Заключение договора на техническое обслуживание и проведение ремонтных работ объектов сети газораспределения мкр. Солнечный	1	1	Выполнено
5.28.	Ремонт муниципальных жилых помещений	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Котовска Тамбовской области	Количество отремонтированных жилых помещений	3	3	Выполнено

Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Котовска
за 2025 год

Начало таблицы, см. окончание (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год					Предусмотрено бюджетом на 2025 год					
			всего	в том числе по источникам:				всего	в том числе по источникам:				
				фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области»	Всего	173666,1	46847,3	33 859,3	84725,9	8 233,6	165 432,5	46847,3	33 859,3	84725,9	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие		173666,1	46847,3	33 859,3	84725,9	8 233,6	165 432,5	46847,3	33 859,3	84725,9	0
1	Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»	Всего	24981,5	3 958,3	12 772,9	16,7	8 233,6	16 747,9	3 958,3	12 772,9	16,7	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие		24981,5	3 958,3	12 772,9	16,7	8 233,6	16 747,9	3 958,3	12 772,9	16,7	0
2	Основные мероприятия												
2.1	Выдача молодым семьям	Прочие	24981,5	3 958,3	12 772,9	16,7	8 233,6	16 747,9	3 958,3	12 772,9	16,7	0	

	социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья												
2.	Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске тамбовской области»	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		НИОКР											
		Инвестиции и Прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие												
	"Строительство реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Подпрограмма «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»	Всего	46 453,6	0	707,7	45 745,9	0	46 453,6	0	707,7	45 745,9	0	
		НИОКР											
		Инвестиции и Прочие	46 453,6	0	707,7	45 745,9	0	46 453,6	0	707,7	45 745,9	0	
	Основное мероприятие												
	Основное мероприятие "Создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города, совершенствование системы		46 453,6	0	707,7	45 745,9	0	46 453,6	0	707,7	45 745,9	0	

	комплексного благоустройства города Котовска											
4.	Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	Всего										
		НИОКР										
		Инвестиции и										
		Прочие	16 100, 6	10 090,1	2 925,0	3 085, 5	0	16 100, 6	10 090,1	2 925,0	3 085, 5	0
	Основное мероприятие											
	"Благоустройство дворовых и общественных территорий города Котовска Тамбовской области	Прочие	16 100, 6	10 090,1	2 925,0	3 085, 5	0	16 100, 6	10 090,1	2 925,0	3 085, 5	0
Прочие мероприятия												
	Подпрограмма «Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы»	Всего	86 130, 2	32 798, 9	17 453, 7	35 877, 6	0	86 130, 2	32 798, 9	17 453, 7	35 877, 6	0
НИОКР												
Инвестиции и												
Прочие		86 130, 2	32 798, 9	17 453, 7	35 877, 6	0	86 130, 2	32 798, 9	17 453, 7	35 877, 6	0	

Окончание таблицы, см. начало

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), графу14/графу 9 и т.д.				
			всего	в том числе по источникам:				всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области «Обеспечение	Всего	171 117,8	46 847,3	33 859,3	82 177,6	8 233,6	98,5	100	100,0	97,0	100

	доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области»												
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	171 117,8	46 847,3	33 859,3	82 177,6	8 233,6	98,5	100	100,0	97,0	100	
1	Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»	Всего	24981,5	3 958,3	12 772, 9	16, 7	8 233,6	100	100	100	100	100	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	24981,5	3 958,3	12 772, 9	16, 7	8 233,6	100	100	100	100	100	
	Основные мероприятия												
	Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья	Прочие	24981,5	3 958,3	12 772, 9	16, 7	8 233,6	100	100	100	100	100	
2.	Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске тамбовской области»	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Основное мероприятия												
	«Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Подпрограмма «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»	Всего											
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	43 971, 8	0,00	707, 7	43 264, 1	0	98,7	0	100	94,7	0	

	Основное мероприятие												
	«Создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города, совершенствование системы комплексного благоустройства города Котовска»	Прочие	43 971, 8	0,00	707, 7	43 264, 1	0	98,7	0	100	94,7	0	
	Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	Всего	16 100, 6	10 090,1	2 925,0	3 085, 5	0	100	100	100	100	0	
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие	16 100, 6	10 090,1	2 925,0	3 085, 5	0	100	100	100	100	0	
	Основное мероприятие												
	"Благоустройство дворовых и общественных территорий города Котовска Тамбовской области	Прочие	16 100, 6	10 090,1	2 925,0	3 085, 5	0	100	100	100	100	0	
Прочие мероприятия													
	Всего		86 063, 7	32 798, 9	17 453, 7	35 811, 1	0	99,9	0	0	99,9	0	
	НИОКР												
	Инвестиции												
	Прочие		86 063, 7	32 798, 9	17 453, 7	35 811, 1	0	99,9	0	0	99,9	0	

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм муниципальной программы города Котовска за 2025 год

№	Показатель (индикатор)	Ед.	Значения показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений
---	------------------------	-----	------------------------------------	--	--	--	---------------------------------

п/п		измерения	муниципальной программы города Кото夫ска, подпрограммы муниципальной программы			показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			2024	2025		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан города Кото夫ска Тамбовской области»						
1.1.	Годовой объём ввода жилья	тыс. кв. м	13,0	13,0	5,2	Отсутствием свободных земельных участков под строительство МКД, отсутствием инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Новый Кото夫ск».
1.2.	Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильём	процент	60,0	60,0	22,0	За счёт повышения процентной ставки при оформлении ипотечных займов, недостаточным финансированием государственных программ
1.3.	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года	процент	40,1	40,0	45,0	
1.4.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов	тыс. человек	1,94	1,94	1,97	
1.5.	Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах	тыс. кв.м	0,3	0,3	0,0	Из-за отсутствия финансирования в 2025 году мероприятий по МКД г. Кото夫ска Тамбовской области в рамках областной адресной программы по расселению граждан Тамбовской области из аварийного жилищного фонда на период 2025-2030 годы.

1.6.	Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе	процент	8,7	8,7	8,7	
1.7.	Удельный вес общей площади жилых домов (индивидуальных) к общей площади жилищного фонда	процент	12,3	12,3	18,5	
1.8.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города	процент	25,5	25,5	30,2	
1.9.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме	кв м	0,3	0,3	1,0	Из-за отсутствия в 2025 году мероприятий по расселению из аварийного жилищного фонда
1.10.	Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда субъекта	процент	75,5	75,5	98,0	
1.11.	Количество земельных участков предоставленных семьям, имеющим трёх и более детей	процент	15	15	0	Отсутствием свободных земельных участков под строительство ИЖС
1.12.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	55	55	70,0	
Подпрограмма 1 «Молодежи – доступное жилье»						
2.1.	Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	единиц	260	260	123	В 2025 году меньшее количество семей стали участниками Подпрограммы и большее количество семей выбыло из Подпрограммы по достижению 36 лет одному из супругов, либо из-за снятия с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2.2.	Количество молодых семей, обеспеченных жильём	единиц	18	18	13	
2.3.	Количество материалов, опубликованных в СМИ	штук	6	6	15	
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске Тамбовской области»						
3.1.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	процент	20,0	20,0	3,7	Успешная реализация мероприятия за счет подключения в 2025 году многоквартирных домов к введенным в эксплуатацию в 2024 году 2-х станциям очистки воды производительностью по 65 м3/ч и распределительных сетей в районе улиц Пионерская, Красногвардейская
3.2.	Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	кол-во аварий в год на 1000 км сетей	50	50	22	Успешная реализация мероприятия за счёт строительства новых распределительных сетей к станция м очистки воды в районе улиц Пионерская, Красногвардейская, протяженностью 10,7 км, проведения гидравлических испытаний по выявлению аварийных участков на магистральных сетях
Подпрограмма 3. «Благоустройство территории в городе Котовске Тамбовской области»						
4.1.	Доля населения привлечённого к работам по благоустройству от общего количества граждан города Котовска Тамбовской области	процент	56	56	67	
4.2.	Доля предприятий и организаций города, привлечённых к работам по благоустройству от общего количества предприятий и организаций города	процент	70	70	77	

4.3.	Количество отловленных животных (собак)	шт.	200	200	46	
4.4.	Количество удалённых аварийных и опилённых деревьев	шт.	400	400	196	Исходя из средств предусмотренных в бюджете города на опилку аварийных деревьев
4.5.	Количество высаженных саженцев цветочной рассады	тыс. шт.	16,4	16,4	13,5	Исходя из средств предусмотренных в бюджете города на приобретение рассады растений
Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды в городе Котовске Тамбовской области»						
5.1	Количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета	Ед.	0	0	3	Реализация мероприятий в пределах лимитов, предусмотренного федеральным, областным и местным бюджетом финансирования подпрограммы
5.2	Количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета	Ед.	1	1	1	Реализация мероприятий в пределах лимитов, предусмотренного федеральным, областным и местным бюджетом финансирования подпрограммы