

Пояснительная записка

о выполнении мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

(с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города от 28.02.2014 № 400, 03.12.2014 № 2402, 31.12.2014 № 2705, 03.08.2015 № 1366, 21.08.2015 № 1498, 05.11.2015 № 1884, 30.12.2015 № 2767, 01.02.2016 № 129, 24.03.2016 № 523, 24.08.2016 № 1607, 31.10.2016 № 2052, 23.12.2016 № 2480, 30.12.2016 № 2539, 07.02.2017 № 140, 09.11.2017 № 1654, 28.12.2017 № 2036, 10.05.2018 № 589, 31.10.2018 № 1363, 28.12.2018 № 1704, 22.04.2019 № 539, 07.06.2019 № 773, 26.12.2019 № 1732, 23.03.2020 № 329, 30.12.2020 № 1171, 07.07.2021 № 750, 31.01.2022 № 88, 21.12.2022 № 1398, 24.03.2023 № 304, 02.10.2023 № 1049, 20.12.2023 № 1483, 06.02.2024 № 91, 21.06.2024 № 537, 09.09.2024 № 897, 28.01.2025, 15.08.2025 № 983, 10.12.2025 № 1364, 09.02.2026 № 115)

Целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города
Программа направлена на решение следующих задач:

организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения;

увеличение объёмов потребления инновационной продукции композитной отрасли, применяемых на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет архитектуры и градостроительства администрации города.

Соисполнителями программы являются муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», комитет экономической политики администрации города.

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей (индикаторов):

Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог на территории города по итогам 2025 года составляла 1,44 км, что превышает плановый показатель в размере 1,3 км.

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяжённости автомобильных дорог составляла 2,9 %, что значительно превышает плановый показатель;

Количество перевезенных пассажиров по городу составило 8,9 % от запланированного показателя;

Пассажирооборот автомобильного транспорта по городу составил 2,6 % от запланированного показателя. Невыполнение планового показателя обусловлено снижением численности постоянного населения, перевозкой детей школьными автобусами

В соответствии с мероприятиями муниципальной Программы в 2025 году осуществлен ремонт автомобильных дорог на следующих участках:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм	Протяженность
01	Ремонт автомобильной дороги по улице Свободы на участке от улицы Советская до улицы Октябрьская	км	0,600
02	Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова на участке от улицы Колхозная до улицы Свободы	км	0,500
03	Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая от улицы Дальняя до улицы Новая (2 этап)	км	0,180
04	Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова на участке от улицы Колхозная до улицы Свободы (тротуар)	км	0,160
ИТОГО :			1,44

Помимо этого, в 2025 году за счет средств субсидии областного дорожного фонда с учетом софинансирования средств бюджета города осуществлено приобретение 2 единиц специальной техники для уборки территории города :

1. Прицепной подметально-уборочной машины
2. Автомобиль УАЗ СГР (390945).

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в 2025 году за счёт всех источников финансирования составляют 30 106 168, 95 рублей, из них: 27 912 700,00 рублей - средства областного бюджета, 2 193 468,95 рублей - средства бюджета города.

За 2025 год кассовый расход составляет 99,9 % от запланированного объёма финансирования.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса» включает информацию о мероприятиях, вошедших в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства».

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет экономической политики администрации города.

На реализацию подпрограммы в 2025 году не предусмотрено финансирование из всех источников финансирования.

В 2025г наблюдается невыполнение индикаторов по сравнению с запланированными показателями. Количество перевезенных пассажиров по городу составило 9,0 % от запланированной величины, пассажирооборот автомобильного транспорта по городу – 2,7 % от запланированной величины. Невыполнение плановых показателей обусловлено снижением численности постоянного населения, перевозкой детей школьными автобусами.

В течение 2025 года были заключены и подлежали оплате муниципальные контракты, заключенные со следующим подрядными организациями:

1. № 2994-К от 20.09.2024 «Ремонт автомобильной дороги по улице Свободы на участке от улицы Советская до улицы Октябрьская в г. Котовске Тамбовская область», подрядчик ООО "ДОРСТРОЙ 68" ;

2. № 1856-К от 16.06.2025 «Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова на участке от улицы Колхозная до улицы Свободы», подрядчик ООО "ДОРСТРОЙ 68" ;

3. № 1601-К от 22.05.2025 «Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая от улицы Дальняя до улицы Новая (2 этап)», подрядчик ООО "ДОРСТРОЙ 68" ;

4. № 21.07.2025 № 2281-К «Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова на участке от улицы Колхозная до улицы Свободы (тротуар), подрядчик ООО "ДОРСТРОЙ 68";

5. № 30 от 08.09.2025 «Устройство недостающих бортовых камней по улице Кирова на участке от улицы Колхозная до улицы Свободы, подрядчик ИП Халтян Т.Х.;

6. № 25 от 05.11.2025 «Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова на участке от улицы Колхозная до улицы Свободы (замена пешеходного ограждения), подрядчик ИП Халтян Т.Х.

В течение отчётного периода в программу было внесено 3 изменения, направленных на корректировку финансирования мероприятий.

Заместитель председателя комитета ЖКХ
администрации города

А.В. Уютнов

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Котовска за 2025 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированны е	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»						
1	Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и подъездов к ним, софинансирование выполненных работ	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города	1. Ремонт автомобильной дороги по улице Свободы на участке от улицы Советская до улицы Октябрьская 0,6 км; 2. Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова на участке от улицы Колхозная до улицы Свободы 0,5 км 3. Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая от улицы Дальняя до улицы Новая (2 этап) 0,18 км; 4. Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова на участке от улицы Колхозная до улицы Свободы (тротуар) 0,16 км; ИТОГО : 1,44 км.	1,3км.	1,44 км.	Превышение планового показателя.
2.	Субсидия на формирование муниципального дорожного фонда	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлено приобретение 2-х единиц специальной техники для уборки территории города	100 %	100 %	Достижение планового показателя.
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспортного комплекса»						
1.	Количество приобретенного пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе	комитет экономической политики		0	0	

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Котовска
за 2025 год

Начало таблицы, см. окончание (тыс.рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год				Предусмотрено бюджетом на 2025 год					
			всего	в том числе по источникам:			всего	в том числе по источникам:				
				фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города		внебюджетные	фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства"	Всего	30 142, 100	0	27 912, 700	2 229, 400	0	30 142, 100	0	27 912, 700	2 229, 400	0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	30 142, 100	0	27 912, 700	2 229, 400	0	30 142, 100	0	27 912, 700	2 229, 400	0
2.	Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"	Всего	0	-	0	0	0		0	0	0	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	0	-	0	0	0		0	0	0	-
	Основное мероприятия											
	Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе		0	-	0	0	0		0	0	0	-

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм
муниципальной программы города Котовска за 2025 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	2024	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)		
				2025		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог	км.	0	0	1,44	Превышение планового показателя
2	Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог	%	0	0	2,9	Превышение планового показателя
3.	Регулярность движения автобусов на городских маршрутах	%	100	100	100	-
4.	Количество перевезенных пассажиров по городу	тыс.чел.	4202,0	4202,0	380,3	Не выполнено. Невыполнение планового показателя обусловлено снижением численности постоянного населения, перевозкой детей школьными автобусами
5.	Пассажирооборот автомобильного транспорта по городу	тыс.пасс-км	28571	28571	759,85	Не выполнено. Невыполнение планового показателя обусловлено снижением численности постоянного населения, перевозкой детей школьными автобусами