

## Отчёт

**о ходе реализации муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Котовска от 23.12.2013 № 3210 (в редакции постановлений от 18.02.2014 № 319, 17.06.2014 № 1221, 03.12.2014 № 2403, 31.12.2014 № 2704, от 03.08.2015 № 1355, от 30.12.2015 № 2765, от 24.03.2016 № 525, от 24.05.2016 № 940, от 29.07.2016 № 1445, 28.10.2016 № 2047, от 23.12.2016 № 2479, 30.12.2016 № 2538, 14.02.2017 № 184, 28.03.2017 № 386, 24.05.2017 № 776, 05.07.2017 № 1001, 28.07.2017 № 1127, 17.08.2017 № 1224, 28.12.2017 № 2037, 09.02.2018 № 137, 30.03.2018 № 360, 10.05.2018 № 588, 29.05.2018 № 678, 20.07.2018 № 937, 21.08.2018 № 1067, 01.11.2018 № 1369, 28.12.2018 № 1702, 28.03.2019 № 406, 04.04.2019 № 433, 16.09.2019 № 1178, 26.12.2019 № 1731, 20.03.2020 № 319, 30.12.2020 № 1170, 03.08.2021 № 857, 31.01.2022 № 90, 12.12.2022 № 1352)**

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения. Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Программа призвана решить следующие задачи:

- улучшение условий проживания жителям г. Котовска;
- создание условий для увеличения объёма капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;
- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории города;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;
- содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; повышение эффективности качества и надёжности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путём привлечения долгосрочных частных инвестиций;
- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города.

Соисполнители программы:

- комитет по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»;

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Котовская детская школа искусств";

- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (СОШ № 3 с УИОП города Котовска Тамбовской области, СОШ города Котовска Тамбовской области);

-муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (ДЮСШ по лыжным гонкам, ДЮСШ № 1, );

- МБУДО "ДЮСШ №2";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"

- дошкольные образовательные учреждения города : "Детский сад № 3", "Детский сад № 12", "Детский сад № 14", "Детский сад № 15", "Детский сад № 16", "Детский сад № 8", "Детский сад "Солнышко".

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

годовой объем ввода жилья – 5 485,7 кв. метров, что составляет 42,2 % от планового показателя;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильём – 22,0%, что составляет 35,6 % от планового показателя;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 39,0 %;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 2,45 тыс. человек;

удельный вес общей площади жилых домов (индивидуальных) к общей площади жилищного фонда - 16,4 %, что превышает плановый показатель 12,3 %

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города - 26,8 кв. м, что соответствует плановому показателю ;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме – 0,86 %, что превышает плановый показатель из-за признания в 2022 году МКД по адресу: г. Котовск, ул. Котовского, д.43 аварийными и подлежащими сносу;

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города - 97,9 %;

количество земельных участков предоставленных семьям, имеющим трёх и более детей – 1, что ниже планового показателя и-за отсутствия на территории города свободных земельных участков для предоставления многодетным семьям.

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 67,5 % вместо 58%.

Мероприятия муниципальной Программы включены в четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Молодёжи-доступное жильё» .

Основной целью Подпрограммы «Молодежи – доступное жильё» является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Задачами являются:

обеспечение предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций.

Исполнителем данной Подпрограммы является комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

- организацию и учет молодых семей, участвующих в программе;
- организацию информационно-разъяснительной работы и методической работы среди населения по освещению целей и задач;
- выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В рамках запланированных мероприятий было осуществлено:

- принято 154 семьи по вопросам, касающимся участия в Подпрограмме, внесены соответствующие изменения в учетные дела;
- на сайте администрации города регулярно обновляется реестр семей-участников Подпрограммы. Мероприятия освещаются в газете и на телевидении;
- 31 молодой семье (9 из которых – многодетные) выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, бюджета города и внебюджетных средств.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в 2022 году – 34 433,7 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 8 294,6 тыс. рублей, бюджета области – 17 879,2

тыс. рублей, бюджета города – 26,32 тыс. рублей, внебюджетных средств – 8 233,6 тыс. рублей.

За 2022 год кассовый расход равен выделенному объёму финансирования (100%).

В 2022 году реестр участников Подпрограммы увеличился на 18 молодых семей (4 из них многодетные).

В результате проведенных мероприятий сохраняется положительная динамика. Одним из целевых индикаторов подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. Так в 2018 году таких семей было – 24, в 2019 году – 29 семей, в 2020 году – 27 семей, 2021-6 семей, 2022- 31 семья.

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в г. Котовске Тамбовской области».

Данная подпрограмма направлена на обеспечение населения города Котовска Тамбовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В ходе реализации вышеуказанной подпрограммы муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 7,2 %, что значительно ниже планового показателя - 21,0 %

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод кол-во аварий в год на 1000 км сетей - 48, что значительно ниже планового показателя - 58.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году осуществлялось из средств городского бюджета. Паспортом подпрограммы было предусмотрено 3 049,12 рублей – средств бюджета города. Кассовый расход составил 3 049,12 рублей, что составляет – 100,0 %.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области» .

Данная подпрограмма направлена на создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города Котовска Тамбовской области, совершенствование системы комплексного благоустройства города Котовска Тамбовской области.

В рамках комплекса мероприятий за счёт средств предусмотренных в городском бюджете отделом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города, муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство» были реализованы следующие мероприятия:

обеспечение рабочего процесса Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», направленного на содержание и благоустройство городской территории;

благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников;

проведение мероприятий по Крещению;

содержание и техническое обслуживание фонтанов;

отлов безнадзорных животных осуществлялся в соответствии с законодательством путем направления 43 безнадзорных животных в приюты при плановом значении 200;

приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории цветочной рассады. Высажено 14,650 тысячи саженцев при плановом значении 16,4 тысячи саженцев.

Произведено удаление и опилено 362 дерева при плановом значении 400.

содержание малых архитектурных форм.

В рамках комплекса мероприятий за счёт средств предусмотренных в городском бюджете по администрации города были осуществлены следующие мероприятия:

устройство и содержание 2-х сезонных мостов через реку Цну;

благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников;

благоустройство контейнерных площадок;

содержание и техническое обслуживание фонтана на городской площади;

проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории к праздникам;

оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам

оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам с территории городского кладбища.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году осуществлялось из средств областного бюджета и бюджета города. Паспортом подпрограммы было предусмотрено 27 310 095,30 рублей, из них 753 420,0 рублей – средств областного бюджета – средств бюджета города. Кассовый расход составил – 25 986 144,46 рублей, из них 443 067,91 рублей – средств областного бюджета, 25 543 076,55 средств бюджета города, что составляет – 95,2 %.

#### **Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области".**

Администрацией города в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в рамках муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области» осуществлены работы по

благоустройству дворовых и общественных территорий общей стоимостью 13 243 513,76 рублей.

из них:

- 12 965 677,81 - средства федерального бюджета;
- 264 605,67 - средства областного бюджета;
- 13 230,28 – средства местного бюджета.

Администрацией города в ходе проведения закупочных процедур по состоянию на 01.01.2023 заключено 6 муниципальных контрактов по 6 дворовым территориям:

Муниципальный контракт № 3642-К от 29.11.2021 с ИП Авакяном Артаком Эдвардовичем на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 4а по ул. Советская, стоимостью 990 369,88 рублей;

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ.

Муниципальный контракт № 3110-К от 29.11.2021 с ИП Авакяном Артаком Эдвардовичем на выполнение по благоустройству дворовой территории дома № 43 по ул. Котовского, стоимостью 601 654,61 рублей. Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ;

Муниципальный контракт № 3641-К от 29.11.2021 с ИП Авакяном Артаком Эдвардовичем на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 24 по ул. Набережная, стоимостью 1 940 292,11 рублей. Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ;

Муниципальный контракт № 3640-К от 29.11.2021 с ИП Авакяном Артаком Эдвардовичем на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 36 по ул. Набережная, стоимостью 1 493 437,51 рублей. Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ;

Муниципальный контракт № 4090-К от 29.11.2021 с ИП Авакяном Артаком Эдвардовичем на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 29 по ул. Набережная, стоимостью 805 023,67 рублей. Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка, оплата выполненных работ;

Муниципальный контракт № 4088-К от 29.11.2021 с ИП Авакяном Артаком Эдвардовичем на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 47 по ул. Октябрьская, стоимостью 866 921,02 рублей.

Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ.

По общественной территории сквер «Парк культуры и отдыха» в рамках реализации мероприятий по состоянию на 01.01.2023 заключено 3 муниципальных контракта:

Муниципальный контракт на благоустройство парка культуры и отдыха № 4717-К от 25.01.2022 с ООО "Азимут" стоимостью 1 594 373,18 рублей на поставку модульного оборудования для занятий нетрадиционными

видами спорта. Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ;

Муниципальный контракт на благоустройство парка культуры и отдыха № 4716-К от 25.01.2022 с ООО "Азимут" стоимостью 4 264 362,99 рублей на поставку модульного оборудования для занятий нетрадиционными видами спорта. Подрядчиком работы проведены, осуществлена приёмка и оплата выполненных работ;

Муниципальный контракт на поставку 2D ограждения на территории парка культуры и отдыха г. Котовска Тамбовской области № 2739-К от 01.08.2022.

Товар поставлен, принят, проведена оплата муниципального контракта.

В рамках победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году осуществлена разработка дизайн-проекта, проектно-сметной документации создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по объекту "Сквер перед Домом детского творчества в городе Котовске", стоимость выполнения работ составила 8 694,49 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта "Дворы Тамбовщины" проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: г. Котовск, ул. Лесхозная, д.8,10,12, ул. Гаврилова, д.17. ул. Посконкина, д. 28а -32.

В рамках реализации мероприятий проекта «Народная инициатива» осуществлены следующие мероприятия:

ремонт участка автомобильной дороги, расположенной на землях лесного фонда в квартале № 74, выделе № 15, части выделов № 1,2,3,4,5,6,8 Котовского участкового лесничества Степного лесничества;

проведена установка пластиковых оконных блоков в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города, ремонт санузла и системы отопления в спортивной школе, дошкольных учреждениях города.

Стоимость реализации мероприятий проекта «Народная инициатива» составила 13 013 013,01 рублей. Из них: 13 000 000,0 средства областного бюджета, 13 013,01 рублей средства бюджета города.

По всем контрактам, в которых не были соблюдены сроки выполнения работ, были выставлены неустойки подрядным организациям.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Котовска Тамбовской области» за счёт всех источников финансирования в 2022 году осуществлялось из средств областного бюджета и бюджета города. Паспортом подпрограммы было предусмотрено 113 031 545,85 рублей, из них 39 447 637,19 рублей – средств федерального бюджета, 62 683 835,04 рублей – средств областного бюджета 10 900 073,62 – средств бюджета города. Кассовый расход составил – 21 971 703,16 рублей, 39 447 637,19– средств федерального бюджета, 55 326 318,66 - средств областного бюджета, 2 873 317,54 средств бюджета города, что составляет – 86,4 %

## **Прочие мероприятия не вошедшие в подпрограммы.**

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:  
улучшение жилищных условий граждан путём проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Проведён выборочный капитальный ремонт 22 МКД, расположенных на территории города.

Финансирование платежей за муниципальные жилые помещения составило 2 450, 800 тыс. рублей. из средств городского бюджета;

оплата за информационно-кассовое обслуживание из средств городского бюджета в размере 184,5 тыс. рублей;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансирование которых осуществляется с использованием средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере – 189 812,17 тыс. рублей. Из них: 56 927,723 тыс. рублей – средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 132 694, 971 тыс. рублей бюджета Тамбовской области, 189,5 тыс. рублей средства бюджета города;

осуществлена разработка (актуализация) схемы теплоснабжения городского округа город Котовск финансирование составило 400 000,0 рублей из средств бюджета города;

содержание городской бани. Финансирование мероприятия составило 853,9 тыс. рублей из средств бюджета города;

техническое обслуживание и ремонтные работы объектов сети газораспределения в микрорайоне «Солнечный» в размере 58,4 тыс. рублей из средств бюджета города;

внесение изменений в генеральный план городского округа город Котовск. Финансирование мероприятия составило 245,0 тыс. рублей из средств бюджета города;

внесение изменений в правила землепользования и застройки с целью подготовки сведений о границах территориальных зон из средств бюджет области , бюджета города - 831,054 тыс. рублей;

выполнение работ по формированию микрорайона с коттеджной и среднеэтажной застройкой "Новый Котовск" в размере 95,3 тыс. рублей из средств бюджета города;

выполнение работ по ремонту жилых помещений в части ремонта электропроводки – 42,8 тыс. рублей;

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Котовска Тамбовской области» в 2022 году за счёт всех источников финансирования составляют – 362 486, 93151 тыс. рублей. Из них: 47 742, 25288 тыс. рублей – средств федерального бюджета, 271 769, 41229 тыс. рублей – средств бюджета Тамбовской области, 42 975, 26634 – средств бюджета города.



За 2022 год кассовый расход составил – 310 187, 2852 тыс. рублей, что составляет 85,6 % от запланированного объёма финансирования.

Заключение контрактов и проведение электронных аукционов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель председателя  
комитета ЖКХ, АиГ  
администрации города

А.В. Уютнов



Приложение № 6  
к Порядку разработки, утверждения и реализации  
муниципальных программ города Котовска

Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Котовска за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведённые мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированны ые	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области»						
Подпрограмма 1 «Молодежи – доступное жилье»						
1.1.1.	Организация учета молодых семей, участвующих в программе	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города	Ежедневно с понедельника по пятницу ведётся прием граждан по вопросам, касающимся участия в Подпрограмме, вносятся соответствующие изменения в учётные дела граждан.	220	181	В 2022 году меньшее количество семей стали участниками Подпрограммы и большое количество семей выбыло из Подпрограммы по достижению 36 лет одному из супругов, либо из-за снятия с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
1.1.2.	Организация информационно-разъяснительной работы и методической работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города	На сайте администрации города ( <a href="https://vkotovske.ru/deyatelnost/molodezh-i-semya/zhiljo">https://vkotovske.ru/deyatelnost/molodezh-i-semya/zhiljo</a> ) регулярно обновляется реестр семей - участников Подпрограммы. Мероприятия освещаются в газете и на телевидении.	9	26	нет

1.1.3.	Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города	Семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	9	31	
<b>Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»</b>						
3.1.1.	Обеспечение рабочего процесса МБУ «Городское хозяйство»	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Производилась выплата заработной платы, приобретение ГСМ, запчастей	100	100	
3.1.2.	Приобретение светодиодной панели	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Котовская детская школа искусств	Не приобреталась	100	0	
3.1.3.	Благоустройство контейнерных площадок	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлялось благоустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО	100	100	
3.1.4.	Оказание услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлялся сбор и вывоз отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам с территории контейнерных площадок	100	100	
3.1.5.	Благоустройство мемориального комплекса «Парк Воинской Славы»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Проведены работы по благоустройству в рамках заключенного муниципального контракта	100	100	
3.1.6.	Благоустройство и оформление городской территории при проведении праздников	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», Отдел ЖКХ, АиГ администрации города	Проведены мероприятия по празднованию 9-го Мая, выпускного вечера в школах города, Нового года	100	100	
3.1.7.	Устройство и содержание сезонных мостов через реку Цну	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обустроены сезонные мосты	2	2	
3.1.8.	Проведение мероприятий по	Муниципальное	Проведено мероприятие по	2	2	

	Крещению	бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	купанию граждан в праздник			
3.1.9.	Содержание и техническое обслуживание фонтанов	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Проводилось ежемесячное обслуживание фонтанов	1	1	
3.1.10.	Отлов безнадзорных собак	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Проводился отлов собак	0	45	Отловлено собак
3.1.11.	Приобретение рассады растений и ландшафтное оформление городской территории цветочной рассадой	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», Комитет ЖКХ, АиГ администрации города	Заключены - договор и муниципальный контракт, поставлена и высажена рассада	18597	17758	
3.1.12.	Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Проведена дезинсекция, акарицидная обработка от клещей городского кладбища	100	100	
3.1.13.	Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность вывоза ТКО	100	100	
3.1.14.	Проведение конкурса общественного самоуправления	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города		1	0	По причине отсутствия необходимых финансовых средств
3.1.15.	Проведение конкурса Новогодний город 2021-2022 г.г.	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города		1	0	По причине отсутствия необходимых финансовых средств
3.1.16	Содержание МАФ	Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»	Обеспеченность проведения ремонтных мероприятий	100	100	
3.1.17	Ремонт лестничных маршей в районе здания администрации города по адресу: Тамбовская область, г. Котовск, ул. Свободы, д.8	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность проведения ремонтных мероприятий	100	100	

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды на территории города Кото夫ска Тамбовской области»

4.1.18.	Благоустройство объектов победивших в рейтинговом голосовании	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	В рамках проведения мероприятия осуществлялось подготовка к проведению рейтингового голосования проведение .по отбору общественной территории на 2023 год. благоустройство общественных территорий железнодорожный вокзал г. Кото夫ска, железнодорожная платформа станции Тамбов-2  \\	3	0	
4.1.21.	Реализация мероприятий проекта "Народная инициатива"	МБУ «Городское хозяйство»	Осуществлён ремонт участка автомобильной дороги, расположенной на землях лесного фонда в квартале № 74, выделе № 15, части выделов № 1,2,3,4,5,6,8 Кото夫ского участкового лесничества Степного лесничества	1	1	
		Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения: "Детский сад № 3", "Детский сад № 12", "Детский сад № 12",	Осуществлены ремонтные работы в муниципальных Бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: "Детский сад № 3", "Детский сад № 12", "Детский сад № 14", "Детский сад № 15", "Детский сад	100	100	

		"Детский сад № 14", "Детский сад № 15", "Детский сад № 16", "Детский сад № 8". МБУ ДО "ДЮСШ №2"	№ 16", "Детский сад № 8", в МБУ ДО "ДЮСШ №2"			
4.1.23	Благоустройство мест массового отдыха населения	Комитет жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Благоустроена 1 общественная территория	1	1	
4.1.24.	Разработка дизайн-проекта , проектно-сметной документации создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по объекту "Сквер перед Домом детского творчества в городе Котовске"	Комитет жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Разработан проект	1	1	
4.2.	Федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"	Комитет жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспеченность реализации мероприятий федеральный (региональный) проект "Формирование комфортной городской среды"	100	100	
4.2.1.	Реализация мероприятий с привлечением средств федерального и областного бюджета по благоустройству дворовых территорий	Комитет жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Проведено благоустройство 6-ти дворовых территорий	6	6	
4.2.2.	Реализация мероприятий с привлечением средств федерального и областного бюджета по благоустройству общественных территорий	Комитет жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	По общественной территории сквер «Парк культуры и отдыха» в рамках реализации мероприятий было заключено 3 муниципальных контракта, работы проведены,	1	1	

4.2.3.	Реализация подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Кото夫ска Тамбовской области" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Котовское муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"	Обеспеченность реализации мероприятий	100	100	
4.3.2.	Реализация мероприятий с привлечением средств областного бюджета по благоустройству дворовых территорий	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлялось благоустройство 3 дворовых территорий: ул. Гаврилова, д.17, ул. Посконкина, д. 28а-32, ул. Лесхозная, д.8,10,12	100	100	
Прочие мероприятия						
5.1.	Формирование фондов капитального ремонта	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Оплата выставленных счетов за муниципальные жилые помещения	100	100,0	
5.3.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансирование которых осуществляется с использованием средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Завершено расселение жителей аварийного многоквартирного дома № 13 по проспекту Труда, расселены 2 жилых помещения МКД – ул. Посконкина, д.23 Расселено 449,0 кв. метров аварийного МКД , 46 человек.	0	449,0/46	
5.4.	Оплата услуг по информационно-	Комитет жилищно-	осуществление информационно-			



	вычислительному обслуживанию по расчёту платы за найм жилья	коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	вычислительного обслуживания по расчёту платы за найм жилья	100	100	
5.5.	Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения городского округа город Котовск	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Обеспечение коммунальными услугами граждан	0	1	
5.7.	Внесение изменений в правила землепользования и застройки с целью подготовки сведений о границах территориальных зон	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Реализация мероприятия осуществлялась в рамках заключенного муниципального контракта.	100	100	
5.8.	Внесение изменений в генеральный план городского округа город Котовск	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Разработка схемы	1	1	Реализация мероприятия осуществлялась в рамках заключенного муниципального контракта
5.9.	Субсидия на возмещение затрат по обеспечению населения услугами душевых	МБУ «Городское хозяйство»	Поддержание работоспособного состояния	100	100	
5.13.	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлен ремонт электропроводки в 2-х муниципальных жилых помещениях	0	2	
5.17.	Техническое обслуживание и ремонтные работы объектов сети газораспределения	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Заключение договора на техническое обслуживание и проведение ремонтных работ объектов сети газораспределения мкр. Солнечный	1	1	



2.1	Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья	Прочие	34 433,7	8 294,6	17 879,2	26,2	8 233,6	26 200,05570	8 294,6	17 879,2	26,2	0	
2.	<b>Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске тамбовской области»</b>	<b>Всего</b>	3,0	0	0	3,0	0	3,0	0	0	3,0	0	
		<b>НАОКР</b>											
		<b>Инвестиции</b>											
		<b>Прочие</b>	3,0	0	0	3,0	0	3,0	0	0	3,0	0	
	<b>Основное мероприятие</b>												
	"Строительство реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"		3,0	0	0	3,0	0	3,0	0	0	3,0	0	
3.	<b>Подпрограмма «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»</b>	<b>Всего</b>	27 310,0	0	753,42	26 556,6	0	24 225,1	0	753,42	23 471,7	0	
		<b>НАОКР</b>											
		<b>Инвестиции</b>											
		<b>Прочие</b>	27 310,0	0	753,42	26 556,6	0	27 310,0	0	753,42	26 556,6	0	
	<b>Основное мероприятие</b>												
	Основное мероприятие "Создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города, совершенствование		27 310,0	0	753,42	26 556,6	0	27 310,0	0	753,42	26 556,6	0	

	системы комплексного благоустройства города Котовска											
4.	Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	<b>Всего</b>	113 031,5	39 447, 6	62 683, 8	10 900, 0	0	113 031,5	39 447, 6	62 683, 8	10 900, 0	0
		<b>НИОКР</b>										
		<b>Инвестиции</b>										
		<b>Прочие</b>	113 031,5	39 447, 6	62 683, 8	10 900, 0	0	113 031,5	39 447, 6	62 683, 8	10 900, 0	0
	<b>Основное мероприятие</b>											
	"Благоустройство дворовых и общественных территорий города Котовска Тамбовской области	<b>Прочие</b>	113 031,5	39 447, 6	62 683, 8	10 900, 0	0	113 031,5	39 447, 6	62 683, 8	10 900, 0	0
Прочие мероприятия												
	Подпрограмма «Прочие основные мероприятия, не вошедшие в полпрограммы»	<b>Всего</b>	195 942, 1	0	190 452, 9	5 489, 2	0	195 942, 1	0	190 452, 9	5 489, 2	0
		<b>НИОКР</b>										
		<b>Инвестиции</b>										
		<b>Прочие</b>	195 942, 1	0	190 452, 9	5 489, 2	0	195 942, 1	0	190 452, 9	5 489, 2	0

Окончание таблицы, см. начало

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), графу 14/графу 9 и т.д.				
			всего	в том числе по источникам:				всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области «Обеспечение</b>	<b>Всего</b>	318 421, 0	47 742, 2	228 649, 8	33 795, 35	8 233,6	85,6	100	84,13	78,63	100

	доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области»											
		<b>НИОКР</b>										
		<b>Инвестиции</b>										
		<b>Прочие</b>	318 421, 0	47 742, 2	228 649, 8	33 795, 35	8 233,6	85,6	100	84,13	78,63	100
<b>1</b>	<b>Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»</b>	<b>Всего</b>	<b>34 433,7</b>	8 294,6	17 879,2	26,32	8 233,6	100	100	100	100	100
		<b>НИОКР</b>										
		<b>Инвестиции</b>										
		<b>Прочие</b>	<b>34 433,7</b>	8 294,6	17 879,2	26,32	8 233,6	100	100	100	100	100
<b>Основные мероприятия</b>												
	Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья	Прочие	<b>34 433,7</b>	8 294,6	17 879,2	26,32	8 233,6	100	100	100	100	100
<b>2.</b>	<b>Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске тамбовской области»</b>	<b>Всего</b>	3,0	0	0	3,0	0	100	0	0	100	0
		<b>НИОКР</b>										
		<b>Инвестиции</b>										
		<b>Прочие</b>	3,0	0	0	3,0	0	100	0	0	100	0
<b>Основное мероприятия</b>												
	«Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	<b>Прочие</b>	3,0	0	0	3,0	0	100	0	0	100	0
<b>3.</b>	Подпрограмма «Благоустройство территории города Котовска Тамбовской области»	<b>Всего</b>	25 986, 1	0,00	443,0	25 543, 1	0	95,2%	0	58,8	93,5%	0
		<b>НИОКР</b>										
		<b>Инвестиции</b>										
		<b>Прочие</b>	25 986, 1	0,00	443,0	25 543, 1	0	95,2%	0	58,8	93,5%	0

	<b>Основное мероприятие</b>												
	«Создание благоприятной, экологически безопасной среды жизнедеятельности для населения города, совершенствование системы комплексного благоустройства города Кото夫ска»	<b>Прочие</b>	25 986, 1	0,00	443,0	25 543, 1	0	95,2%	0	58,8	93,5%	0	
	Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	<b>Всего</b>	97 647, 2	39 447, 6	55 326, 3	2 873, 3	0	86,4	100	88,26	26,36	0	
		<b>НИОКР</b>											
		<b>Инвестиции</b>											
		<b>Прочие</b>	97 647, 2	39 447, 6	55 326, 3	2 873, 3	0	86,4	100	88,26	26,36	0	
	<b>Основное мероприятие</b>												
	"Благоустройство дворовых и общественных территорий города Кото夫ска Тамбовской области	<b>Прочие</b>	97 647, 2	39 447, 6	55 326, 3	2 873, 3	0	86,4	100	88,26	26,36	0	
<b>Прочие мероприятия</b>													
	<b>Всего</b>		160 350, 9	0,00	155 001, 2	5 349, 7	0	81,8	0	81,38	97,46	0	
	<b>НИОКР</b>												
	<b>Инвестиции</b>												
	<b>Прочие</b>		160 350, 9	0,00	155 001, 2	5 349, 7	0	81,8	0	81,38	97,46	0	

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм муниципальной программы города Котовска за 2022 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области»</b>						
1.1.	Годовой объем ввода жилья	Тыс. кв. м	13,0	13,0	54,636	Отсутствием свободных земельных участков под строительство МКД, отсутствием инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Новый Котовск».
1.2.	Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильём	процент	60,0	60,0	22,0	За счёт недостаточного количества оформленных ипотечных займов, недостаточным финансированием государственных и областных программ
1.3.	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года	процент	40,1	40,1	39,0	
1.4.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе	тыс. человек	1,94	1,94	2,45	

	программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов					
1.5.	Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах	тыс. кв.м	1,3	1,5	0,45	Завершено расселение жителей аварийного многоквартирного дома № 13 по проспекту Труда, расселены 2 жилых помещения МКД – ул. Поскокнккина, д.23 Расселено 449,0 кв. метров аварийного МКД , 46 человек.
1.6.	Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе	процент	8,7	8,7	8.7	
1.7.	Удельный вес общей площади жилых домов (индивидуальных) к общей площади жилищного фонда	процент	12,3	12,3	16,4	
1.8.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города	процент	24,5	24,5	28,9	
1.9.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме	кв м	0,6	0,5	0,86	За счет признания в 2022 году аварийным многоквартирного дома № 43 по улице Котовского
1.10.	Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда субъекта	процент	75,5	75,5	97,9	
1.11.	Количество земельных участков предоставленных семьям, имеющим трёх и более детей	процент	15	15	1	
1.12.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	59,0	58	67,5	
<b>Подпрограмма 1«Молодежи – доступное жилье»</b>						



2.1.	Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	единиц	350	320	181	В 2022 году меньшее количество семей стали участниками Подпрограммы и большое количество семей выбыло из Подпрограммы по достижению 36 лет одному из супругов, либо из-за снятия с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2.2.	Количество молодых семей, обеспеченных жильём	единиц	18	18	31	
2.3.	Количество материалов, опубликованных в СМИ	штук	6	6	7	
<b>Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Котовске Тамбовской области»</b>						
3.1.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	процент	21,5	21,0	7,2	За счет строительства новых водопроводных сетей.
3.2.	Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	кол-во аварий в год на 1000 км сетей	61	58	48	За счёт проведения гидравлических испытаний по выявлению аварийных участков на магистральных сетях
<b>Подпрограмма 3. «Благоустройство территории в городе Котовске Тамбовской области»</b>						
4.1.	Доля населения привлечённого к работам по благоустройству от общего количества граждан города Котовска	процент	53	54	59	

	Тамбовской области					
4.2.	Доля предприятий и организаций города, привлечённых к работам по благоустройству от общего количества предприятий и организаций города	процент	70	70	72	
4.3.	Количество отловленных животных (собак)	шт.	200	200	43	
4.4.	Количество удалённых аварийных и опилённых деревьев	шт.	400	400	362	Исходя из средств предусмотренных в бюджете города на приобретение рассады растений
4.5.	Количество высаженных саженцев цветочной рассады	тыс. шт.	16,4	16,4	14,650	Исходя из средств предусмотренных в бюджете города на приобретение рассады растений

**Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды в городе Котовске Тамбовской области»**

5.1	Количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета	Ед.	38	43	6	Реализация мероприятий в пределах лимитов, предусмотренного федеральным, областным и местным бюджетом финансирования подпрограммы
5.2	Количество общественных территорий, благоустроенных с участием средств федерального бюджета	Ед.	3	3	1	Реализация мероприятий в пределах лимитов, предусмотренного федеральным, областным и местным бюджетом финансирования подпрограммы
5.3.	Количество городских парков, благоустроенных с участием средств федерального бюджета	Ед.	1	1	0	Из отсутствия финансирования федеральным и областными бюджетами программы «Парки малых городов»
5.4.	Внесение изменений в Правила благоустройства территории города Котовска (с учетом общественных обсуждений)	Ед.	0	0	0	