

Пояснительная записка

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

(с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города от 28.02.2014 № 400, 03.12.2014 № 2402, 31.12.2014 № 2705, 03.08.2015 № 1366, 21.08.2015 № 1498, 05.11.2015 № 1884, 30.12.2015 № 2767, 01.02.2016 № 129, 24.03.2016 № 523, 24.08.2016 № 1607, 31.10.2016 № 2052, 23.12.2016 № 2480, 30.12.2016 № 2539, 07.02.2017 № 140, 09.11.2017 № 1654, 28.12.2017 № 2036, 10.05.2018 №589,31.10.2018 №1363, 28.12.2018 №1704, 22.04.2019 № 539, 07.06.2019 №773, 26.12.2019 № 1732, 23.03.2020 № 329, 30.12.2020 № 1171, 07.07.2021 № 750, 31.01.2022 № 88)

Целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города
Программа направлена на решение следующих задач:

организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения;

увеличение объёмов потребления инновационной продукции композитной отрасли, применяемых на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города. Соисполнителями программы являются муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», комитет экономической политики администрации города.

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей (индикаторов):

Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог на территории города по итогам 2021 года составляла 1,420 км., что соответствует плановому показателю.

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяжённости автомобильных дорог составляла 2,75%, что значительно превышает плановый показатель.

В соответствии с мероприятиями муниципальной Программы в 2021 году:

Осуществлено строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Новый Котовск», г. Котовск Тамбовская область (1 этап), протяженностью - 3,1 км;

осуществлён ремонт автомобильной дороги по улице Красногвардейская на участке от улицы Набережная до улицы Котовского протяженностью – 0,337 км;

осуществлён ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная на участке от улицы Пионерская до проспекта Труда протяженностью – 0,31 км;

осуществлен ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная на участке от проспекта Труда до улицы Красногвардейская протяженностью – 0,31 км;

осуществлен ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская (тротуар на участке от ул. Красногвардейская до ул. Гаврилова) протяженностью – 0,35 км;

осуществлен ремонт автомобильной дороги по улице Луговая в г. Котовске Тамбовской области, 1-этап протяженностью – 0,077 км.

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в 2021 году за счёт всех источников финансирования составляют 140 305 900 рублей.

Из них: 108 780 200,0 рублей средства федерального бюджета, 29 053 300,00 рублей средств областного бюджета, 2 109 200,0 рублей средств бюджета города, 363 100,0 рублей внебюджетные источники.

За 2021 год кассовый расход составляет 97,7 % от запланированного объёма финансирования.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса» включает информацию о мероприятиях, вошедших в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства».

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет экономической политики администрации города.

На реализацию подпрограммы в 2021г из всех источников финансирования предусмотрено 1252,1 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета- 888,1 тыс.руб., из бюджета города – 0,9 тыс.руб., внебюджетные источники – 363,1 тыс.руб. Фактически использовано 1252,1 тыс.руб., что составляет 100,0 % от запланированной в подпрограмме суммы, в т.ч. по областному бюджету 888,1 тыс.руб. (100 %), по бюджету города 0,9 тыс.руб. (100,0 %), внебюджетные средства 363,1 тыс.руб. (100 %).

Фактическое перечисление средств из всех уровней бюджетов и внебюджетных источников произведено на основании соглашений между управлением автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области и администрацией города, между администрацией города и ИП Нестеренко С.Н., которые предусматривают перечисление денежных средств на основании договора финансовой аренды (лизинга) № 00000002186 от 10.12.2015 и графика лизинговых платежей.

В 2021 году наблюдается невыполнение индикаторов по сравнению с запланированными показателями. Количество перевезённых пассажиров по городу составило 6,3 % от запланированной величины, пассажирооборот автомобильного транспорта по городу – 1,8 % от запланированной величины. Невыполнение плановых показателей обусловлено недостижением резидентами ТОСЭР «Котовск» показателей по созданию новых рабочих мест; ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией.

Заключение контрактов и проведение электронных аукционов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущий контроль за достижением целевых показателей и освоением финансирования осуществлялся путём проведения выездных проверок.

В течение 2021 года были заключены и подлежали оплате следующие муниципальные контракты:

муниципальный контракт от 15.03.2021 № 0274-К на выполнение работ по строительству автомобильных дорог в микрорайоне «Новый Котовск», г. Котовск Тамбовская область (1 этап) стоимостью - 105 345 893,65 руб;

контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» Минстроя России от 14.04.2021 № 2 на проведение строительного контроля на вышеуказанном объекте стоимостью – 3 256 094,54 руб;

муниципальный контракт № 0943-К от 19.04.2021 на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Новый Котовск», г. Котовск Тамбовская область, 1 этап» стоимостью 5 431 625 руб;

муниципальный контракт от 05.07.2021 № 1811-К «Ремонт автомобильной дороги по ул. Красногвардейская на участке от улицы Набережная до улицы Котовского стоимостью – 9 204 508,31 рублей;

муниципальный контракт от 12.07.2021 № 1875-К «Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная на участке от улицы Пионерская до проспекта Труда стоимостью – 5 831 775,6 рублей;

муниципальный контракт от 20.08.2021 № 2359-К «Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная на участке от проспекта Труда до ул. Красногвардейская - стоимостью – 4 091 063,85 рублей;

муниципальный контракт от 11.10.2021 № 2904-К «Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская (тротуар на участке от ул. Красногвардейская до ул. Гаврилова) стоимостью - 1 639 474, 79рублей;

муниципальный контракт от 30.11.2021 «Ремонт автомобильной дороги по улице Луговая в г. Котовске Тамбовской области, 1-этап, стоимостью - 576 550, 0 рублей.

В течение отчётного периода в программу было внесено два изменения, направленных на корректировку финансирования мероприятий.

Заместитель председателя комитета
ЖКХ, АиГ администрации города

А.В. Уютнов