

Пояснительная записка

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

(с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города от 28.02.2014 № 400, 03.12.2014 № 2402, 31.12.2014 № 2705, 03.08.2015 № 1366, 21.08.2015 № 1498, 05.11.2015 № 1884, 30.12.2015 № 2767, 01.02.2016 № 129, 24.03.2016 № 523, 24.08.2016 № 1607, 31.10.2016 № 2052, 23.12.2016 № 2480, 30.12.2016 № 2539, 07.02.2017 № 140, 09.11.2017 № 1654, 28.12.2017 № 2036, 10.05.2018 № 589, 31.10.2018 № 1363, 28.12.2018 № 1704, 22.04.2019 № 539, 07.06.2019 № 773, 26.12.2019 № 1732, 23.03.2020 № 329, 30.12.2020 № 1171, 07.07.2021 № 750, 31.01.2022 № 88, 21.12.2022 № 1398, 24.03.2023 № 304, 02.10.2023 № 1049, 20.12.2023 № 1483, 06.02.2024 № 91)

Целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города
Программа направлена на решение следующих задач:

организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения;

увеличение объёмов потребления инновационной продукции композитной отрасли, применяемых на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города. Соисполнителями программы являются муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», комитет экономической политики администрации города.

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей (индикаторов):

Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог на территории города по итогам 2023 года составляла 3,082 км, что соответствует плановому показателю.

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяжённости автомобильных дорог составляла 5,4 %, что значительно превышает плановый показатель;

В соответствии с мероприятиями муниципальной Программы в 2023 году осуществлен ремонта автомобильных дорог на следующих участках:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм	Протяженность
01	Ремонт автомобильной дороги по улице Колхозная на участке от улицы Советская до дома 2А улицы Колхозная (2-этап)	км	0,139
02	Ремонт автомобильной дороги по улице Луговая (2-этап)	км	0,539
03	Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская на участке от улицы Колхозная до дома №1а по улице Октябрьская (2-этап)	км	0,271
04	Ремонт автомобильной дороги по ул. Бокинская (1-этап)	км	0,715
05	Ремонт автомобильной дороги по улице Мирная (2-этап)	км	0,15
06	Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская от улицы Кооперативная в северную сторону до дома №102 (1 этап)	км	0,344
07	Ремонт автомобильной дороги по улице Новая от улицы Кооперативная до дома 11а по улице Новая	км	0,15
08	Ремонт автомобильной дороги по улице Посконкина от ул.Профсоюзной до ул.Пархоменко (I этап)	км	0,414
09	Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная от ул. Зеленой до ул. Совхозной	км	0,14
10	Ремонт автомобильной дороги по ул. Тенистой в районе многоквартирных жилых домов по адресу Тенистая № 1 и № 2	км	0,12
11	Ремонт автомобильной дороги по улице Лесхозная от улицы Лесная до 16 участка коллективного сада № 9	км	0,1
12	Ремонт автомобильной дороги по ул. Тенистой в районе многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Тенистая № 1 и № 2 (доп. работы)	км	0
ИТОГО :		км.	3,082

Помимо этого, в 2023 году за счет средств субсидии областного дорожного фонда с учетом софинансирования средств бюджета города осуществлено приобретение 4-х единиц специальной техники для уборки территории города :

1. Трактор;
2. Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный;
3. Тракторный полуприцепной пескоразбрасыватель;
4. Прицеп тракторный самосвальный.

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в 2023 году за счёт всех источников финансирования составляют

52 734 324,04 рублей, из них: 50 600 000 рублей - средства областного бюджета, 2 134 324,04 рублей - средства бюджета города.

За 2022 год кассовый расход составляет 99,8 % от запланированного объёма финансирования.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса» включает информацию о мероприятиях, вошедших в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства».

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет экономической политики администрации города.

На реализацию подпрограммы в 2023 г не предусмотрено финансирование из всех источников.

В 2023г наблюдается невыполнение индикаторов мероприятий, подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса» по сравнению с запланированными показателями.

Количество перевезенных пассажиров по городу составило 9,3 % от запланированной величины, пассажирооборот автомобильного транспорта по городу – 2,7 % от запланированной величины. Невыполнение плановых показателей обусловлено недостижением резидентами ТОР «Котовск» показателей по созданию новых рабочих мест.

В течение 2023 года были заключены и подлежали оплате следующие муниципальные контракты, заключенные со следующим подрядными организациями:

1. № 1366-К от 06.06.2022" «Ремонт автомобильной дороги по улице Колхозная на участке от улицы Советская до дома 2А улицы Колхозная (2-этап), подрядчик ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС";

2. № 1368-К от 06.06.2022 № 1368-К «Ремонт автомобильной дороги по улице Луговая (2-этап)», подрядчик ООО«Авилон-Сервис»;

3. № 0455-К от 20.03.2023 «Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская на участке от улицы Колхозная до дома №1а по улице Октябрьская (2-этап)», подрядчик ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС"

4. № 0481-К от 21.03.2023 «Ремонт автомобильной дороги по ул. Бокинская (1-этап), подрядчик ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС"

5. № 1423-К от 22.05.2023 «Ремонт автомобильной дороги по улице Мирная (2-этап)», подрядчик ИП.Шмаков Д.С.;

6. № 0742-К от 10.04.2023 «Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская от улицы Кооперативная в северную сторону до дома №102 (1 этап)», подрядчик ИП.Шмаков Д.С.;

7. № 0899-К от 10.04.2023 «Ремонт автомобильной дороги по улице Новая от улицы Кооперативная до дома 11а по улице Новая», подрядчик ИП.Переверзева О.А.

8. № 0829-К от 24.04.2023 «Ремонт автомобильной дороги по улице Посконкина от ул.Профсоюзной до ул.Пархоменко (I этап), подрядчик ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС";

9. № 2359-К от 28.07.2023 «Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная от ул. Зеленой до ул. Совхозной», подрядчик ИП Шмаков Д.С.;

10. № 2110-К от 10.07.2023 «Ремонт автомобильной дороги по ул. Тенистой в районе многоквартирных жилых домов по адресу Тенистая № 1 и № 2», подрядчик ИП Шмаков Д.С.;

11. № 4145-К от 06.10.2023 «Ремонт автомобильной дороги по улице Лесхозная от улицы Лесная до 16 участка коллективного сада № 9» , подрядчик ИП Шмаков Д.С.

12. № _____-К от _____.2023 «Ремонт автомобильной дороги по ул. Тенистой в районе многоквартирных жилых домов по адресу Тенистая № 1 и № 2 (доп. работы)» , подрядчик ИП Шмаков Д.С.

В течение отчётного периода в программу было внесено 3 изменения, направленных на корректировку финансирования мероприятий.

Заместитель председателя комитета
ЖКХ, АиГ администрации города

А.В. Уютнов

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Котовска за 2023 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»						
1	Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и подъездов к ним, софинансирование выполненных работ	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	.1 Ремонт автомобильной дороги по улице Колхозная на участке от улицы Советская до дома 2А улицы Колхозная (2-этап), 0,139 км. 2 Ремонт автомобильной дороги по улице Луговая (2-этап), 0,539 км. 3. Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская на участке от улицы Колхозная до дома №1а по улице Октябрьская (2-этап), 0,271 км. 4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Бокинская (1-этап), 0,715 км. 5. Ремонт автомобильной дороги по улице Мирная (2-этап), 0,15 км. 6 Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская от улицы Кооперативная в северную сторону до дома №102 (1 этап), 0,344 км. 7. Ремонт автомобильной дороги по улице Новая от улицы Кооперативная до дома 11а по улице Новая, 0,15 км. 8 Ремонт автомобильной дороги по улице Посконкина от ул.Профсоюзной до ул.Пархоменко (I этап), 0,414 км. 9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная от ул. Зеленой до ул.	0,86 км.	3,082 км.	Превышение планового показателя.

			<p>Совхозной, 0,14 км. 10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Тенистой в районе многоквартирных жилых домов по адресу Тенистая № 1 и № 2, 0,12 км. 11. Ремонт автомобильной дороги по улице Лесхозная от улицы Лесная до 16 участка коллективного сада № 9, 0,1 км. ИТОГО : 3,082 км.</p>			
2.	Субсидия на формирование муниципального дорожного фонда	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлено приобретение 4-х единиц специальной техники для уборки территории города	100 %	100 %	Достижение планового показателя.
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспортного комплекса»						
1.	Количество приобретенного пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе	комитет экономической политики		0	0	

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм
муниципальной программы города Котовска за 2023 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	2022	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)		
				2023		7
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог	км.	0	0	3,082	
2	Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог	%	0	0	5,31	
3.	Регулярность движения автобусов на городских маршрутах	%	100	100	100	-
4.	Количество перевезенных пассажиров по городу	тыс.чел.	4202	4201,6	389,9	Не выполнено. Невыполнение планового показателя обусловлено недостижением резидентами ТОР «Котовск» показателей по созданию новых рабочих мест.
5.	Пассажирооборот автомобильного транспорта по городу	тыс.пасс-км	28571	28571	779,8	Не выполнено. Невыполнение планового показателя обусловлено недостижением резидентами ТОР «Котовск» показателей по созданию новых рабочих мест.