

Унифицированная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

От 11 ноября 1999 г. № 100

		КОД	
Инвестор: АО "Тамбовская сетевая компания"		Форма по ОКУД	322001
(наименование, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): Администрация г.Котовска Тамбовской области		по ОКПО	
(наименование, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): АО "Тамбовская сетевая компания"		по ОКПО	
(наименование, адрес, телефон, факс)			
Стройка: Модернизация аэротенка-смесителя биологических очистных сооружений г. Котовск, пр. Бокинский 1			
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		Номер	концессион.согл.
		Дата	22.11.2016
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	7к	30.11.2018	с	по
			05.2018 - 09.2018	

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3629715,86	3629715,86	3629715,86
	В том числе:				
Итого:					3629715,86

Заказчик (Генподрядчик) Глава города Котовска


18.04.2019

А.М. Плахотников

Подрядчик (субподрядчик) АО "Тамбовская сетевая компания"



В.А. Каширский



		Форма по ОКУД	КОД 322005
Инвестор	АО "Тамбовская сетевая компания" (наименование, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик	Администрация г. Котовска (наименование, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	АО "Тамбовская сетевая компания" (наименование, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Модернизация оборудования БОС, г. Котовск, пр. Бокинский 1 (наименование, адрес)		
Объект	Аэротенк-смеситель 6К, г. Котовск, пр. Бокинский 1 (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	Номер концессион. согл.
			Дата 22.11.2016
		Вид операции	

АКТ №	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
	7К	30.11.2018	с 05.2018	по 09.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

СМЕТА № 7К

«Модернизация аэротенка-смесителя биологических очистных сооружений г. Котовск, пр. Бокинский 1»

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.	
				всего	экс. маш.	всего	зарплата	экс. маш. ЗП маш	затр. тр. маш.	
				зарплата	ЗП маш				единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	ТЕР01-02-063-03	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подсымомкраном при наличии креплений, группа грунтов 3 [МДС 81-35.2004 пп 4.7 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	5,5 100 м3 грунта	7762,55 3390,07	4372,48 1410,75	42694,02	18645,39	24048,64 7759,12	486,381 171	2675,0955 940,5
2	ТЕР22-01-011-01	Демонтаж Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж наружных сетей водопровода... (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,504 1 км трубопрово да	2962,26 1616,08	1346,18 130,90	1492,98	814,50	678,47 65,97	190,8 12,372	96,1632 6.235488
3	ТЕР22-01-011-03	Демонтаж Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж наружных сетей водопровода... (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	1,047 1 км трубопрово да	4423,93 1793,95	2629,98 262,42	4631,85	1878,27	2753,59 274,75	211,8 24,756	221,7546 25.919532
4	ТЕР22-	Демонтаж Укладка	0,1145	7358,31	4979,93	842,53	272,32	570,20	280,8	32,1516

01-011-05	стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж наружных сетей водопровода... (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	1 км трубопрово да	2378,38	469,17			53,72	43,482	4,978689
5	ТЕР22-01-011-06 Демонтаж Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж наружных сетей водопровода... (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,045 1 км трубопрово да	10991,47 2485,10	8506,37 789,31	494,62	111,83	382,79 35,52	293,4 72,882	13,203 3,27969
6	ТЕР46-04-001-02 Разборка бетонных фундаментов	8 1 м3	316,60 69,43	247,17 23,43	2532,80	555,44	1977,36 187,44	9,59 2,84	76,72 22,72
7	ТЕР06-01-005-01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	0,08 100 м3 бетона и железобето на в деле	63871,66 3049,24	3349,72 382,11	5109,73	243,94	267,98 30,57	441,28 34,58	35,3024 2,7664
8	ТЕР08-07-002-01 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	1,2 100 м2 горизонтал ьной проекции	889,76 495,61	14,79 0,00	1067,71	594,73	17,75 0,00	70,2 0	84,24 0
9	ТЕР08-07-002-02 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	1,2 100 м2 горизонтал ьной проекции	595,67 351,59	9,04 0,00	714,80	421,91	10,85 0,00	49,8 0	59,76 0
10	ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	0,65 100 м2 штукатури ваемой поверхност и	1517,02 559,47	92,28 46,68	986,06	363,66	59,98 30,34	75,4 6,07	49,01 3,9455
11	ТЕРр69-12-1 Приготовление растворов вручную цементных	9 1 м3 раствора	20,10 20,10	0,00 0,00	180,90	180,90	0,00 0,00	3,15 0	28,35 0
12	ТЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,15 100 м2 изолируемо й поверхност и	1138,94 164,94	75,52 0,00	1309,78	189,68	86,85 0,00	21,2 0	24,38 0
13	ТЕР22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	7,2 10 фасонных частей	358,77 35,62	240,55 28,89	2583,14	256,46	1731,96 208,01	4,8 2,61	34,56 18,792
507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм	-7,2 10 шт.	82,60		-594,72				
14	ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	0,1046 1 т фасонных частей	22603,22 3208,97	13046,09 1141,96	2364,30	335,66	1364,62 119,45	353,8 103,16	37,00748 10,790536
15	ТЕР16-02-007-04 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	21 1 соединение	143,10 11,84	6,96 0,00	3005,10	248,64	146,56 0,00	1,46 0	30,66 0
16	ТЕР16-02-007-06 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	2 1 соединение	241,46 19,87	13,30 0,00	482,95	39,74	26,66 0,00	2,45 0	4,9 0
17	ТЕР16-02-007-07 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм	4 1 соединение	293,87 19,87	13,30 0,00	1175,48	79,46	53,24 0,00	2,45 0	9,8 0
18	ТЕР16-02-007-08 Прокладка трубопроводов	0,81	646,72	6,26	523,84	404,86	5,07	61,6	49,896

04-001-02	канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопрово да	499,58	0,55			0,45	0,05	0,0405
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	-0,002155 т	14830,00			-31,96			
101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	-3,24 кг	24,40			-79,06			
411-0001	Вода	-1,2717 м3	2,44			-3,10			
19 ТЕР16-04 001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	0,91 100 м трубопрово да	690,68 452,28	8,97 0,77	628,52	411,57	8,16 0,70	59,51 0,07	54,1541 0,0637
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	-0,003822 т	14830,00			-56,68			
411-0001	Вода	-3,185 м3	2,44			-7,77			
101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	-5,915 кг	24,40			-144,33			
20 ТЕР16-04-001-04	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 200 мм	0,28 100 м трубопрово да	759,33 430,39	13,36 1,22	212,61	120,51	3,74 0,34	56,63 0,11	15,8564 0,0308
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	-0,001568 т	14830,00			-23,25			
411-0001	Вода	-1,764 м3	2,44			-4,30			
101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	-2,492 кг	24,40			-60,80			
21 ТЕР16-04-001-02 прим	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 130 мм	8,79 100 м трубопрово да	646,72 499,58	6,26 0,55	5684,67	4391,31	55,03 4,83	61,6 0,05	541,464 0,4395
101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	-0,023381 т	14830,00			-346,74			
411-0001	Вода	-13,8003 м3	2,44			-33,67			
101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	-35,16 кг	24,40			-857,90			
22 ТЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм	10 100 отверстий	124,50 34,85	89,65 0,00	1245,00	348,50	896,50 0,00	5 0	50 0
23 ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0927 1 т	12440,66 2280,67	56,52 2,77	1153,25	211,42	5,24 0,25	315,01 0,25	29,201427 0,023175
201-0798	Кондуктор инвентарный металлический	-0,000927 шт	346,00			-0,32			
204-0058	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	-0,0927 т	10100,00			-936,27			
24 ТЕР09-	Монтаж опорных	0,8	737,76	190,22	590,21	299,59	152,18	50,47	40,376

	03-039-03	конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	1 т конструкций	374,49	1,22			0,98	0,11	0,088
	201-9002	Конструкции стальные	0,8 т	0,00		0,00				
25	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,646 т 1 т конструкций	986,80 293,87	603,50 52,39	637,47	189,84	389,86 33,84	39,13 4,72	25,27798 3,04912
	201-9002	Конструкции стальные	0,646 т	0,00		0,00				
26	101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	0,265 т	6633,00		1757,74				
27	101-3790	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 2-5 мм	0,182 т	7959,00		1448,54				
28	101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	0,069 т	5495,00		379,16				
29	204-0013	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм	0,13 т	5859,00		761,67				
30	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	775,42 28,42	6,17 0,08	139,58	5,12	1,11 0,01	3,83 0,01	0,6894 0,0018
Итого по разделу						83650,15	31615,07	35694,31 8806,3		4319,973087 1043,66443
в том числе основные материалы в базовых ценах						1166,24				
Итого в текущих ценах (Районный коэффициент на материалы для городов - Рассказово, Котовск) k=1,01 на материалы k=1,01 на основные материалы						83813,56	31615,07	35694,31 8806,3		4319,973087 1043,66443
Итого						83813,56				
Накладные расходы (пп. 1) (k=0,9; 80%)						19011,25				
Накладные расходы (пп. 2, 3, 4, 5, 10, 14) (130%)						5754,40				
Накладные расходы (пп. 6, 22) (110%)						1200,52				
Накладные расходы (пп. 7, 10, 23) (105%)						924,20				
Накладные расходы (пп. 8, 9, 12) (122%)						1471,71				
Накладные расходы (пп. 11) (66%)						119,39				
Накладные расходы (пп. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (128%)						7298,85				
Накладные расходы (пп. 24, 25, 30) (90%)						476,44				
Итого накладных расходов						36256,76				
Итого						120070,32				
Сметная прибыль (пп. 1) (k=0,85; 45%)						10099,73				
Сметная прибыль (пп. 2, 3, 4, 5, 13, 14) (89%)						3939,55				
Сметная прибыль (пп. 6, 22, 30) (70%)						767,56				
Сметная прибыль (пп. 7, 11, 23) (65%)						433,61				
Сметная прибыль (пп. 8, 9, 12) (80%)						965,06				
Сметная прибыль (пп. 10) (55%)						216,70				
Сметная прибыль (пп. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (83%)						4732,85				
Сметная прибыль (пп. 24, 25) (85%)						445,61				
Итого сметной прибыли						21600,66				
Итого						141670,99				
Итого в ценах 2 квартала 2018г. (k=9,79)						1386958,99				
2. Пуско-наладочные работы.										
31	ТЕР09-	Аэротенк-вытеснитель,	1	11333,71	0,00	11333,71	11333,71	0,00	890	890

02-018-05	азротенк-смеситель, производительность до 8000 м3/сут	1 узел	11333,71	0,00			0,00	0	0
Итого по разделу				11333,71	11333,71	0,00	0	890	0
Итого				11333,71					
Накладные расходы (пп. 31) (65%)				7366,91					
Итого накладных расходов				7366,91					
Итого				18700,62					
Сметная прибыль (пп. 31) (40%)				4533,48					
Итого сметной прибыли				4533,48					
Итого				23234,10					
Итого в ценах 2 квартала 2018г. (к=9,86)				229088,23					
3. Комплект системы аэрации.									
32	счет	Аэрационная система АКВА	1 шт.	2013668,64	2013668,64				
Итого по разделу				2013668,64	0,00	0,00	0	0	0
В том числе основные материалы в базовых ценах				2013668,64					
Всего				3629715,86	42948,78	35694,31	8806,3	5209,973087	1043,66443
В том числе основные материалы				2014846,54					

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ВСЕГО			3629715,86

Сдал: Исполнительный директор АО Тамбовская сетевая компания

Принял: Глава города Котовска



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
 18.04.2019

В.А. Каширский

А.М. Плехотников



Модернизация оборудования БОС, г. Котовск, пр. Бокинский

(наименование строител

СМЕТА № 7К

«Модернизация аэротенка-смесителя биологических очистных сооружений г. Котовск, пр. Бокинский 1»

Составлена в базовых ценах с пересчетом в текущие цены 2 кв. 2018г.

Сметная стоимость работ: _____ 3629715,86 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.		
				всего	экс.маш. ЗП маш	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	затр.тр.маш.	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
1	ТЕР01-02-063-03	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемокраном при наличии креплений, грунта грунтов 3 [МДС 81-35.2004 пп 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	5,5 100 м3 грунта	7762,55 3390,07	4372,48 1410,75	42694,02	18645,39	24048,64 7759,12	486,381 171	2675,0955 940,5	
2	ТЕР22-01-011-01	Демонтаж Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж наружных сетей водопровода...: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Кзм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,504 1 км трубопровода	2962,26 1616,08	1346,18 130,90	1492,98	814,50	678,47 65,97	190,8 12,372	96,1632 6,235488	
3	ТЕР22-01-011-03	Демонтаж Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж наружных сетей водопровода...: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Кзм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	1,047 1 км трубопровода	4423,93 1793,95	2629,98 262,42	4631,85	1878,27	2753,59 274,75	211,8 24,756	221,7546 25,919532	
4	ТЕР22-01-011-05	Демонтаж Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж наружных сетей водопровода...: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Кзм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,1145 1 км трубопровода	7358,31 2378,38	4979,93 469,17	842,53	272,32	570,20 53,72	280,8 43,482	32,1516 4,978689	
5	ТЕР22-01-011-06	Демонтаж Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм [МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж наружных сетей водопровода...: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Кзм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,045 1 км трубопровода	10991,47 2485,10	8506,37 789,31	494,62	111,83	382,79 35,52	293,4 72,882	13,203 3,27969	
6	ТЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	8 1 м3	316,60 69,43	247,17 23,43	2532,80	555,44	1977,35 187,41	9,59 2,84	76,72 22,72	
7	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	0,08 100 м3 бетона	63871,63 3049,24	3349,72 382,11	5109,73	243,91	267,93 30,57	441,28 34,89	35,3024 2,7684	
8	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	1,2 100 м2 горизонтальной проекции	889,73 495,61	14,73 0,03	1067,71	594,73	17,75 0,03	70,2 9	84,24 0	

9	ТЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	1,2 100 м2 горизонтальной проекции	595,67 351,59	9,04 0,00	714,80	421,91	10,85 0,00	49,8 0	59,76 0
10	ТЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	0,65 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1517,02 559,47	92,28 46,68	986,06	363,66	59,98 30,34	75,4 6,07	49,01 3,9455
11	ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную цементных	9 1 м3 раствора	20,10 20,10	0,00 0,00	180,90	180,90	0,00 0,00	3,15 0	28,35 0
12	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,15 100 м2 изолируемой поверхности	1138,94 164,94	75,52 0,00	1309,78	189,68	86,85 0,00	21,2 0	24,38 0
13	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	7,2 10 фасонных частей	358,77 35,62	240,55 28,89	2583,14	256,46	1731,96 208,01	4,8 2,61	34,56 18,792
	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм	-7,2 10 шт	82,60		-594,72				
14	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	0,1046 1 т фасонных частей	22603,22 3208,97	13046,09 1141,98	2364,30	335,66	1364,62 119,45	353,8 103,16	37,00748 10,790536
15	ТЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	21 1 соединение	143,10 11,84	6,98 0,00	3005,10	248,64	146,58 0,00	1,46 0	30,66 0
16	ТЕР16-02-007-06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	2 1 соединение	241,48 19,87	13,30 0,00	482,96	39,74	26,60 0,00	2,45 0	4,9 0
17	ТЕР16-02-007-07	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм	4 1 соединение	293,87 19,87	13,30 0,00	1175,48	79,48	53,20 0,00	2,45 0	9,8 0
18	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,81 100 м трубопровода	646,72 499,59	6,26 0,55	523,84	404,66	5,07 0,45	61,6 0,05	49,896 0,0405
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	-0,002155 т	14830,00		-31,96				
	101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	-3,24 кг	24,40		-79,06				
	411-0001	Вода	-1,2717 м3	2,44		-3,10				
19	ТЕР16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	0,91 100 м трубопровода	690,68 452,28	8,97 0,77	628,52	411,57	8,16 0,70	59,51 0,07	54,1541 0,0637
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	-0,003822 т	14830,00		-56,68				
	411-0001	Вода	-3,185 м3	2,44		-7,77				
	101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	-5,915 кг	24,40		-144,33				
20	ТЕР16-04-001-04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 200 мм	0,28 100 м трубопровода	759,33 430,39	13,36 1,22	212,61	120,51	3,74 0,34	56,63 0,11	15,8564 0,0308
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	-0,001568 т	14830,00		-23,25				
	411-0001	Вода	-1,764 м3	2,44		-4,30				
	101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	-2,492 кг	24,40		-60,60				
21	ТЕР16-04-001-02 прим.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 130 мм	8,79 100 м трубопровода	646,72 499,58	6,26 0,55	5684,67	4391,31	55,03 4,82	61,6 0,05	541,464 0,4395
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	-0,023381 т	14830,00		-346,74				
	411-0001	Вода	-13,8003 м3	2,44		-33,67				

	101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	-35,16 кг	24,40		-857,90					
22	ТЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм	10 100 отверстий	124,50 34,85	89,65 0,00	1245,00	348,50	896,50 0,00	5 0	50 0	
23	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0927 1 т	12440,65 2280,67	56,52 2,77	1153,25	211,42	5,24 0,26	315,01 0,25	29,201427 0,023175	
	201-0798	Кондуктор инвентарный металлический	-0,000927 шт	346,00		-0,32					
	204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0927 т	10100,00		936,27					
24	ТЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри здания и сооружений массой до 2,0 т	0,8 1 т конструкций	737,76 374,49	190,22 1,22	590,21	299,59	152,18 0,98	50,47 0,11	40,376 0,088	
	201-9002	Конструкции стальные	0,8 т	0,00		0,00					
25	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,646 1 т конструкций	986,80 293,87	603,50 52,39	637,47	189,84	389,86 33,84	39,13 4,72	25,27798 3,04912	
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0 т	9040,01		0,00					
	201-9002	Конструкции стальные	0,646 т	0,00		0,00					
26	101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	0,265 т	6633,00		1757,74					
27	101-3790	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 2-5 мм	0,182 т	7959,00		1448,54					
28	101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	0,069 т	5495,00		379,16					
29	204-0013	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм	0,13 т	5859,00		761,67					
30	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	775,42 28,42	6,17 0,08	139,58	5,12	1,11 0,01	3,83 0,01	0,6894 0,0018	
Итого по разделу						83650,15	31615,07	35694,31 8806,3		4319,973087 1043,66443	
В том числе основные материалы в базовых ценах						1166,24					
Итого в текущих ценах (Районный коэффициент на материалы для городов - Рассказово, Котовск) k=1,01 на материалы k=1,01 на основные материалы						83813,56	31615,07	35694,31 8806,3		4319,973087 1043,66443	
Итого						83813,56					
Накладные расходы (пп. 1) (k=0,9; 80%)						19011,25					
Накладные расходы (пп. 2, 3, 4, 5, 13, 14) (130%)						5754,40					
Накладные расходы (пп. 6, 22) (110%)						1200,52					
Накладные расходы (пп. 7, 10, 23) (105%)						924,20					
Накладные расходы (пп. 8, 9, 12) (122%)						1471,71					
Накладные расходы (пп. 11) (65%)						119,39					
Накладные расходы (пп. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (128%)						7298,85					
Накладные расходы (пп. 24, 25, 30) (90%)						476,44					
Итого накладных расходов						36256,76					
Итого						120070,32					
Сметная прибыль (пп. 1) (k=0,85; 45%)						10099,73					
Сметная прибыль (пп. 2, 3, 4, 5, 13, 14) (89%)						3939,55					
Сметная прибыль (пп. 6, 22, 30) (70%)						767,56					
Сметная прибыль (пп. 7, 11, 23) (65%)						433,61					

Сметная прибыль (пп. 8, 9, 12) (80%)	965,06
Сметная прибыль (пп. 10) (55%)	216,70
Сметная прибыль (пп. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (83%)	4732,85
Сметная прибыль (пп. 24, 25) (85%)	445,61
Итого сметной прибыли	21600,66
Итого	141670,99
Итого в ценах 2 квартала 2018г. (k=9,79)	1386958,99

2. Пуско-наладочные работы.

31	ТЕРп09-02-018-05	Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность до 8000 м3/сут	1 1 узел	11333,71 11333,71	0,00 0,00	11333,71	11333,71	0,00 0,00	890 0	890 0
Итого по разделу				11333,71		11333,71	11333,71	0,00 0		890 0
Итого				11333,71						
Накладные расходы (пп. 31) (65%)										7366,91
Итого накладных расходов										7366,91
Итого										18700,62
Сметная прибыль (пп. 31) (40%)										4533,48
Итого сметной прибыли										4533,48
Итого										23234,10
Итого в ценах 2 квартала 2018г. (k=9,86)										229088,23

3. Комплект системы аэрации.

32	счет	Аэрационная система АКВА	1 шт.	2013668,64		2013668,64				
Итого по разделу				2013668,64		2013668,64	0,00	0,00		0 0
В том числе основные материалы в базовых ценах				2013668,64						
Всего						3629715,86	42948,78	35694,31 8806,3		5209,973087 1043,66443
В том числе основные материалы						2014846,54				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ВСЕГО			3629715,86

Составил

 Е. П. Подмоскonnова

Проверил

 Галочикова Т.В.